



Obra
REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
FDE - 04/2026 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás
EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,54%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE	100,00% 363.406,49	0,48% 1.754,20	3,98% 14.476,11	11,53% 41.887,40	7,54% 27.411,29	7,54% 27.411,29	7,54% 27.411,29	7,54% 27.411,29	8,64% 31.384,00	6,12% 22.246,90	23,83% 86.609,90	13,87% 50.388,60	1,38% 5.014,23
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.754,20	100,00% 1.754,20											
1.2	RAMAL SUBTERRÂNEO DE ALIMENTAÇÃO	100,00% 41.235,53										100,00% 41.235,53		
1.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍTO ELÉTRICOS	100,00% 28.952,21		50,00% 14.476,11	50,00% 14.476,11									
1.4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INTERNA	100,00% 182.741,95			15,00% 27.411,29	15,00% 27.411,29	15,00% 27.411,29	15,00% 27.411,29	15,00% 27.411,29	15,00% 27.411,29	10,00% 18.274,20			
1.5	SPDA E ATERRAMENTO	100,00% 90.748,74										50,00% 45.374,37	50,00% 45.374,37	
1.6	ILUMINAÇÃO	100,00% 7.945,41								50,00% 3.972,71	50,00% 3.972,71			
1.7	Remoções	100,00% 10.028,45											50,00% 5.014,23	50,00% 5.014,23
Porcentagem			0,48%	3,98%	11,53%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	8,64%	6,12%	23,83%	13,87%	1,38%
Custo			1.754,20	14.476,10	41.887,39	27.411,29	27.411,29	27.411,29	27.411,29	31.383,99	22.246,90	86.609,90	50.388,59	5.014,22
Porcentagem Acumulado			0,48%	4,47%	15,99%	23,54%	31,08%	38,62%	46,16%	54,8%	60,92%	84,75%	98,62%	100,0%
Custo Acumulado			1.754,20	16.230,30	58.117,69	85.528,98	112.940,27	140.351,56	167.762,85	199.146,84	221.393,74	308.003,64	358.392,23	363.406,49

MARCOS MARTINOTTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264