

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS**  
**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO MUNICÍPI DE BARRA FUNDA/RS**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.330,74	R\$ 2.330,74	100,00%														
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 47.332,34	R\$ 47.332,34	100,00%														
3.0	MURO DE ARRIMO FRONTAL	R\$ 7.907,12	R\$ 7.907,12	100,00%														
4.0	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$ 63.621,43			R\$ 44.535,00	70,00%	R\$ 19.086,43	30,00%										
5.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 48.274,60			R\$ 19.309,84	40,00%	R\$ 14.482,38	30,00%	R\$ 9.654,92	20,00%	R\$ 4.827,46	10,00%						
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 70.259,55					R\$ 7.025,95	10,00%	R\$ 14.051,91	20,00%	R\$ 21.077,86	30,00%	R\$ 21.077,86	30,00%	R\$ 7.025,95	10,00%		
7.0	COBERTURA	R\$ 78.704,05	R\$ 62.963,24	80,00%	R\$ 15.740,81	20,00%												
8.0	CALHAS E RUFOS	R\$ 16.811,43			R\$ 16.811,43	100,00%												
9.0	REVESTIMENTOS	R\$ 83.712,66					R\$ 16.742,53	20,00%	R\$ 50.227,60	60,00%			R\$ 16.742,53	20,00%				
10.0	FACHADA EM ACM	R\$ 20.453,90													R\$ 10.226,95	50,00%	R\$ 10.226,95	50,00%
11.0	FORRO	R\$ 7.774,01					R\$ 6.996,61	90,00%									R\$ 777,40	10,00%
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 63.936,15									R\$ 12.787,23	20,00%	R\$ 51.148,92	80,00%				
13.0	PINTURA	R\$ 23.893,22													R\$ 14.335,93	60,00%	R\$ 9.557,29	40,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.473,24	R\$ 1.947,32	10,00%	R\$ 13.631,27	70,00%			R\$ 3.894,65	20,00%								
15.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 6.182,27			R\$ 3.091,13	50,00%									R\$ 3.091,13	50,00%		
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.924,27			R\$ 2.962,14	50,00%	R\$ 2.962,14	50,00%										
17.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.212,18													R\$ 16.212,18	100,00%		
18.0	LIMPEZA	R\$ 631,95															R\$ 631,95	100,00%
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ 583.435,10</b>	R\$ 122.480,76	20,99%	R\$ 116.081,63	19,90%	R\$ 67.296,04	11,53%	R\$ 77.829,08	13,34%	R\$ 38.692,55	6,63%	R\$ 88.969,31	15,25%	R\$ 50.892,15	8,72%	R\$ 21.193,58	3,63%

Barra Funda/RS, 22 de junho de 2026.

Me. NORTON FACCEMDA  
ARQUITETO E URBANISTA - CAURS A45025-1

ANDRÉ SIGNOR  
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RS