



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Departamento de compras e licitações - DECOL

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 06/2026
(Processo Administrativo nº 62793/2025)

RERRATIFICAÇÃO DO SEXTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
446/2024, QUE CELEBRAM ENTRE O
MUNICÍPIO DE PINHAIS, E A
EMPRESA **VDL PAVIMENTAÇÃO**
LTDA, COMO ABAIXO SE
DECLARAM:

Pelo presente instrumento, na cidade de Pinhaís, Estado do Paraná, comparecem as partes, justas e contratadas, a saber, de um lado, na qualidade de aditante, o **MUNICÍPIO DE PINHAIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.423.000/0001-00, com sede na Rua Renato Nunes Ribas, nº 543, Centro, em Pinhaís/PR, CEP: 83323-390, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Rosa Maria de Jesus Colombo**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 507.511.669-87; devidamente assistida pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. **Mário Luiz Stier Segundo**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 994.832.899-04, ambos com o endereço profissional na sede do município, e de outro lado, na qualidade de contratada, a empresa **VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.279.785/0001-34, inscrição estadual nº 90783328-30, e-mail lucasvidal@vdlconstrutora.com, fone: (41) 3014-5070, com sede à Rua Nicolau Maeder, nº 463, Juvevê, em Curitiba/PR, CEP: 80.030-330, neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr. **Lucas Eduardo Vidal**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.530.269-84, com endereço profissional na sede da empresa, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, ao Decreto Municipal nº 346/2023 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo ao **Contrato Administrativo nº 446/2024**, decorrente da **Concorrência Pública nº 007/2024**, cujo objeto é a *“execução de obra de infraestrutura canalização de vala, paralela à linha férrea”*, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste do valor contratual, conforme o Índice Nacional de Custos da Construção - INCC-DI, referente ao período de março de 2024 a





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Departamento de compras e licitações - DECOL

março de 2025, no percentual de 7,54%. com fundamento no Art. 92, inciso V, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2. O reajuste do valor contratual resultará no acréscimo contratual no valor de R\$ 147.965,58 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de reajuste do contrato, conforme anexos I e II.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. As despesas do presente aditamento serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

2026 - 07.002.0015.0451.0080.1022.44.90.51.02.02

2026 - 07.002.0015.0451.0080.1022.44.90.51.02.02

4. CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da sua assinatura.

5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5. Considerando a celebração do 5º Termo de Aditamento em 28 de novembro de 2025, a divulgação do ato em sítio eletrônico em 01 de dezembro de 2025, Edição Nº 2095 - Ordinária, e a necessidade de correção quanto a formalidade Administrativo, considerando, ainda, o encerramento do período contábil e a formalização do 7º termo de Aditamento, retifica-se o referido instrumento para fins de regularização das assinaturas e processamento no sistema de gestão.

5.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133,





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Departamento de compras e licitações - DECOL

de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Pinhaís, data da assinatura digital.



MARIO LUIZ STIER
SEGUNDO
*****.832.899-****
Secretário Municipal de Obras
Públicas
05/03/2026 11:49:16 -03:00
Assinatura digital avançada.

Mário Luiz Stier Segundo

Secretário Municipal de Obras Públicas



ROSA MARIA DE JESUS
COLOMBO:*511669****
Prefeita Municipal
05/03/2026 15:25:25 -03:00

Rosa Maria de Jesus Colombo

Prefeita Municipal

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/03/2026 15:38 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pa88c10287a66>
POR RHALYSSOM BISCOLA DO AMARAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Departamento de compras e licitações - DECOL

ANEXO I
(medição de aniversário)

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) 446/2024		BM - número 1º Realuste		BM - Período de referência da medição de 1/3/2024 a 1/3/2025		Nº do CT PR.68.156/BID-PROSUL		Data do CT 4/4/2024	
Início da obra - data 2/9/2024		Previsão Término obra 10/5/2025		Empresa Contratada VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA.		CNPJ 04.279.785/0001-34		Tomador/Ag. Promotor Município de Pinhais	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 8.678.000,00		CTEF - dt assinatura 12/8/2024		Objeto do CTEF (resumido) Execução de obra de infraestrutura canalização de vala, paralela a linha férrea		Agente Financeiro BRDE		Fonte de Recursos OGU ☒ X FGTS ou PROSUL	
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 8.572.772,00		CTEF - dt último Adit. -		Local da obra (Bairro / Município / UF) Divisa dos bairros Jardim Amélia e Maria Antonieta, Município de Pinhais/PR		outra (descrever): PROSUL			

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Preço Total	Executado Físico (%)			Executado Financeiro (R\$)		
			Qtdes	Preço Unitário		Medido no período anterior	Acum até o período anterior	Acum inclui o período	Acum até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA				5.981,21	33,70%	0,00%	33,70%	2.015,73		2.015,73
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESVIVADA	M2	4,50	R\$ 447,94	2.015,73	100,00%	0,00%	100,00%	2.015,73		2.015,73
1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UD	1,00	R\$ 801,30	801,30	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UD	1,00	R\$ 3.164,18	3.164,18	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1				20.707,30	87,27%	12,73%	100,00%	18.071,82	2.635,48	20.707,30
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - RUA JOÃO WILKER RODRIGUES	VB	0,18	R\$ 115.040,59	20.707,30	87,27%	12,73%	100,00%	18.071,82	2.635,48	20.707,30
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2				20.707,30	24,93%	75,07%	100,00%	5.162,34	15.544,96	20.707,30
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - RUA JOÃO WILKER RODRIGUES	VB	0,18	R\$ 115.040,59	20.707,30	24,93%	75,07%	100,00%	5.162,34	15.544,96	20.707,30
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3				44.865,83	33,67%	17,69%	51,36%	15.107,42	7.955,52	23.062,94
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - RUA JOÃO WILKER RODRIGUES	VB	0,39	R\$ 115.040,59	44.865,83	33,67%	17,69%	51,36%	15.107,42	7.955,52	23.062,94
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4				21.857,71	78,93%	0,00%	78,93%	17.251,53		17.251,53
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - RUA JOÃO WILKER RODRIGUES	VB	0,19	R\$ 115.040,59	21.857,71	78,93%	0,00%	78,93%	17.251,53		17.251,53
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5				4.601,62	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - RUA JOÃO WILKER RODRIGUES	VB	0,04	R\$ 115.040,59	4.601,62	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6				2.300,81	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - RUA JOÃO WILKER RODRIGUES	VB	0,02	R\$ 115.040,59	2.300,81	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				12.935,44	100,00%	0,00%	100,00%	12.935,44		12.935,44
8.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	UN	1,00	R\$ 12.935,44	12.935,44	100,00%	0,00%	100,00%	12.935,44		12.935,44
9	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				12.935,44	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
9.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA	UN	1,00	R\$ 12.935,44	12.935,44	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
10	SINALIZAÇÃO				3.799,50	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
10.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	10,00	R\$ 379,95	3.799,50	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
11	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE				-	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
11.1	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE ELETRICIDADE/ILUMINAÇÃO	UN	-	R\$ 4.500,19	-	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
12	DESMANTAMENTO E LIMPEZA				405,04	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
12.1	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	UN	4,00	R\$ 101,26	405,04	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	ESCAVAÇÃO				84.353,16	59,93%	77,52%	59,93%	60.685,88	14.833,95	75.519,83
13.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO (COM	M3	9.719,15	R\$ 8,56	83.195,02	59,93%	0,00%	59,93%	60.685,88	14.833,95	75.519,83
13.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO (ESCAVADEIRA (1,2 M3))	M3	63,94	R\$ 13,86	886,12				-		-
13.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO (ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M	M3	22,01	R\$ 12,32	271,12				-		-

14	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS				333.105,50	13,89%	0,00%	13,89%			-
14.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CARGA: 6.000 LITROS, 1.100 LITROS)	M3	13.027,20	R\$ 25,57	333.105,50	13,89%	0,00%	13,89%	94.771,85		94.771,85
15	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA				172.969,13	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
15.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	M3	4.682,44	R\$ 7,35	34.415,93	98,91%	0,00%	98,91%	34.039,88		34.039,88
15.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA	M3xKM	27.158,10	R\$ 2,11	57.303,58	98,91%	0,00%	98,91%	56.677,11		56.677,11
15.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CARGA: 6.000 LITROS, 1.100 LITROS)	M3	3.357,44	R\$ 25,57	85.949,82				-		-
16	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO A SALTO				513,10	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
16.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA	M2	17,53	R\$ 29,27	513,10	100,00%	0,00%	100,00%	513,10		513,10
17	REVESTIMENTO ASFALTICO				1.496,57	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA	M2	17,53	R\$ 0,48	8,41	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.2	Emulsão asfáltica p/impregnação EAI	t	0,02	R\$ 8.717,42	114,34	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE	TxKM	0,43	R\$ 0,63	0,27	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.4	Planta de ligação	M2	17,53	R\$ 0,34	5,96	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.5	Emulsão asfáltica RR-1C	t	0,01	R\$ 4.477,59	44,77	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE	TxKM	0,19	R\$ 0,63	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	0,83	R\$ 1.495,88	1.251,57	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	M3xKM	2,10	R\$ 3,02	6,34	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
18	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO PARA VALAS				16.822,44	99,98%	0,00%	99,98%			
18.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE	M2	192,44	R\$ 29,23	5.625,58	99,94%	0,00%	99,94%	5.429,17		5.429,17
18.2	LOCAÇÃO DE ESCORAMENTO TIPO BLINDAGEM (COM GALIOLA,	MES	2,00	R\$ 5.904,93	11.809,86	100,00%	0,00%	100,00%	11.389,86		11.389,86
19	ÁGUAS SUPERFICIAIS				63.538,52	33,81%	14,67%	48,48%	17.030,38	9.318,95	26.349,33
19.1	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORANTE, MOTOR GASOLINA DE 8,41 HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X RECALQUE: 9" X 12", HMQ = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIÁRIO, AF. 10/2014	CHP	1.188,00	R\$ 28,71	34.107,45	33,81%	0,00%	33,81%	17.030,38	9.318,95	26.349,33
19.2	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	M	105,01	R\$ 41,17	4.322,77				-		-
19.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E PREPARAÇÃO DE TERRA (CAMADA DE 15CM), E PLANTIO DE GRAMA, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE TERRA, ADUBO E GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, EM TERRENO PLANO	MP	128,69	R\$ 81,03	10.426,49				-		-
19.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL E PREPARAÇÃO DE TERRA (CAMADA DE 15CM), E PLANTIO DE GRAMA, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE TERRA, ADUBO E GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, EM TERRENO PLANO	MP	256,17	R\$ 57,32	14.681,78				-		-
20	LASTROS				523.095,09	40,57%	22,60%	63,17%	282.891,55	118.224,80	401.076,35
20.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO DE 15 CM, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	4.573,51	R\$ 41,20	188.794,49	33,31%	0,00%	33,31%	62.605,06	49.536,00	142.141,06
20.2	SINAPI ADOTADA (101624) LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS	M3	1.220,11	R\$ 189,97	231.783,91	40,89%	0,00%	40,89%	128.707,50	50.991,00	185.698,50
20.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA REGULAMENTADA, OUT. ATÉ 30 KM DE VIAGEM, 100KM	M3xKM	22.547,59	R\$ 2,11	47.575,41	40,89%	0,00%	40,89%	26.415,13	11.667,80	38.115,93
20.4	SINAPI ADOTADA (101624) LASTRO DE AREIA FINA PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS	M3	218,50	R\$ 238,45	52.101,32	63,92%	0,00%	63,92%	33.305,43		33.305,43
20.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA REGULAMENTADA, OUT. ATÉ 30 KM DE VIAGEM, 100KM	M3xKM	1.345,96	R\$ 2,11	2.839,97	63,92%	0,00%	63,92%	1.815,43		1.815,43
21	PEÇAS DE CONCRETO ARMADA - MOLDADAS "IN LOCO"				342.689,50	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.1	PEÇA "A" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 37.256,22	37.256,22	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.2	PEÇA "B" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 52.387,84	52.387,84	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.3	PEÇA "C" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 38.013,06	38.013,06	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.4	PEÇA "D" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 180.018,86	180.018,86	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.5	PEÇA "E" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 3.881,19	3.881,19	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.6	PEÇA "F" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 4.970,54	4.970,54	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21.7	PEÇA "G" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 8.980,57	8.980,57	0,00%	0,00%	0,00%	-		-





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Departamento de compras e licitações - DECOL

21.8	PEÇA "H" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 39.529,81	14.378,51	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
21.9	PEÇA "I" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 85.215,26	68.549,22	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
21.10	PEÇA "J" MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 38.546,82	18.381,81	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
21.11	ALA CANAL - MONTANTE MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 13.516,85	13.516,85	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
21.12	ALA CANAL - JUSANTE MOLDADA EM "IN LOCO"	UN	1,00	R\$ 13.646,91	13.646,91	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
22	ESTACAS				7.638,60	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
22.1	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PERFURATRIZ PARA ESTACA HÉLICE	VIAGEM	1,00	R\$ 847,50	847,50	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
22.2	DESMOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PERFURATRIZ PARA ESTACA	VIAGEM	1,00	R\$ 847,50	847,50	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
22.3	SINAPI ADOTADA (100651) ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE	M	18,00	R\$ 330,20	5.943,60	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
23	ADUELAS EM CONCRETO PARA GALERIA DE ÁGUA				6.397.357,92	34,29%	27,05%	61,34%	3.242.376,76	1.730.432,88	4.972.809,64
23.1	ADUELA L 4,50 X A 2,50 X C 1,00 X ESP 0,20 H 2,00 BIPART BSCC COM	UN	732,00	R\$ 8.739,56	6.397.357,92	34,29%	0,00%	34,29%	3.242.376,76	1.730.432,88	4.972.809,64
24	ICÂMENTO, CARREGAMENTO E INSTALAÇÃO DAS ADUELAS				262.897,80	34,29%	27,05%	61,34%	133.244,62	71.111,70	204.356,32
24.1	SINAPI ADOTADA (104484) ICÂMENTO, CARREGAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	732,00	R\$ 359,15	262.897,80	34,29%	0,00%	34,29%	133.244,62	71.111,70	204.356,32
25	TUBOS EM CONCRETO				185.812,80	100,00%	0,00%	100,00%	184.070,52		184.070,52
25.1	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	o armado	191,00	R\$ 744,19	142.140,29	100,00%	0,00%	100,00%	142.140,29		142.140,29
25.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS	M	191,00	R\$ 219,53	41.930,23	100,00%	0,00%	100,00%	41.930,23		41.930,23
25.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	8,00	R\$ 217,81	1.742,28						
26	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO				24.555,62						
26.1	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU	MP	5,29	R\$ 2.056,00	10.877,10						
26.2	ATERRO EM DEGRAUS (DCO 02, 04 e DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCX = 20	UNID	2,00	R\$ 4.262,02	8.503,08						
26.3	Poco de visita - PVL 05 - areia e brita comerciais	UNID	1,00	R\$ 1.948,11	1.948,89						
26.4	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	UNID	1,00	R\$ 2.081,32	2.081,02						
26.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UNID	1,00	R\$ 565,00	565,63						
27	CAMINHOS DE SERVIÇO				229,05						
27.1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERES, AF 09/2024	MP	138,00	R\$ 1,06	229,05						
SUB-TOTAIS					8.572.772,00	48,95%	22,98%	69,53%	3.990.803,99	1.970.038,24	5.960.842,23
BDI (%)				19,45%							
TOTAIS					8.572.772,00				3.990.803,99	1.970.038,24	5.960.842,23

ANEXO II

(avaliação de atrasos e cálculo de saldo a ser reajustado)

AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANIVERSÁRIO				PREVISTO EM CRONOGRAMA		SITUAÇÃO	SALDO A SER REAJUSTADO (R\$)	% DE REAJUSTE	SALDO REAJUSTADO (SR)	VALOR DO REAJUSTE (R)
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ ACUMULADO	% ACUMULADO	R\$ ACUMULADO	% ACUMULADO					
1	INSTALAÇÃO DE CANTINEIRO DE OBRA	R\$ 2.015,73	33,10%	R\$ 5.981,21	100,00%	ATRASADO	R\$ 26.643,08		R\$ 26.643,08	R\$ 2.009,60
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 81.709,07	71,03%	R\$ 88.397,49	76,84%	ATRASADO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.935,44	100,00%	R\$ 12.935,44	50,00%	OK	R\$ -		R\$ -	R\$ -
9	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ 12.935,44		R\$ 13.911,12	R\$ 975,68
10	SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ 3.799,50		R\$ 4.086,08	R\$ 286,58
11	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES DE ELETRICIDADE/ILUMINAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ 18.396,76	100,00%	ATRASADO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
12	DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ 405,04		R\$ 435,69	R\$ 30,65
13	ESCALAÇÃO	R\$ 75.519,83	90,77%	R\$ 69.628,13	83,69%	OK	R\$ 7.676,09		R\$ 8.255,07	R\$ 578,98
14	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS	R\$ 98.771,85	28,45%	R\$ 141.870,86	42,59%	ATRASADO	R\$ 191.234,64		R\$ 205.658,86	R\$ 14.424,22
15	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	R\$ 90.716,79	51,75%	R\$ 119.010,37	67,89%	ATRASADO	R\$ -		R\$ -	R\$ -
16	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO ASFALTO	R\$ 513,10	100,00%	R\$ 513,10	100,00%	OK	R\$ -		R\$ -	R\$ -
17	REVESTIMENTO ASFALTICO	R\$ 16.819,03	99,98%	R\$ 16.819,03	99,98%	OK	R\$ 1.496,57	7,542679%	R\$ 1.609,45	R\$ 112,88
18	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO PARA VALAS	R\$ 26.349,33	77,25%	R\$ 24.400,41	71,54%	OK	R\$ 7.758,15		R\$ 8.343,32	R\$ 585,17
19	ÁGUAS SUPERFICIAIS	R\$ 401.076,35	76,73%	R\$ 392.336,23	75,11%	OK	R\$ 121.252,18		R\$ 130.397,84	R\$ 9.145,66
20	LASTROS	R\$ -	0,00%	R\$ 198.304,96	40,50%	ATRASADO	R\$ 291.363,08		R\$ 313.339,66	R\$ 21.976,58
21	PEÇAS DE CONCRETO ARMADA - MOLDADAS "IN LOCO"	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ 7.638,60		R\$ 8.214,76	R\$ 576,16
22	ESTACAS	R\$ 4.972.809,64	77,73%	R\$ 5.182.559,08	81,01%	ATRASADO	R\$ 1.214.786,84		R\$ 1.306.427,22	R\$ 91.628,38
23	ADUELAS EM CONCRETO PARA GALERIA DE ÁGUA	R\$ 204.356,32	77,73%	R\$ 212.975,86	81,01%	ATRASADO	R\$ 49.921,94		R\$ 53.687,39	R\$ 3.765,45
24	ICÂMENTO, CARREGAMENTO E INSTALAÇÃO DAS ADUELAS	R\$ 184.070,52	100,00%	R\$ 184.070,52	100,00%	OK	R\$ -		R\$ -	R\$ -
25	TUBOS EM CONCRETO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ 24.555,62		R\$ 26.407,77	R\$ 1.852,15
26	CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ 229,05		R\$ 246,33	R\$ 17,28
27	CAMINHOS DE SERVIÇO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	OK	R\$ -		R\$ -	R\$ -
TOTAL							R\$ 1.961.711,22		R\$ 2.109.476,80	R\$ 147.965,58