

**Formulário****DFIL.001**Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

**1 – DADOS CADASTRAIS**

Entidade Proponente: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		CNPJ: 95.640.652/0001-59	
Endereço: AVENIDA ITALO ORCELLI, 604			
Cidade: CAFEZAL DO SUL	CEP: 87565-000	DDD/Telefone: (44) 3655-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: PEDRO MINORU INOUE		C.P.F. 038.937.568-33	
C.I./Órgão Expedidor: 6960175-8 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA, 174		CEP: 87565-000	
Município: DISTRITO DE GUAIPORÃ – MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 98438-8476	
E-mail 1 : pedrominoru5@gmail.com E-mail 2: <a href="mailto:claudiatoinko@hotmail.com">claudiatoinko@hotmail.com</a>		DDD/Telefone: (44) 98409-2602	

**2 –DO PROJETO**

<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PAU D'ALHO EXTENSÃO 1000,00 METROS ÁREA A PAVIMENTAR: 6.000,0 METROS QUADRADO PONTO INICIAL: 243598.18 m E 7356140.23 m S PONTO FINAL: 242599.03 m E 7356210.38 m S		
<b>2.3 – Justificativa sócio-economica</b>		

**Formulário**
**DFIL.001**

 Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

 Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

A estrada em questão têm um fluxo de veículos pesados e leves que tem por finalidade a necessidade de escoamento da safra e trafegabilidade de pessoas entre regiões. A necessidade de pavimentação nestas localidades e devido que todas elas fazem interligação com as rodovias PR-323 e PR-485, que umas das principais rodovias do estado do Paraná, interligando o município de Guaíra até o Município de Maringá.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	Ud	01	61	120
3	1	Pavimentação	M2	10800	91	210
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	121	210
5	1	Sinalização	Ud	01	211	240
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	61	240
7	1	Administração Local	Ud	01	61	240
8	1	Instalação do Canteiro	Ud	01	61	90
9	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	240

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

**Formulário**

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO**

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
XXXXXXX	-	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.309.469,26	-

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00		
60	0,00		
90	215.100,87		
120	198.654,62		
150	248.660,67		
180	248.660,97		
210	251.467,55		
240	136.924,29		
<b>Sub-total</b>	<b>1.309.469,26</b>		
<b>Total geral</b>	<b>1.309.469,26</b>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafezal do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 0,00 (zero reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : (    ) Administração direta    ( x ) Contratação    (    ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) : não e o caso

Local :    Cafezal do Sul/Pr

Data : 09/11/2025

**Pedro Minoru Inoue**

CPF: 038.937.568-33

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Listar todos os documentos técnicos que compõe o processo

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: