

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC
Cronograma Físico- Financeiro

Obra: Reforma e ampliação dos banheiros e construção de churrasqueira na Comunidade da Linha Josefina
Local: Comunidade Linha Josefina

Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS / DEMOLIÇÕES	R\$ 6.427,41	2,91%	100,00%				100,00%
				R\$ 6.427,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.427,41
2	REFORMA BANHEIRO MASCULINO	R\$ 2.869,59	1,30%		100,00%			100,00%
				R\$ -	R\$ 2.869,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.869,59
3	CONSTRUÇÃO BANHEIRO FEMININO	R\$ 120.794,40	54,61%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 30.198,60	R\$ 30.198,60	R\$ 30.198,60	R\$ 30.198,60	R\$ 120.794,40
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 16.976,00	7,68%	90,00%			10,00%	100,00%
				R\$ 15.278,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.697,60	R\$ 16.976,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.570,22	2,97%			50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.285,11	R\$ 3.285,11	R\$ 6.570,22
6	SERVIÇOS GERAIS CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA	R\$ 66.550,64	30,09%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 16.637,66	R\$ 16.637,66	R\$ 16.637,66	R\$ 16.637,66	R\$ 66.550,64
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 993,89	0,45%				100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,89	R\$ 993,89
		R\$ 221.182,15	100,00%	30,99%	22,47%	22,66%	23,88%	100,00%
				R\$ 68.542,07	R\$ 49.705,85	R\$ 50.121,37	R\$ 52.812,86	R\$ 221.182,15
Financeiro Geral (Com BDI)		R\$ 221.182,15	100,00%	R\$ 68.542,07	R\$ 49.705,85	R\$ 50.121,37	R\$ 52.812,86	R\$ 221.182,15

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3