GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:

Obra
Processo Manutenção Predial Bloco 4 NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará

B.D.I.
22,18%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	DEMOLIÇÕES	100,00%	35,00%	15,00%	6,00%	8,00%	21,00%	15,00%
		618.061,96	216.321,69	92.709,29	37.083,72	49.444,96	129.793,01	92.709,29
2	ESQUADRIAS	100,00%	15,00%	21,00%	18,00%	24,00%	12,00%	10,00%
		2.999.708,05	449.956,21	629.938,69	539.947,45	719.929,93	359.964,97	299.970,81
3	LOUÇAS E METAIS	100,00%	22,00%	16,00%	12,00%	15,00%	14,00%	21,00%
		793.154,52	174.493,99	126.904,72	95.178,54	118.973,18	111.041,63	166.562,45
4	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%	16,00%	22,00%	21,00%	12,00%	15,00%	14,00%
		3.632.069,70	581.131,15	799.055,33	762.734,64	435.848,36	544.810,46	508.489,76
Porcentagem			**17,68%**	**20,5%**	**17,84%**	**16,46%**	**14,24%**	**13,28%**
Custo			**1.421.903,03**	**1.648.608,04**	**1.434.944,34**	**1.324.196,43**	**1.145.610,06**	**1.067.732,30**
Porcentagem Acumulado			**17,68%**	**38,18%**	**56,02%**	**72,48%**	**86,72%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.421.903,03**	**3.070.511,07**	**4.505.455,41**	**5.829.651,84**	**6.975.261,90**	**8.042.994,23**

1º Tenente QOCON Civ Serra
Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA
DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura

- - / PA
/

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	12 - Cronograma fisico-financeiro - NÃO DESONERADO
Data/Hora de Criação:	03/11/2026 16:43:35
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	644accbe64e771d6d06ab9b8d2ff6cc1
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel LIDIA BORGES AMBRÓSIO no dia 03/11/2026 às 14:50:37 no horário oficial de Brasília.