Obra
CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL, EM BELÉM/PA.

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Pará
SBC - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,02%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MÃO DE OBRA INDIRETA	100,00% 19.636,00	15,00% 2.945,40	15,00% 2.945,40	15,00% 2.945,40	20,00% 3.927,20	20,00% 3.927,20	15,00% 2.945,40
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 22.836,00	100,00% 22.836,00					
3	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	100,00% 3.125,31	100,00% 3.125,31					
4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 31.468,36	30,00% 9.440,51	20,00% 6.293,67	20,00% 6.293,67	10,00% 3.146,84	10,00% 3.146,84	10,00% 3.146,84
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.990,15	30,00% 897,05	70,00% 2.093,11				
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 62.206,88	20,00% 12.441,38	40,00% 24.882,75	40,00% 24.882,75			
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 16.979,34			50,00% 8.489,67	50,00% 8.489,67		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.039,77			50,00% 9.519,89	50,00% 9.519,89		
9	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 15.739,79				100,00% 15.739,79		
10	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	100,00% 18.728,63		30,00% 5.618,59			70,00% 13.110,04	
11	ESQUADRIAS	100,00% 18.541,75					50,00% 9.270,88	50,00% 9.270,88
12	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00% 40.222,27				50,00% 20.111,14	50,00% 20.111,14	
13	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	100,00% 9.852,32				50,00% 4.926,16	50,00% 4.926,16	
14	PINTURAS	100,00% 20.158,69					50,00% 10.079,35	50,00% 10.079,35
Porcentagem			**17,14%**	**13,87%**	**17,29%**	**21,84%**	**21,41%**	**8,44%**
Custo			**51.685,63**	**41.833,51**	**52.131,37**	**65.860,67**	**64.571,59**	**25.442,45**
Porcentagem Acumulado			**17,14%**	**31,02%**	**48,3%**	**70,15%**	**91,56%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**51.685,63**	**93.519,14**	**145.650,51**	**211.511,18**	**276.082,77**	**301.525,26**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICENTE PEDRO NEGRAO VIEIRA
Data: 26/05/2026 11:40:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vicente Pedro Negrão Vieira - 1º Ten
Engenheiro Civil
CREA/PA: 151112432-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
GEORGIA DE SOUZA OLIVEIRA
Data: 26/05/2026 11:22:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Geórgia de Souza Oliveira - 1º Ten
Arquiteta CAU: A99732-3