BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

REFORMA E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NFRN PARA IMPLANTAÇÃO DO ALOJAMENTO FEMININO (MN-RC) DA BAeNSPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	30 DIAS	% (exec.)	60 DIAS	% (exec.)	90 DIAS	% (exec.)	120 DIAS	% (exec.)	TERD	TOTAL	Total % (exec.)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$4.180,38	35,00%	R$4.180,38	35,00%	R$1.791,59	15,00%	R$1.791,59	15,00%	R$1.327,11	R$13.271,05	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$0,00	0,00%	R$14.760,40	33,33%	R$14.760,40	33,33%	R$14.764,82	33,34%	R$4.920,62	R$ 49.206,24	100%
3	PROJETOS	R$20.267,24	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$2.251,92	R$22.519,16	100%
4	DEMOLIÇÕES, REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS E EXEC. DA TORRE DA CAIXA D`ÀGUA	R$0,00	0,00%	R$18.592,25	35,00%	R$23.904,32	45,00%	R$10.624,14	20,00%	R$5.902,30	R$ 59.023,02	100%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R$0,00	0,00%	R$108.160,73	80,00%	R$27.040,18	20,00%	R$0,00	0,00%	R$15.022,32	R$150.223,23	100%
6	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E HIDRÁULICAS (INCLUSO TESTE HIDROSTÁTICO E DE ESTANQUEIDADE)	R$0,00	0,00%	R$21.511,82	40,00%	R$32.267,73	60,00%	R$0,00	0,00%	R$5.975,51	R$ 59.755,05	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CIRCUITOS TERMINAIS (INCLUSO TESTE DE ATERRAMENTO) Obs.: NÃO INCLUI OBRAS NO CIRCUITO ALIMENTADOR	R$0,00	0,00%	R$3.848,44	10,00%	R$17.317,96	45,00%	R$17.317,96	45,00%	R$4.276,04	R$42.760,40	100%
8	ALVENARIA E PINTURA	R$0,00	0,00%	R$32.696,16	35,00%	R$37.367,04	40,00%	R$23.354,40	25,00%	R$10.379,73	R$ 103.797,33	100%
9	ESQUADRIAS	R$0,00	0,00%	R$9.324,64	20,00%	R$18.649,28	40,00%	R$18.649,28	40,00%	R$5.180,36	R$51.803,55	100%
10	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$51.236,32	100,00%	R$5.692,92	R$ 56.929,24	100%
11	MARMORARIA, VIDRAÇARIA, LOUÇAS E METAIS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$52.423,78	75,00%	R$17.474,59	25,00%	R$7.766,49	R$77.664,86	100%
12	SERVIÇOS FINAIS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.947,41	100,00%	R$216,38	R$ 2.163,79	100%
TOTAL		**R$24.447,62**	**3,94%**	**R$213.074,81**	**34,36%**	**R$225.522,28**	**36,36%**	**R$157.160,52**	**25,34%**	**R$68.911,69**	**R$689.116,93**	**100%**
		ETAPA DE LEVANTAMENTOS/PROJETOS										

Obs: 10 % dos valores pagos por medição serão retidos até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme orientação do TCU (Fonte: Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas)

gov.br
Documento assinado digitalmente
GERALDO MARIANO DE OLIVEIRA SILVA
Data: 25/06/2026 11:11:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELABORADO POR:

GERALDO MARIANO DE OLIVEIRA SILVA
Engenheiro Civil - CREA 2008.131.555-RJ
Encarregado da Divisão de Estudos e Projetos