MINISTÉRIO DA SAÚDE
CNPJ: 00.394.544/0036-05

Obra
ILUMINAÇÃO MONUMENTAL - CCMS-RJ

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio de Janeiro
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SIURB - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,21%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 4.642,65	100,00% 4.642,65		
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 10.566,19	40,00% 4.226,48	30,00% 3.169,86	30,00% 3.169,86
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.864,14	40,00% 7.945,66	30,00% 5.959,24	30,00% 5.959,24
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO MONUMENTAL	100,00% 328.361,48	10,00% 32.836,15	50,00% 164.180,74	40,00% 131.344,59
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 11.262,84			100,00% 11.262,84
6	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 6.642,00			100,00% 6.642,00
Porcentagem			**13,02%**	**45,45%**	**41,53%**
Custo			**49.650,93**	**173.309,83**	**158.378,53**
Porcentagem Acumulado			**13,02%**	**58,47%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**49.650,93**	**222.960,76**	**381.339,30**

MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
Analista