ANEXO VI

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 1

Grupo	PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS						Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
1	DF-GO								
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)			
1	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	54,00	R$ 790,41	R$ 42.682,14	18	0,60	90,00
2	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	30.000,00	R$ 2,72	R$ 81.600,00	18	0,60	50000,00
3	18171	Mobilização institucional e social	evento	9,00	R$ 19.566,33	R$ 176.096,97	68	2,27	4,00
4	2547	Cadastro de propriedade rural	unid.	450,00	R$ 127,25	R$ 57.262,50	31	1,03	440,00
5	26	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	12.000,00	R$ 53,98	R$ 647.760,00	165	5,50	2200,00
6	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	300,00	R$ 4.762,30	R$ 1.428.690,00	482	16,07	18,70
7	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	1.410,00	R$ 1.025,14	R$ 1.445.447,40	722	24,07	58,67
8	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	543,00	R$ 1.965,25	R$ 1.067.130,75	695	23,17	23,47
9	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	219,00	R$ 2.892,85	R$ 633.534,15	448	14,93	14,67
1	5622	Locação e Construção de Lombadas	unid.	219,00	R$ 187,55	R$ 41.073,45	28	0,93	235,00
11	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	2.520,00	R$ 18,29	R$ 46.090,80	35	1,17	2200,00
12	5622	Locação e Construção de Cochinhos	km	60,00	R$ 11.390,54	R$ 683.432,40	450	15,00	4,00
13	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	2.400,00	R$ 175,27	R$ 420.648,00	82	2,73	880,00
14	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m³	3.000,00	R$ 288,33	R$ 864.990,00	410	13,67	220,00
15	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	60,00	R$ 31.849,50	R$ 1.910.970,00	682	22,73	2,64
16	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	60,00	R$ 839,24	R$ 50.354,40	12	0,40	150,00
17	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	60,00	R$ 7.055,63	R$ 423.337,80	18	0,60	100,00
18	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 3 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	13.746,00	R$ 67,87	R$ 932.941,02	913	30,43	3520,00
19	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação Hidroambiental	evento	6,00	R$ 19.537,01	R$ 117.222,06	45	1,50	4,00
						R$ 11.071.263,84			

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
1	18,00	R$ 14.227,38					18,00	R$ 14.227,38							18,00	R$ 14.227,38								
2	30.000,00	R$ 81.600,00																						
3			4,00	R$ 78.265,32	4,0000	R$ 78.265,32	1,0000	R$ 19.566,33																
4					440,00	R$ 55.990,00	10,0000	R$ 1.272,50																
5							1.980,00	R$ 106.880,40	1.980,00	R$ 106.880,40	1.980,00	R$ 106.880,40	1.980,00	R$ 106.880,40	1.980,00	R$ 106.880,40	2.100,00	R$ 113.358,00						
6											18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01
7											58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12
8											23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75
9											14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90
1											219,00	R$ 41.073,45												
11											2.200,00	R$ 40.238,00	320,00	5.852,80										
12											4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16
13											880,00	R$ 154.237,60	880,00	R$ 154.237,60	R$ 640,00	R$ 112.172,80								
14											220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60
15											2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68
16											60,00	R$ 50.354,40												
17											60,00	R$ 423.337,80												
18																					4,00%	R$ 37.317,64	60,00%	R$ 559.764,61
19																								

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	18,70	R$ 89.055,01	0,8000	R$ 3.809,84				
7	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12
8	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75
9	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	14,00	R$ 40.499,90	9,0000	R$ 26.035,65						
1																								
11																								
12	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,00	R$ 45.562,16	4,0000	R$ 45.562,16								
13																								
14	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	220,00	R$ 63.432,60	140,00	R$ 40.366,20										
15	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68
16																								
17																								
18											5,00%	R$ 46.647,05											13,00%	R$ 121.282,33
19			4,00	R$ 78.148,04																				

Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	58,00	R$ 59.458,12	18,00	R$ 18.452,52												
8	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	23,00	R$ 45.200,75	14,00	R$ 27.513,50														
9																								
1																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	2,64	R$ 84.082,68	1,92	R$ 61.151,04																
16																								
17																								
18											5,00%	R$ 46.647,05											13,00%	R$ 121.282,33
19											2,00	R$ 39.074,02												

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 3

Grupo	PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS								
3	BA-SE								
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)	Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
41	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	54,0	R$ 678,37	R$ 36.631,98	18	0,6	90
42	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	30.000,0	R$ 2,72	R$ 81.600,00	18	0,6	50.000,00
43	18171	Mobilização institucional e social	evento	9,0	R$ 19.520,78	R$ 175.687,02	68	2,3	4,00
44	25470	Cadastro de propriedade rural	unid.	450,0	R$ 129,14	R$ 58.113,00	31	1,0	440,00
45	20060	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	12.000,0	R$ 53,43	R$ 641.160,00	165	5,5	2.200,00
46	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	300,0	R$ 4.997,77	R$ 1.499.331,00	482	16,1	18,70
47	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	1.410,0	R$ 1.099,94	R$ 1.550.915,40	722	24,1	58,00
48	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	543,0	R$ 2.162,01	R$ 1.173.971,43	695	23,2	23,00
49	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	219,0	R$ 3.210,93	R$ 703.193,67	448	14,9	14,00
50	5622	Locação e Construção de Lombadas	unid.	219,0	R$ 206,08	R$ 45.131,52	28	0,9	235,00
51	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	2.520,0	R$ 20,59	R$ 51.886,80	35	1,2	2.200,00
52	5622	Locação e Construção de Cochinhos	km	60,0	R$ 12.289,88	R$ 737.392,80	450	15,0	4,00
53	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	2.400,0	R$ 171,85	R$ 412.440,00	82	2,7	880,00
54	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m³	3.000,0	R$ 309,53	R$ 928.590,00	410	13,7	220,00
55	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	60,0	R$ 33.609,47	R$ 2.016.568,20	682	22,7	2,64
56	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À CAPRINOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	60,0	R$ 43.742,15	R$ 2.624.529,00	819	27,3	2,20
57	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	60,0	R$ 882,10	R$ 52.926,00	12	0,4	150,00
58	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	60,0	R$ 6.436,11	R$ 386.166,60	18	0,6	100,00
59	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 30 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	27.492,0	R$ 64,63	R$ 1.776.807,96	913	30,4	3.520,00
60	13986	Irrigação de mudas para recuperação hidroambiental	muda	13.746,0	R$ 21,93	R$ 301.449,78	49	1,6	8.750,00
61	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação Hidroambiental	evento	6,0	R$ 19.895,51	R$ 119.373,06	45	1,5	4,00
						R$ 15.373.865,22			

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
41	18,00	R$ 12.210,66					18,00	R$ 12.210,66							18,00	R$ 12.210,66		
42	30.000,00	R$ 81.600,00																
43			4,00	R$ 78.083,12	4,00	R$ 78.083,12	1,00	R$ 19.520,78										
44					440,00	R$ 56.821,60	10,00	R$ 1.291,40										
45							1.980,00	R$ 105.791,40	1.980,00	R$ 105.791,40	1.980,00	R$ 105.791,40	1.980,00	R$ 105.791,40	1.980,00	R$ 105.791,40	2.100,00	R$ 112.203,00
46											18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30
47											58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52
48											23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23
49											14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02
50											219,00	R$ 45.131,52						
51											2.200,00	R$ 45.298,00	320,00	R$ 6.588,80				
52											4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52
53											880,00	R$ 151.228,00	880,00	R$ 151.228,00	640,00	R$ 109.984,00		
54											220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60
55											2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00
56											2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73
57											60,00	R$ 52.926,00						
58											60,00	R$ 386.166,60						
59																		
60																		
61																		

Item	Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30
47	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52
48	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23
49	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02
50																		
51																		
52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52
53																		
54	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60	220,00	R$ 68.096,60
55	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00
56	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73
57																		
58																		
59			4,00%	R$ 71.072,32	60,00%	R$ 1.066.084,78											5,00%	R$ 88.840,40
60							6,00%	R$ 18.086,99	71,00%	R$ 214.029,34	23,00%	R$ 69.333,45						
61									4,00	R$ 79.582,04								

Item	Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Mês 25		Mês 26		Mês 27	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	18,70	R$ 93.458,30	0,80	R$ 3.998,22										
47	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52
48	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23	23,00	R$ 49.726,23
49	14,00	R$ 44.953,02	14,00	R$ 44.953,02	9,00	R$ 28.898,37												
50																		
51																		
52	4,00	R$ 49.159,52	4,00	R$ 49.159,52														
53																		
54	140,00	R$ 43.334,20																
55	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00	2,64	R$ 88.729,00
56	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73
57																		
58																		
59											13,00%	R$ 230.985,03						
60																		
61																		

Item	Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês			
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
41																		
42																		
43																		
44																		
45																		
46																		
47	58,00	R$ 63.796,52	58,00	R$ 63.796,52	18,00	R$ 19.798,92												
48	23,00	R$ 49.726,23	14,00	R$ 30.268,14														
49																		
50																		
51																		
52																		
53																		
54																		
55	1,92	R$ 64.530,18																
56	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	2,20	R$ 96.232,73	0,60	R$ 26.245,29						
57																		
58																		
59					5,00%	R$ 88.840,40											13,00%	R$ 230.985,03
60																		
61											2,00	R$ 39.791,02						

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 4

Grupo 4		PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS AL-PE-PB-RN							
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)	Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
62	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	54,0	R$ 795,10	R$ 42.935,40	18	0,6	90
63	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	30.000,0	R$ 2,72	R$ 81.600,00	18	0,6	50.000,00
64	18171	Mobilização institucional e social	evento	9,0	R$ 19.619,37	R$ 176.574,33	68	2,3	4,00
65	25470	Cadastro de propriedade rural	unid.	450,0	R$ 127,89	R$ 57.550,50	31	1,0	440,00
66	20060	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	12.000,0	R$ 53,91	R$ 646.920,00	165	5,5	2.200,00
67	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	300,0	R$ 4.951,61	R$ 1.485.483,00	482	16,1	18,70
68	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	1.410,0	R$ 1.086,55	R$ 1.532.035,50	722	24,1	58,00
69	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	543,0	R$ 2.098,41	R$ 1.139.436,63	695	23,2	23,00
70	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	219,0	R$ 3.097,67	R$ 678.389,73	448	14,9	14,00
71	5622	Locação e Construção de	unid.	219,0	R$ 199,47	R$ 43.683,93	28	0,9	235,00
72	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	2.520,0	R$ 19,62	R$ 49.442,40	35	1,2	2.200,00
73	5622	Locação e Construção de	km	60,0	R$ 11.877,04	R$ 712.622,40	450	15,0	4,00
74	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	2.400,0	R$ 171,54	R$ 411.696,00	82	2,7	880,00
75	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m³	3.000,0	R$ 279,06	R$ 837.180,00	410	13,7	220,00
76	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	60,0	R$ 32.532,89	R$ 1.951.973,40	682	22,7	2,64
77	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À CAPRINOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	60,0	R$ 42.050,37	R$ 2.523.022,20	819	27,3	2,20
78	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	60,0	R$ 864,02	R$ 51.841,20	12	0,4	150,00
79	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	60,0	R$ 6.352,77	R$ 381.166,20	18	0,6	100,00
80	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 30 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	68.727,0	R$ 64,64	R$ 4.442.513,28	913	30,4	3.520,00
81	13986	Irrigação de mudas para recuperação hidroambiental	muda	54.984,0	R$ 22,05	R$ 1.212.397,20	195	6,5	8.750,00
82	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação Hidroambiental	evento	6	R$ 20.310,91	R$ 121.865,46	45	1,5	4,00
						R$ 18.580.328,76			

Item	Mês 1 Quantitativo	Mês 1 Financeiro (R$)	Mês 2 Quantitativo	Mês 2 Financeiro (R$)	Mês 3 Quantitativo	Mês 3 Financeiro (R$)	Mês 4 Quantitativo	Mês 4 Financeiro (R$)	Mês 5 Quantitativo	Mês 5 Financeiro (R$)	Mês 6 Quantitativo	Mês 6 Financeiro (R$)	Mês 7 Quantitativo	Mês 7 Financeiro (R$)	Mês 8 Quantitativo	Mês 8 Financeiro (R$)	Mês 9 Quantitativo	Mês 9 Financeiro (R$)
62	18,00	R$ 14.311,80					18,00	R$ 14.311,80							18,00	R$ 14.311,80		
63	30.000,00	R$ 81.600,00																
64			4,00	R$ 78.477,48	4,00	R$ 78.477,48	1,00	R$ 19.619,37										
65					440,00	R$ 56.271,60	10,0000	R$ 1.278,90										
66							1.980,00	R$ 106.741,80	1.980,00	R$ 106.741,80	1.980,00	R$ 106.741,80	1.980,00	R$ 106.741,80	1.980,00	R$ 106.741,80	2.100,00	R$ 113.211,00
67											18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11
68											58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90
69											23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43
70											14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38
71											219,00	R$ 43.683,93						
72											2.200,00	R$ 43.164,00	320,0000	R$ 6.278,40				
73											4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16
74											880,00	R$ 150.955,20	880,00	R$ 150.955,20	640,00	R$ 109.785,60		
75											220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20
76											2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83
77											2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81
78											60,0000	R$ 51.841,20						
79											60,0000	R$ 381.166,20						
80																		
81																		
82																		

Item	Mês 10 Quantitativo	Mês 10 Financeiro (R$)	Mês 11 Quantitativo	Mês 11 Financeiro (R$)	Mês 12 Quantitativo	Mês 12 Financeiro (R$)	Mês 13 Quantitativo	Mês 13 Financeiro (R$)	Mês 14 Quantitativo	Mês 14 Financeiro (R$)	Mês 15 Quantitativo	Mês 15 Financeiro (R$)	Mês 16 Quantitativo	Mês 16 Financeiro (R$)	Mês 17 Quantitativo	Mês 17 Financeiro (R$)	Mês 18 Quantitativo	Mês 18 Financeiro (R$)
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11
68	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90
69	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43
70	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38
71																		
72																		
73	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16
74																		
75	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20	220,00	R$ 61.393,20
76	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83
77	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81
78																		
79																		
80			4,00%	R$ 177.700,53	60,00%	R$ 2.665.507,97											5,00%	R$ 222.125,66
81							6,00%	R$ 72.743,83			71,00%	R$ 860.802,01			23,00%	R$ 278.851,36		
82									4,00	R$ 81.243,64								

Item	Mês 19 Quantitativo	Mês 19 Financeiro (R$)	Mês 20 Quantitativo	Mês 20 Financeiro (R$)	Mês 21 Quantitativo	Mês 21 Financeiro (R$)	Mês 22 Quantitativo	Mês 22 Financeiro (R$)	Mês 23 Quantitativo	Mês 23 Financeiro (R$)	Mês 24 Quantitativo	Mês 24 Financeiro (R$)	Mês 25 Quantitativo	Mês 25 Financeiro (R$)	Mês 26 Quantitativo	Mês 26 Financeiro (R$)	Mês 27 Quantitativo	Mês 27 Financeiro (R$)
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	18,70	R$ 92.595,11	0,8000	R$ 3.961,29										
68	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90
69	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43	23,00	R$ 48.263,43
70	14,00	R$ 43.367,38	14,00	R$ 43.367,38	9,00	R$ 27.879,03												
71																		
72																		
73	4,00	R$ 47.508,16	4,00	R$ 47.508,16														
74																		
75	140,0000	R$ 39.068,40																
76	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83	2,64	R$ 85.886,83
77	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81
78																		
79																		
80											13,00%	R$ 577.526,73						
81																		
82																		

Item	Mês 28 Quantitativo	Mês 28 Financeiro (R$)	Mês 29 Quantitativo	Mês 29 Financeiro (R$)	Mês 30 Quantitativo	Mês 30 Financeiro (R$)	Mês 31 Quantitativo	Mês 31 Financeiro (R$)	Mês 32 Quantitativo	Mês 32 Financeiro (R$)	Mês 33 Quantitativo	Mês 33 Financeiro (R$)	Mês 34 Quantitativo	Mês 34 Financeiro (R$)	Mês 35 Quantitativo	Mês 35 Financeiro (R$)	Mês 36 Quantitativo	Mês 36 Financeiro (R$)
62																		
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68	58,00	R$ 63.019,90	58,00	R$ 63.019,90	18,00	R$ 19.557,90												
69	23,00	R$ 48.263,43	14,0000	R$ 29.377,74														
70																		
71																		
72																		
73																		
74																		
75																		
76	1,9200	R$ 62.463,15																
77	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	R$ 92.510,81	2,20	##########	0,6000	##########						
78																		
79																		
80					5,00%	R$ 222.125,66											13,00%	##########
81																		
82											2,00	##########						

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 5

Grupo		PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS							
5		CE-PI							
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)	Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
83	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	36,0	R$ 794,82	R$ 28.613,52	12	0,4	90
84	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	20.000,0	R$ 2,69	R$ 53.800,00	12	0,4	50.000,00
85	18171	Mobilização institucional e social	evento	6,0	R$ 19.425,86	R$ 116.555,16	45	1,5	4,00
86	25470	Cadastro de propriedade rural	unid.	300,0	R$ 127,77	R$ 38.331,00	21	0,7	440,00
87	20060	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	8.000,0	R$ 53,20	R$ 425.600,00	110	3,7	2.200,00
88	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	200,0	R$ 5.070,12	R$ 1.014.024,00	321	10,7	18,70
89	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	940,0	R$ 1.111,15	R$ 1.044.481,00	481	16,0	58,00
90	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	362,0	R$ 2.157,73	R$ 781.098,26	463	15,4	23,00
91	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	146,0	R$ 3.192,75	R$ 466.141,50	299	9,97	14,00
92	5622	Locação e Construção de Lombadas	unid.	146,0	R$ 203,11	R$ 29.654,06	19	0,6	235,00
93	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	1.680,0	R$ 20,12	R$ 33.801,60	24	0,8	2.200,00
94	5622	Locação e Construção de Cochinhos	km	40,0	R$ 12.062,81	R$ 482.512,40	300	10,0	4,00
95	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	1.600,0	R$ 171,93	R$ 275.088,00	55	1,8	880,00
96	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m³	2.000,0	R$ 299,22	R$ 598.440,00	273	9,1	220,00
97	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	40,0	R$ 31.467,30	R$ 1.258.692,00	455	15,2	2,64
98	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À CAPRINOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	20,0	R$ 40.317,65	R$ 806.353,00	273	9,1	2,20
99	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	40,0	R$ 870,44	R$ 34.817,60	8	0,3	150,00
100	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	40,0	R$ 6.558,44	R$ 262.337,60	12	0,4	100,00
101	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 30 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	13.746,0	R$ 64,21	R$ 882.630,66	913	30,4	3.520,00
102	13986	Irrigação de mudas para recuperação hidroambiental	muda	6.874,0	R$ 22,14	R$ 152.190,36	25	0,8	8.750,00
103	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação	evento	4,0	R$ 20.407,12	R$ 81.628,48	30	1,0	4,00
						R$ 8.866.790,20			

Item	Mês 1 Quantitativo	Mês 1 Financeiro (R$)	Mês 2 Quantitativo	Mês 2 Financeiro (R$)	Mês 3 Quantitativo	Mês 3 Financeiro (R$)	Mês 4 Quantitativo	Mês 4 Financeiro (R$)	Mês 5 Quantitativo	Mês 5 Financeiro (R$)	Mês 6 Quantitativo	Mês 6 Financeiro (R$)
83	12,0000	R$ 9.537,84					12,0000	R$ 9.537,84				
84	20.000,0000	R$ 53.800,00										
85			4,00	R$ 77.703,44	2,0000	R$ 38.851,72						
86					300,00	R$ 38.331,00						
87							1.980,00	R$ 105.336,00	1.980,00	R$ 105.336,00	1.980,00	R$ 105.336,00
88											18,7000	R$ 94.811,24
89											58,0000	R$ 64.446,70
90											23,0000	R$ 49.627,79
91											14,0000	R$ 44.698,50
92											146,0000	R$ 29.654,06
93											1.680,0000	R$ 33.801,60
94											4,0000	R$ 48.251,24
95											880,00	R$ 151.298,40
96											220,0000	R$ 65.828,40
97											2,6400	R$ 83.073,67
98											2,2000	R$ 88.698,83
99											40,0000	R$ 34.817,60
100											40,0000	R$ 262.337,60
101												
102												
103												

Item	Mês 7 Quantitativo	Mês 7 Financeiro (R$)	Mês 8 Quantitativo	Mês 8 Financeiro (R$)	Mês 9 Quantitativo	Mês 9 Financeiro (R$)	Mês 10 Quantitativo	Mês 10 Financeiro (R$)	Mês 11 Quantitativo	Mês 11 Financeiro (R$)	Mês 12 Quantitativo	Mês 12 Financeiro (R$)
83			12,0000	R$ 9.537,84								
84												
85												
86												
87	2.060,00	R$ 109.592,00										
88	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24
89	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70
90	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79
91	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50
92												
93												
94	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24
95	720,0000	R$ 123.789,60										
96	220,0000	R$ 65.828,40	220,0000	R$ 65.828,40	220,0000	R$ 65.828,40	220,0000	R$ 65.828,40	220,0000	R$ 65.828,40	220,0000	R$ 65.828,40
97	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67
98	2,2000	R$ 88.698,83	2,2000	R$ 88.698,83	2,2000	R$ 88.698,83	2,2000	R$ 88.698,83	2,2000	R$ 88.698,83	2,2000	R$ 88.698,83
99												
100												
101									4,00%	R$ 35.305,23	60,00%	R$ 529.578,40
102												
103												

Item	Mês 13 Quantitativo	Mês 13 Financeiro (R$)	Mês 14 Quantitativo	Mês 14 Financeiro (R$)	Mês 15 Quantitativo	Mês 15 Financeiro (R$)	Mês 16 Quantitativo	Mês 16 Financeiro (R$)	Mês 17 Quantitativo	Mês 17 Financeiro (R$)	Mês 18 Quantitativo	Mês 18 Financeiro (R$)
83												
84												
85												
86												
87												
88	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24	18,7000	R$ 94.811,24	13,0000	R$ 65.911,56				
89	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70
90	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79
91	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50	14,0000	R$ 44.698,50	6,0000	R$ 19.156,50				
92												
93												
94	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24	4,0000	R$ 48.251,24						
95												
96	220,0000	R$ 65.828,40	220,0000	R$ 65.828,40	20,0000	R$ 5.984,40						
97	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67
98	2,2000	R$ 88.698,83	2,2000	R$ 88.698,83	0,2000	R$ 8.063,53						
99												
100												
101											5,00%	R$ 44.131,53
102	6,00%	R$ 9.131,42	71,00%	R$ 108.055,16	23,00%	R$ 35.003,78						
103			4,00	R$ 81.628,48								

Item	Mês 19 Quantitativo	Mês 19 Financeiro (R$)	Mês 20 Quantitativo	Mês 20 Financeiro (R$)	Mês 21 Quantitativo	Mês 21 Financeiro (R$)	Mês 22 Quantitativo	Mês 22 Financeiro (R$)	Mês 23 Quantitativo	Mês 23 Financeiro (R$)	Mês 24 Quantitativo	Mês 24 Financeiro (R$)
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	58,0000	R$ 64.446,70	12,0000	R$ 13.333,80				
90	23,0000	R$ 49.627,79	23,0000	R$ 49.627,79	17,0000	R$ 36.681,41						
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97	2,6400	R$ 83.073,67	2,6400	R$ 83.073,67	0,4000	R$ 12.586,92						
98												
99												
100												
101											13,00%	R$ 114.741,99
102												
103												

Item	Mês 25 Quantitativo	Mês 25 Financeiro (R$)	Mês 26 Quantitativo	Mês 26 Financeiro (R$)	Mês 27 Quantitativo	Mês 27 Financeiro (R$)	Mês 28 Quantitativo	Mês 28 Financeiro (R$)	Mês 29 Quantitativo	Mês 29 Financeiro (R$)	Mês 30 Quantitativo	Mês 30 Financeiro (R$)
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101											5,00%	R$ 44.131,53
102												
103												

Item	Mês 31 Quantitativo	Mês 31 Financeiro (R$)	Mês 32 Quantitativo	Mês 32 Financeiro (R$)	Mês 33 Quantitativo	Mês 33 Financeiro (R$)	Mês 34 Quantitativo	Mês 34 Financeiro (R$)	Mês 35 Quantitativo	Mês 35 Financeiro (R$)	Mês 36 Quantitativo	Mês 36 Financeiro (R$)
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101											13,00%	R$ 114.741,99
102												
103												

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB

e-DOC 303CB1BB
Proc 59500.001450/2026-79-e

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 6

Grupo		PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS							
6		MA-TO							
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)	Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
104	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	36,0	R$ 789,97	R$ 28.438,92	12	0,4	90
105	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	20.000,0	R$ 2,68	R$ 53.600,00	12	0,4	50.000,00
106	18171	Mobilização institucional e social	evento	6,0	R$ 19.179,13	R$ 115.074,78	45	1,5	4,00
107	25470	Cadastro de propriedade rural	unid.	300,0	R$ 126,43	R$ 37.929,00	21	0,7	440,00
108	20060	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	8.000,0	R$ 52,54	R$ 420.320,00	110	3,7	2.200,00
109	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	200,0	R$ 4.735,23	R$ 947.046,00	321	10,7	18,70
110	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	940,0	R$ 1.036,38	R$ 974.197,20	481	16,03	58,00
111	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	362,0	R$ 2.039,96	R$ 738.465,52	463	15,4	23,00
112	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	146,0	R$ 3.028,67	R$ 442.185,82	299	9,97	14,00
113	5622	Locação e Construção de Lombadas	unid.	146,0	R$ 195,53	R$ 28.547,38	19	0,6	235,00
114	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	1.680,0	R$ 19,37	R$ 32.541,60	24	0,8	2.200,00
115	5622	Locação e Construção de Cochinhos	km	40,0	R$ 11.310,62	R$ 452.424,80	300	10,0	4,00
116	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	1.600,0	R$ 176,04	R$ 281.664,00	55	1,8	880,00
117	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m²	2.000,0	R$ 309,52	R$ 619.040,00	273	9,1	220,00
118	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	40,0	R$ 31.689,28	R$ 1.267.571,20	455	15,2	2,64
119	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À CAPRINOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	20,0	R$ 40.756,30	R$ 815.126,00	273	9,1	2,20
120	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	40,0	R$ 840,07	R$ 33.602,80	8	0,3	150,00
121	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	40,0	R$ 6.434,72	R$ 257.388,80	12	0,4	100,00
122	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 30 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	13.746,0	R$ 65,21	R$ 896.376,66	913	30,4	3.520,00
123	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação Hidroambiental	evento	4	18465,32	73861,28	30	1,0	4,00
						R$ 8.515.401,76			

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
104	12,0000	R$ 9.479,64					12,0000	R$ 9.479,64							12,0000	R$ 9.479,64
105	20.000,0000	R$ 53.600,00														
106			4,00	R$ 76.716,52	2,0000	R$ 38.358,26										
107					300,0000	R$ 37.929,00										
108							1.980,00	R$ 104.029,20	1.980,00	R$ 104.029,20	1.980,00	R$ 104.029,20	2.060,00	R$ 108.232,40		
109											18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80
110											58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04
111											23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08
112											14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38
113											146,0000	R$ 28.547,38				
114											1.680,0000	R$ 32.541,60				
115											4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48
116											880,00	R$ 154.915,20	720,0000	R$ 126.748,80		
117											220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40
118											2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70
119											2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86
120											40,0000	R$ 33.602,80				
121											40,0000	R$ 257.388,80				
122																
123																

Item	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
104																
105																
106																
107																
108																
109	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	18,7000	R$ 88.548,80	13,0000	R$ 61.557,99
110	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04
111	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08
112	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	14,0000	R$ 42.401,38	6,0000	R$ 18.172,02
113																
114																
115	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48	4,0000	R$ 45.242,48		
116																
117	220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40	220,0000	R$ 68.094,40	20,0000	R$ 6.190,40		
118	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70
119	2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86	2,2000	R$ 89.663,86	0,2000	R$ 8.151,26		
120																
121																
122					4,00%	R$ 35.855,07	60,00%	R$ 537.826,00								
123											4,0000	R$ 73.861,28				

Item	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
104																
105																
106																
107																
108																
109																
110	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	58,0000	R$ 60.110,04	12,0000	R$ 12.436,56				
111	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	23,0000	R$ 46.919,08	17,0000	R$ 34.679,32						
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	2,6400	R$ 83.659,70	0,4000	R$ 12.675,71						
119																
120																
121																
122			5,00%	R$ 44.818,83											13,00%	R$ 116.528,97
123																

Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31											
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122											5,00%	R$ 44.818,83											13,00%	R$ 116.528,97
123																								

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 7

Grupo 7		PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS PA							
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)	Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
124	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	18,0	R$ 801,71	R$ 14.430,78	6	0,2	90
125	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	10.000,0	R$ 2,72	R$ 27.200,00	6	0,2	50.000,00
126	18171	Mobilização institucional e social	evento	3,0	R$ 19.616,54	R$ 58.849,62	23	0,8	4,00
127	25470	Cadastro de propriedade rural	unid.	150,0	R$ 128,99	R$ 19.348,50	11	0,4	440,00
128	20060	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	4.000,0	R$ 53,76	R$ 215.040,00	55	1,8	2.200,00
129	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	100,0	R$ 5.002,35	R$ 500.235,00	161	5,4	18,70
130	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	470,0	R$ 1.137,51	R$ 534.629,70	241	8,03	58,00
131	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	181,0	R$ 2.254,03	R$ 407.979,43	232	7,7	23,00
132	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	73,0	R$ 3.352,57	R$ 244.737,61	150	5,00	14,00
133	5622	Locação e Construção de Lombadas	unid.	73,0	R$ 213,18	R$ 15.562,14	10	0,3	235,00
134	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	840,0	R$ 21,00	R$ 17.640,00	12	0,4	2.200,00
135	5622	Locação e Construção de Cochinhos	km	20,0	R$ 12.258,97	R$ 245.179,40	150	5,0	4,00
136	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	800,0	R$ 184,45	R$ 147.560,00	28	0,9	880,00
137	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m³	1.000,0	R$ 323,52	R$ 323.520,00	137	4,6	220,00
138	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	20,0	R$ 34.679,43	R$ 693.588,60	228	7,6	2,64
139	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	20,0	R$ 866,78	R$ 17.335,60	4	0,1	150,00
140	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	20,0	R$ 7.158,58	R$ 143.171,60	6	0,2	100,00
141	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 30 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	4.582,0	R$ 66,36	R$ 304.061,52	913	30,4	3.520,00
142	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação Hidroambiental	evento	2	R$ 19.261,09	R$ 38.522,18	15	0,5	4,00
						R$ 3.968.591,68			

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
124	6,0000	R$ 4.810,26					6,0000	R$ 4.810,26							6,0000	R$ 4.810,26								
125	10.000,0000	R$ 27.200,00																						
126			3,0000	R$ 58.849,62																				
127					150,0000	R$ 19.348,50																		
128							1.980,00	R$ 106.444,80	2.020,00	R$ 108.595,20														
129											18,7000	R$ 93.543,95	18,7000	R$ 93.543,95	18,7000	R$ 93.543,95	18,7000	R$ 93.543,95	18,7000	R$ 93.543,95	6,5000	R$ 32.515,28		
130											58,0000	R$ 65.975,58	58,0000	R$ 65.975,58	58,0000	R$ 65.975,58	58,0000	R$ 65.975,58	58,0000	R$ 65.975,58	58,0000	R$ 65.975,58	58,0000	R$ 65.975,58
131											23,0000	R$ 51.842,69	23,0000	R$ 51.842,69	23,0000	R$ 51.842,69	23,0000	R$ 51.842,69	23,0000	R$ 51.842,69	23,0000	R$ 51.842,69	23,0000	R$ 51.842,69
132											14,0000	R$ 46.935,98	14,0000	R$ 46.935,98	14,0000	R$ 46.935,98	14,0000	R$ 46.935,98	14,0000	R$ 46.935,98	3,0000	R$ 10.057,71		
133											73,0000	R$ 15.562,14												
134											840,0000	R$ 17.640,00												
135											4,0000	R$ 49.035,88	4,0000	R$ 49.035,88	4,0000	R$ 49.035,88	4,0000	R$ 49.035,88	4,0000	R$ 49.035,88				
136											800,0000	R$ 147.560,00												
137											220,0000	R$ 71.174,40	220,0000	R$ 71.174,40	220,0000	R$ 71.174,40	220,0000	R$ 71.174,40	120,0000	R$ 38.822,40				
138											2,6400	R$ 91.553,70	2,6400	R$ 91.553,70	2,6400	R$ 91.553,70	2,6400	R$ 91.553,70	2,6400	R$ 91.553,70	2,6400	R$ 91.553,70	2,6400	R$ 91.553,70
139											20,0000	R$ 17.335,60												
140											20,0000	R$ 143.171,60												
141																					4,00%	R$ 12.162,46	60,00%	R$ 182.436,91
142																								

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130	58,0000	R$ 65.975,58	6,0000	R$ 6.825,06																				
131	20,0000	R$ 45.080,60																						
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								
137																								
138	1,5200	R$ 52.712,73																						
139																								
140																								
141											5,00%	R$ 15.203,08											13,00%	R$ 39.528,00
142			2,0000	R$ 38.522,18																				

Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								
137																								
138																								
139																								
140																								
141											5,00%	R$ 15.203,08											13,00%	R$ 39.528,00
142																								

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

e-DOC 303CB1BB
Proc 59500.001450/2026-79-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB

e-DOC 303CB1BB
Proc 59500.001450/2026-79-e

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GRUPO 8

Grupo		PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS							
8		MT							
Item	CATSER	Serviços	Und.	Quant.	Preço Unitário (R$)	Preço (R$)	Prazo (dias)	Prazo (meses)	PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DA EQUIPE
143	21334	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	m²	18,0	R$ 799,14	R$ 14.384,52	6	0,2	90
144	817	Seleção de áreas prioritárias para recuperação hidroambiental	ha	10.000,0	R$ 2,72	R$ 27.200,00	6	0,2	50.000,00
145	18171	Mobilização institucional e social	evento	3,0	R$ 19.373,75	R$ 58.121,25	23	0,8	4,00
146	25470	Cadastro de propriedade rural	unid.	150,0	R$ 128,47	R$ 19.270,50	11	0,4	440,00
147	20060	Elaboração de projeto executivo para recuperação hidroambiental em propriedades anuentes	ha	4.000,0	R$ 53,19	R$ 212.760,00	55	1,8	2.200,00
148	15954	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	100,0	R$ 4.742,25	R$ 474.225,00	161	5,4	18,70
149	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 6 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	470,0	R$ 1.037,39	R$ 487.573,30	241	8,03	58,00
150	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 9 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	181,0	R$ 2.038,31	R$ 368.934,11	232	7,7	23,00
151	1848	LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS DE 12 METROS DE RAIO, INCLUSIVE SOLOS DUROS E SECOS, COM ENTREGA DE AS BUILT	unid.	73,0	R$ 3.028,10	R$ 221.051,30	150	5,0	14,00
152	5622	Locação e Construção de Lombadas	unid.	73,0	R$ 195,52	R$ 14.272,96	10	0,3	235,00
153	5622	Locação e Construção de Caixa de Contenção	m³	840,0	R$ 19,35	R$ 16.254,00	12	0,4	2.200,00
154	5622	Locação e Construção de Cochinhos	km	20,0	R$ 11.356,53	R$ 227.130,60	150	5,0	4,00
155	5622	Locação e Construção de paliçada	m²	800,0	R$ 171,94	R$ 137.552,00	28	0,9	880,00
156	5622	Locação e Construção de muro de RIP RAP	m³	1.000,0	R$ 330,89	R$ 330.890,00	137	4,6	220,00
157	15962	CERCAMENTO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE VULNERÁVEIS À BOVINOCULTURA, COM ENTREGA DE AS BUILT	km	20,0	R$ 33.860,25	R$ 677.205,00	228	7,6	2,64
158	15954	DESCOMPACTAÇÃO DE SOLOS	ha	20,0	R$ 828,29	R$ 16.565,80	4	0,1	150,00
159	13196	PLANTIO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS HERBÁCEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ha	20,0	R$ 6.939,51	R$ 138.790,20	6	0,2	100,00
160	13196	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM MUDAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, COM ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO OU DE ENRIQUECIMENTO, PLANTIO, MONITORAMENTO SEMESTRAL, REPOSIÇÃO ATÉ 30 % E EMISSÃO DE RELATÓRIOS POR ETAPA	muda	4.582,0	R$ 66,52	R$ 304.794,64	913	30,4	3.520,00
161	5339	Capacitação e Orientação para Operação e Manutenção das Intervenções Implantadas para Recuperação Hidroambiental	evento	2	18702,5	37405	15	0,5	4,00
						R$ 3.784.380,18			

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
143	6,0000	R$ 4.794,84					6,0000	R$ 4.794,84							6,0000	R$ 4.794,84								
144	10.000,0000	R$ 27.200,00																						
145			3,0000	R$ 58.121,25																				
146					150,0000	R$ 19.270,50																		
147							1.980,00	R$ 105.316,20	2.020,00	R$ 107.443,80														
148											18,7000	R$ 88.680,08	18,7000	R$ 88.680,08	18,7000	R$ 88.680,08	18,7000	R$ 88.680,08	18,7000	R$ 88.680,08	6,5000	R$ 30.824,63		
149											58,0000	R$ 60.168,62	58,0000	R$ 60.168,62	58,0000	R$ 60.168,62	58,0000	R$ 60.168,62	58,0000	R$ 60.168,62	58,0000	R$ 60.168,62	58,0000	R$ 60.168,62
150											23,0000	R$ 46.881,13	23,0000	R$ 46.881,13	23,0000	R$ 46.881,13	23,0000	R$ 46.881,13	23,0000	R$ 46.881,13	23,0000	R$ 46.881,13	23,0000	R$ 46.881,13
151											14,0000	R$ 42.393,40	14,0000	R$ 42.393,40	14,0000	R$ 42.393,40	14,0000	R$ 42.393,40	14,0000	R$ 42.393,40	3,0000	R$ 9.084,30		
152											73,0000	R$ 14.272,96												
153											840,0000	R$ 16.254,00												
154											4,0000	R$ 45.426,12	4,0000	R$ 45.426,12	4,0000	R$ 45.426,12	4,0000	R$ 45.426,12	4,0000	R$ 45.426,12				
155											800,0000	R$ 137.552,00												
156											220,0000	R$ 72.795,80	220,0000	R$ 72.795,80	220,0000	R$ 72.795,80	220,0000	R$ 72.795,80	120,0000	R$ 39.706,80				
157											2,6400	R$ 89.391,06	2,6400	R$ 89.391,06	2,6400	R$ 89.391,06	2,6400	R$ 89.391,06	2,6400	R$ 89.391,06	2,6400	R$ 89.391,06	2,6400	R$ 89.391,06
158											20,0000	R$ 16.565,80												
159											20,0000	R$ 138.790,20												
160																					4,00%	R$ 12.191,79	60,00%	R$ 182.876,78
161																								

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
143																								
144																								
145																								
146																								
147																								
148																								
149	58,0000	R$ 60.168,62	6,0000	R$ 6.224,34																				
150	20,0000	R$ 40.766,20																						
151																								
152																								
153																								
154																								
155																								
156																								
157	1,5200	R$ 51.467,58																						
158																								
159																								
160											5,00%	R$ 15.239,73											13,00%	R$ 39.623,30
161			2,0000	R$ 37.405,00																				

Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36	
	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)	Quantitativo	Financeiro (R$)
143																								
144																								
145																								
146																								
147																								
148																								
149																								
150																								
151																								
152																								
153																								
154																								
155																								
156																								
157																								
158																								
159																								
160											5,00%	R$ 15.239,73											13,00%	R$ 39.623,30
161																								

Os meses representam os períodos de execução previstos individualmente para cada item e com uma frente de serviço, tendo como marco inicial a respectiva Ordem de Serviço. A contratação poderá ocorrer de forma parcelada, simultânea ou em períodos distintos, conforme a necessidade da Administração, abrangendo diferentes itens e quantitativos, observados os limites e as condições estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB

Administração Pública municipal - direta e

Item	Código	Descrição	Unid.	Código	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)	Preço Máx.
1.0	10000	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	m²	4520	467,79,27	35.017,79,30	0
1.01	4217	LIMPEZA DE TERRENO MANUAL	m²	4520	0,0000	0,0000	0,0
1.02	4217	LIMPEZA DE TERRENO MANUAL	m²	4520	0,0000	0,0000	0,0
1.03	4217	LIMPEZA DE TERRENO MANUAL	m²	4520	0,0000	0,0000	0,0
1.04	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.05	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.06	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.07	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.08	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.09	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.10	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.11	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.12	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.13	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.14	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.15	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.16	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.17	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.18	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.19	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.20	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.21	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.22	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.23	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.24	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.25	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.26	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.27	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.28	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.29	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.30	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.31	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.32	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.33	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.34	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.35	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.36	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.37	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.38	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.39	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.40	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.41	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.42	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.43	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.44	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.45	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.46	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.47	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.48	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.49	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0
1.50	10000	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, ADESIVADA COM PELÍCULA PROTETIVA, ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00 X 1,00 M	Un	4.0000	400,00,25	1.600,00,00	0,0

Atenção! Impedimento para participar de licitação ou contratar com a Administração Pública direta e indireta federal, estadual e municipal (Portaria Interministerial CGU/MJ/MP nº 2/2012, art. 3º): O proponente declara, sob as penas previstas, inclusive as sanções criminais, inclusive as penas aplicáveis em caso de falsidade ideológica, declaração falsa para a contratação, declarando-se ciente e em condições cumpridoras do Termo de Referência, que não ocorre nos impedimentos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 303CB1BB