PFN/SC - Reforma nova sede

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SBC - 08/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA REFORMA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		52.297,36	13.074,34	13.074,34	13.074,34	13.074,34
2	PROJETOS	100,00%	80,00%	20,00%		
		29.068,58	23.254,86	5.813,72		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		623,09	623,09			
4	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RETIRADAS	100,00%	70,00%	30,00%		
		3.588,84	2.512,19	1.076,65		
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		79.077,20		15.815,44	39.538,60	23.723,16
6	REVESTIMENTOS	100,00%		20,00%	80,00%	
		3.038,82		607,76	2.431,06	
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%			90,00%	10,00%
		71.803,54			64.623,19	7.180,35
8	INSTALAÇÕES	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		57.617,83	5.761,78	17.285,35	17.285,35	17.285,35
9	LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS	100,00%			80,00%	20,00%
		13.111,33			10.489,06	2.622,27
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
		146.892,99	14.689,30	44.067,90	73.446,50	14.689,30
11	ESQUADRIAS/FERRAGENS	100,00%			100,00%	
		2.255,84			2.255,84	
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			80,00%	20,00%
		5.536,73			4.429,38	1.107,35
13	EQUIPAMENTOS	100,00%			20,00%	80,00%
		312.247,20			62.449,44	249.797,76
14	PINTURA	100,00%			80,00%	20,00%
		47.253,87			37.803,10	9.450,77
15	LIMPEZA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		11.255,17	2.251,03	2.251,03	2.251,03	4.502,07
Porcentagem			**7,44%**	**11,97%**	**39,5%**	**41,1%**
Custo			**62.166,59**	**99.992,19**	**330.076,88**	**343.432,71**
Porcentagem Acumulado			**7,44%**	**19,4%**	**58,9%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**62.166,59**	**162.158,78**	**492.235,66**	**835.668,39**

_____

SRA/SC
Setor de Engenharia