PODER JUDICIÁRIO
4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUD4aCJM/DIADM4CJM/NUACO4CJM

GESTÃO DE RISCOS - ANÁLISE DO MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES Nº 4814005

Fase Preparatória											
Risco[1]				Controles Preventivos existentes[5]	Controles Reativos existentes[6]	P*	I*	NR (PxI) **	Classificação	Resposta	Responsável[7]
Id	Causas[2]	Evento[3]	Consequências[4]								
1	- Falta de definição dos papéis dos agentes da contratação; - Falta de controle/ monitoramento dos prazos do calendário de licitações e de vigência dos contratos.	**Início intempestivo da oficialização da demanda**	- Atraso na entrega do serviço, obra ou produto; - Comprometimento do regular andamento dos outros processos; - Represamento de contratações; - Aumento da incidência de erros na contratação.	- Desenho de fluxo de trabalho interno adequado à realidade do órgão/entidade; - Capacitação anual dos agentes públicos alocados nas áreas demandantes de compras e contratações; - Capacitação prévia envolvendo os agentes do setor demandante (área do negócio); - Painéis de Gestão, reuniões periódicas com os gestores/demandantes. - Calendário de Licitações.	- Verificação das alternativas legais para fins de viabilização da regularidade da contratação; - Reuniões extraordinárias com os gestores.	1	2	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (x) Monitorar	Equipe de planejamento
2	- Ausência de cultura de	**Elaboração do Estudo Técnico Preliminar**	-Diminuição da competição do	- Equipe de planejamento	- Caso possível,	1	2	2	(x) Baixo	( ) Tratar	Equipe de planejamento

	planejamento das contratações; - Resistência por parte dos envolvidos no processo de contratação para elaboração do ETP; - Equipe envolvida na elaboração do ETP sem conhecimento adequado de planejamento e do objeto a ser contratado.	**(ETP) com especificações incompletas/excessivas ou com requisitos técnicos irrelevantes/ insuficientes**	certame licitatório; - Especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; - Aumento indevido do valor da contratação; -Atraso na contratação em função do retrabalho; - Alteração contratual.	multidisciplinar para a elaboração do ETP visando manter a segregação de função e instâncias de revisão na elaboração do estudo; - Capacitação dos servidores em relação ao tema Planejamento das Contratações; - Capacitação continuada das equipes de contratação;	devolução dos autos para que a área de planejamento promova as adequações necessárias no ETP.				( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	(x) Monitorar	

Fase de Seleção do Fornecedor											
Risco[1]				Controles Preventivos existentes[5]	Controles Reativos existentes[6]	P*	I*	NR (PxI) **	Classificação	Resposta	Responsável[7]
Id	Causas[2]	Evento [3]	Consequências[4]								
1	- Má-fé do fornecedor - Erro dos agentes públicos responsáveis pela análise dos documentos de habilitação; - Falta de capacitação do servidor responsável; - Inconsistência do banco de dados (SICAF) para	**Habilitação de licitante que não atende às exigências legais**	- Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato; - Possíveis questionamentos de órgãos de controle externo; - Contratação de empresa irregular; - Inexecução	- Análise comparativa entre o edital e os documentos apresentados pela empresa; - Solicitação de apoio à área técnica, sempre que necessário; - Realização de diligências necessárias	- Aplicação de sanção aos licitantes que pratiquem infração administrativa e apuração de responsabilização civil e criminal.	1	2	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (X) Monitorar	Equipe de planejamento

Fase de Seleção do Fornecedor											
	consulta de irregularidades.		contratual total e ou parcial.	para confirmação dos documentos de habilitação apresentados; - Parecer da ASLIC.							
2	- Especificação técnica restritiva; - Falha no planejamento da contratação; - Direcionamento de marca do objeto da contratação.	**Licitantes que não atendem às exigências do edital**	- Retrabalho da equipe de planejamento; - Atraso no atendimento da demanda; - Necessidade de realização de nova licitação; - Desperdício de recurso público.	- Não especificação de marca nos editais e TR.	- Alteração/correção do Edital/ TR.	1	2	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (X) Monitorar	Equipe de planejamento
3	- Agente ou Comissão de Contratação sem conhecimento técnico do bem ou serviço a ser contratado; -Erro dos agentes públicos responsáveis na análise das propostas e documentos apresentados pelos licitantes; - Má-fé dos licitantes/contratados.	**Contratação de bens ou serviços que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no TR**	- Necessidade de realização de nova contratação; - Desperdício de recurso público; - Dificuldade ou inviabilização da prestação do serviço relacionado à contratação.	- Treinamento de servidores sobre o tema;	- Aplicação de sanção às contratadas que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no TR.	1	2	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (X) Monitorar	Equipe de planejamento

Fase de Gestão de Contrato											
Risco[1]				Controles Preventivos existentes[5]	Controles Reativos existentes[6]	P*	I*	NR (PxI) **	Classificação	Resposta	Responsável[7]
Id	Causas[2]	Evento [3]	Consequências[4]								
1	- Ambiguidade das cláusulas contratuais; - Especificação inadequada ou insuficiente no contrato; - Ausência de conferência da qualidade e quantidade dos produtos recebidos; - Ausência de meios de aferição das especificações em especial no que diz respeito à Sustentabilidade; - Falta de recursos operacionais suficientes para realizar a medição; - Falta de indicação tempestiva do fiscal/gestor, não substituição em caso de afastamento ou falta de	**Atesto de Notas Fiscais de produtos ou serviços com as características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues**	- Paralisação da execução contratual; - Pagamento por serviços ou produtos com qualidade/quantidade diferente da especificação e consequente prejuízo para a Administração Pública; - Atraso no cronograma de compras; - Dispêndio de recursos financeiros com demandas frustradas.	- Capacitação continuada e permanente das equipes de contratação; - Viabilização de condições operacionais para fiscalização do contrato; - Atribuição de responsabilidade pelo recebimento provisório e definitivo para evitar repetição de equívocos; - Comparação das características dos produtos/serviços recebidos com os parâmetros do edital de licitação; - Definição da relação de suplentes de fiscal/gestor dos contratos.	- Orientação ao Fiscal e/ou Gestor do contrato quanto da necessidade de comunicar à autoridade competente caso haja alguma divergência levantada pela empresa contratada, ou falta de condições operacionais para realizar a fiscalização do contrato; - Descontinuidade do processo de pagamento até a comprovação da entrega do produto ou serviço de acordo com as quantidades e qualidade contratadas; - Apuração de responsabilidades dos servidores e da empresa.	1	2	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (x) Monitorar	Fiscal/Gestor de contratos

Fase de Gestão de Contrato											
	capacidade técnica; - Ausência de incentivo para captar e reter servidor na função de fiscalização; - Integração insuficiente da equipe de fiscalização (serviço continuado); - Conflito de interesse dos servidores designados como fiscais e/ou gestores do contrato.										
2	- Incapacidade do fornecedor em manter as condições necessárias para manutenção da habilitação; - Vigências contratuais iniciais de longo prazo; - Critérios de habilitação superiores às exigências mínimas;	**Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação**	- Dificuldade ou inviabilidade da prestação do serviço relacionado à contratação; - Precarização da prestação do serviço; - Necessidade de contratação emergencial; - Necessidade de realização de nova licitação.	- Previsão nos editais e contratos das seguintes cláusulas: - Obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; - Cláusula de penalidade para o inadimplemento; - Cláusula de garantia contratual	- Exigência de cumprimento das condições de habilitação para permitir a continuidade da contratação; - Abertura de Processo Administrativo de Apuração, Penalização e Rescisão contratual do Fornecedor (PAAP).	2	1	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (x)Monitorar	Fiscal/Gestor de contratos

Fase de Gestão de Contrato											
				prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.							
3	Designação de fiscais sem as competências necessárias; - Volume de tarefas e encargos desproporcional à capacidade operacional da equipe de fiscalização; - Desmotivação dos servidores atuantes na fiscalização; - Ausência de uma Política de incentivo para as equipes de fiscalização;	**Fiscalização inexistente ou inadequada**	- Não detecção de descumprimento de obrigações pela contratada; - Responsabilização solidária da Administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas; - Sobrecarga de trabalho das equipes de fiscalização; - Dificuldade de responsabilização da empresa contratada em caso de descumprimento contratual.	- Capacitação continuada e permanente das equipes de contratação; - Acompanhamento periódico das ações realizadas pelo fiscal (Manual de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos); - Designação por equipes, sempre que possível, e a depender do porte e complexidade da contratação, de mais de um agente público para a fiscalização; - Solicitação de apoio do assessoramento jurídico e do Controle Interno,	- Apuração da responsabilidade dos fiscais em caso de descumprimento legal; - Substituição dos fiscais do contrato.	1	2	2	(x) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (x)Monitorar	Fiscal/Gestor de contratos

Fase de Gestão de Contrato											
				que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.							
4	- Imprecisão ou falta de definição clara dos parâmetros de qualidade do objeto do contrato; - Pouca efetividade da fiscalização.	**Recebimento de bens e serviços que não atendam aos requisitos do contrato**	- Insatisfação dos usuários; - Elevação de custos em eventual nova contratação; - Prejuízo para a imagem institucional; - Mão de obra inadequada do empregado da contratada; - Sobrecarga pontual de trabalho da equipe de contratação.	- Índice de medição de resultado; - Pesquisa de satisfação do usuário; - Capacitação periódica e contínua para equipe de fiscalização.	- Adequação do pagamento aos Índices de Medição de Resultados auferidos pelo contratante; - Nova contratação; - Retrabalho da equipe de contratação.	1	2	2	(x) Baixo () Médio ( ) Alto ( ) Extremo	( ) Tratar (x) Monitorar	Fiscal/Gestor de contratos

1 - Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo expresso em termos de causas, eventos de risco, consequências e probabilidade.

2 - Fatores que podem dar origem ao risco.

3 - Ocorrência ou mudança de circunstância que pode afetar o alcance do objetivo.

4 - O efeito da ocorrência do risco.

5 - Medidas que atuam nas causas a fim de evitar que o evento se materialize.

6 - Medidas que atuam a fim de atenuar o impacto das consequências.

* Para auxiliar a análise da probabilidade (P) e do impacto (I) do risco devem ser consideradas as experiências da Unidade com o processo de licitação e contratos e consultados os critérios descritos nas escalas disponíveis no link (probabilidade e impacto).

** O risco de controle (RC) refere-se ao nível de confiança dos controles avaliado por meio dos critérios descritos na escala disponível no link (3863156).

***O nível de risco (NR) será utilizado para orientar a decisão do gestor quanto à resposta ao risco, tendo como referência os critérios de classificação descritos na escala abaixo.

Escala de Classificação de Risco			
Risco Baixo	**Risco Médio**	**Risco Alto**	**Risco Extremo**
0-2,99	**3-7,99**	**8-14,99**	**15-25**

Nos casos de risco classificado como **baixo e médio,** o risco será **monitorado** pelo responsável do risco.

Nos casos de risco classificado como **alto** e **extremo,** o tratamento do risco deverá ser realizado com a implementação de novos controles, por meio do **Plano de Tratamento de Riscos** (modelo disponível no SEI).

O risco deverá ser monitorado pelo responsável do risco periodicamente com a finalidade de verificar se houve alguma mudança no contexto interno e externo e se os controles existentes permanecem eficientes.

MÁRIO RIBEIRO PEREIRA
Chefe do Núcleo de Aquisições e Contratos

De acordo, aprovo a presente Análise de Riscos para aquisição de microfones de mesa, sem fio, com a respectiva base, para a Auditoria da 4ª CJM.

CELSO VIEIRA DE SOUZA
Juiz Federal da Justiça Militar
Ordenador de Despesa

Documento assinado eletronicamente por **MÁRIO RIBEIRO PEREIRA**, **CHEFE DO NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**, em 11/03/2026, às 15:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **WALACE DE ABREU VIEIRA**, **INTEGRANTE DEMANDANTE**, em 11/03/2026, às 15:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FABÍOLA MENDONÇA NICOLAU**, **INTEGRANTE ADMINISTRATIVO**, em 11/03/2026, às 17:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CELSO VIEIRA DE SOUZA**, **JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR**, em 12/03/2026, às 09:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4814005** e o código CRC **6033DF3D**.