CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU/MG
Endereço: Av. José Marra Silva, 175, Centro, Carmo do Cajuru-MG, CEP: 35.557-000
CNPJ: 00.879.902/0001-40
Contato: (37) 3244-2160 | secretaria@camaracarmodocajuru.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

09/09/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10	
			%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	102.747,40	4,88%	68,8%	R$ 70.685,93	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	3,3%	R$ 3.434,46	4,5%	R$ 4.585,76
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	43.104,95	2,05%	100%	R$ 43.104,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.288,52	3,86%	9,45%	R$ 7.678,50	8,16%	R$ 6.631,53	4,16%	R$ 3.381,18	7,87%	R$ 6.394,59	11,72%	R$ 9.526,48	11,72%	R$ 9.526,48	11,72%	R$ 9.526,48	11,72%	R$ 9.526,48	11,72%	R$ 9.526,48	11,77%	R$ 9.570,33
4.0	INFRAESTRUTURA	322.912,89	15,33%	25%	R$ 80.728,22	50%	R$ 161.456,45	25%	R$ 80.728,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.0	SUPERESTRUTURA	1.555.717,64	73,88%		R$ -		R$ -		R$ -	10%	R$ 155.571,76	15%	R$ 233.357,65	15%	R$ 233.357,65	15%	R$ 233.357,65	15%	R$ 233.357,65	15%	R$ 233.357,65	15%	R$ 233.357,65
TOTAL		**2.105.771,40**	**100,00%**	**9,60%**	**R$ 202.197,60**	**8,15%**	**R$ 171.522,44**	**4,16%**	**R$ 87.543,86**	**7,85%**	**R$ 165.400,82**	**11,70%**	**R$ 246.318,59**	**11,70%**	**R$ 246.318,59**	**11,70%**	**R$ 246.318,59**	**11,70%**	**R$ 246.318,59**	**11,70%**	**R$ 246.318,59**	**11,75%**	**R$ 247.513,74**
TOTAL ACUMULADO				**9,60%**	**R$ 202.197,60**	**17,75%**	**R$ 373.720,04**	**21,90%**	**R$ 461.263,90**	**29,76%**	**R$ 626.664,73**	**41,46%**	**R$ 872.983,31**	**53,15%**	**R$ 1.119.301,90**	**64,85%**	**R$ 1.365.620,49**	**76,55%**	**R$ 1.611.939,08**	**88,25%**	**R$ 1.858.257,66**	**100,00%**	**R$ 2.105.771,40**

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAVIO VINICIUS ISRAEL
Data: 16/09/2026 13:47:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br