GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA
SUB-NOME: CONSTRUÇÃO
LOCAL: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL 02, PRAÇA DONA NINA, SETOR SUL, SILVÂNIA - GO

DATA: 30/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA: AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA - ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: JULHO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		TOTAL	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.939,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.939,97
2.0	TRANSPORTES	100,00%	422,26	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	422,26
3.0	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	17.936,21	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	17.936,21
4.0	FUNDAÇÕES	100,00%	49.570,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	49.570,09
5.0	ESTRUTURA	100,00%	9.166,39	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.166,39
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	7.145,82	50,00%	11.909,70	20,00%	4.763,88	100,00%	23.819,39
7.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.311,24	100,00%	1.311,24
8.0	ALVENARIAS	100,00%	14.003,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.003,09
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	1.497,30	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.497,30
10.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00%	-	60,00%	112.236,18	40,00%	74.824,12	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	187.060,30
11.0	COBERTURAS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	65.603,07	0,00%	-	100,00%	65.603,07
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.875,10	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.875,10
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.603,90	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.603,90
14.0	REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	11.697,83	60,00%	35.093,49	20,00%	11.697,83	100,00%	58.489,15
15.0	PINTURA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	51.263,93	100,00%	51.263,93
16.0	DIVERSOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	48.479,96	100,00%	48.479,96
17.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	2.272,46	20,00%	2.272,46	20,00%	2.272,46	20,00%	2.272,46	20,00%	2.272,46	100,00%	11.362,28
	TOTAL GERAL MENSAL		***96.807,77***		***114.508,64***		***112.419,22***		***114.878,71***		***119.789,29***		***558.403,63***
	PORCENTAGEM MENSAL	***17,34%***		***20,51%***		***20,13%***		***20,57%***		***21,45%***		***100,00%***	
	TOTAL GERAL ACUMULADO		***96.807,77***		***211.316,40***		***323.735,63***		***438.614,34***		***558.403,63***		
	PORCENTAGEM ACUMULADO	***17,34%***		***37,84%***		***57,98%***		***78,55%***		***100,00%***			

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.09.30 10:45:30 -03'00'

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br/cidadao/autenticar-assinatura com o código: b53f24

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 16/11/2026 ÀS 14:35:13.