CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO TIPO TAÇA DE 20M³ E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					VALOR: 163.899,63
LOCAL:	COMUNIDADE RURAL DE CEDRO		MUNICÍPIO:	CÓRREGO DO OURO/GO		DATA: MARÇO/2026
ITEM	OBRA/SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS		TOTAL DO ITEM	%
			00-30	31-60		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		20.349,27		20.349,27	12,4160%
			12,416%			
2	SERVIÇOS EM TERRA		755,27	503,52	1.258,79	0,7680%
			0,461%	0,307%		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		11.700,69		11.700,69	7,1390%
			7,139%			
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSANITÁRIAS		18.984,11	44.296,25	63.280,36	38,6090%
			11,583%	27,026%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO			2.050,86	2.050,86	1,2510%
				1,251%		
6	URBANIZAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES (CR)			20.580,84	20.580,84	12,5570%
				12,557%		
7	TRANSPORTES, MOBILIZAÇÃO, CARGA E DESCARGA		9.628,19	9.628,19	19.256,38	11,7480%
			5,874%	5,874%		
8	ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA		12.711,22	12.711,22	25.422,44	15,5100%
			7,755%	7,755%		
TOTAIS (R$):		No mês	74.128,75	89.770,88	163.899,63	100%
		Acumulado	74.128,75	163.899,63		
TOTAIS (R$):		No mês	45,228%	54,770%		
		Acumulado	45,228%	100,00%		

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE
Data: 15/10/2026 14:59:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br