GO INFRA

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO	TOTAL R$	MESES															
					1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS	13° MÊS	14° MÊS	15° MÊS	16° MÊS
CEZARINA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R$	183.465,81	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ 55.039,74	R$ 36.693,16	R$ 36.693,16	R$ 55.039,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R$	215.207,87	36,00%	29,00%	24,00%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ 77.474,83	R$ 62.410,28	R$ 51.649,89	R$ 23.672,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R$	12.188,66	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ 6.094,33	R$ -	R$ -	R$ 6.094,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CEZARINA	PONTO 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)		R$	316.598,12	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ 201.039,81	R$ 115.558,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTOS 02 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X2,5M)		R$	784.468,37	56,65%	43,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ 444.401,33	R$ 340.067,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)		R$	503.323,96	0,00%	0,00%	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ 319.610,33	R$ 183.713,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)		R$	480.891,61	0,00%	0,00%	63,50%	36,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ 305.366,17	R$ 175.525,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MONTIVIDIU		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R$	183.465,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64.213,03	R$ 42.197,14	R$ 42.197,14	R$ 34.858,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R$	215.207,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.322,75	R$ 32.281,18	R$ 32.281,18	R$ 75.322,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R$	42.871,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.435,58	R$ -	R$ -	R$ 21.435,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MONTIVIDIU	PONTO 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)		R$	274.745,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,00%	41,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 162.099,89	R$ 112.645,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)		R$	420.500,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,15%	36,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 265.545,81	R$ 154.954,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTOS 04 E 07 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)		R$	824.871,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,00%	21,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 239.212,60	R$ 173.222,92	R$ 206.217,76	R$ 206.217,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)		R$	534.827,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,00%	41,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 315.547,97	R$ 219.279,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PARAÚNA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R$	103.620,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.267,05	R$ 23.832,63	R$ 23.832,63	R$ 19.687,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R$	215.207,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.322,75	R$ 32.281,18	R$ 32.281,18	R$ 75.322,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R$	28.440,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.220,09	R$ -	R$ -	R$ 14.220,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PARAÚNA	PONTO 04 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)		R$	364.694,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,00%	41,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 215.169,96	R$ 149.524,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTOS 01 E 03 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)		R$	876.241,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,00%	21,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 254.109,92	R$ 184.010,63	R$ 219.060,27	R$ 219.060,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)		R$	640.606,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,00%	41,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 377.958,02	R$ 262.648,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PONTALINA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R$	183.465,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	23,00%	23,00%	19,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64.213,03	R$ 42.197,14	R$ 42.197,14	R$ 34.858,50
		CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R$	215.207,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	15,00%	15,00%	35,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.322,75	R$ 32.281,18	R$ 32.281,18	R$ 75.322,75
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R$	18.815,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.407,72	R$ -	R$ -	R$ 9.407,72
PONTALINA	PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 1,5M X 1,5M)		R$	160.513,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,00%	36,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102.728,52	R$ 57.784,79	R$ -	R$ -
	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)		R$	335.884,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,00%	36,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 214.966,21	R$ 120.918,49	R$ -	R$ -
	PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)		R$	421.004,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,00%	36,00%	0,00%	0,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 269.442,59	R$ 151.561,46	R$ -	R$ -
	PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)		R$	415.713,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,00%	36,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 266.056,94	R$ 149.657,03
	PONTO 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)		R$	537.846,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,00%	36,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 344.221,80	R$ 193.624,77
PORTEIRÃO		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA F	R$	63.697,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.848,66	R$ 31.848,66
		CANTEIRO DE OBRA - FAIXA F	R$	152.668,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 76.334,34	R$ 76.334,34
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R$	28.004,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.002,05	R$ 14.002,05
PORTEIRÃO	PONTO 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)		R$	456.013,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228.006,95	R$ 228.006,95
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES					7,68%	5,43%	6,99%	4,35%	8,11%	5,05%	5,84%	5,46%	5,83%	3,82%	6,40%	5,79%	7,21%	3,96%	10,14%	7,96%
VALOR SIMPLES					R$ 784.050,04	R$ 554.728,80	R$ 713.319,56	R$ 444.045,40	R$ 827.829,67	R$ 515.301,21	R$ 596.244,04	R$ 557.113,69	R$ 595.089,77	R$ 389.649,33	R$ 653.132,11	R$ 590.939,74	R$ 736.080,83	R$ 404.743,06	R$ 1.034.949,05	R$ 813.062,76
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			**100,00%**		**7,68%**	**13,11%**	**20,10%**	**24,45%**	**32,56%**	**37,60%**	**43,44%**	**48,90%**	**54,73%**	**58,54%**	**64,94%**	**70,73%**	**77,94%**	**81,90%**	**92,04%**	**100,00%**
VALOR ACUMULADO			**R$**	**10.210.279,05**	**784.050,04**	**1.338.778,84**	**2.052.098,40**	**R$ 2.496.143,80**	**R$ 3.323.973,47**	**R$ 3.839.274,67**	**R$ 4.435.518,72**	**R$ 4.992.632,41**	**R$ 5.587.722,18**	**R$ 5.977.371,50**	**R$ 6.630.503,61**	**R$ 7.221.443,35**	**R$ 7.957.524,18**	**R$ 8.362.267,23**	**R$ 9.397.216,29**	**R$ 10.210.279,05**