CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE**	**359.326,80**	% Período:	27,29%	25,51%	22,46%	24,74%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	730,36	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇO PRELIMINARES	16.258,38	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	6.271,98	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA	8.137,77	% Período:	100,00%											
1.5.	INFRAESTRUTURA	8.717,86	% Período:	100,00%											
1.6.	SUPERESTRUTURA	4.589,34	% Período:	100,00%											
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO	121.274,12	% Período:	44,46%			55,54%								
1.8.	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	75.004,94	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	16.465,53	% Período:		100,00%										
1.10.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	8.998,94	% Período:			100,00%									
1.11.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	3.107,09	% Período:			100,00%									
1.12.	EXECUÇÃO DE FORRO	5.537,23	% Período:			100,00%									
1.13.	TABLADO DE MADEIRA	32.999,93	% Período:			100,00%									
1.14.	REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA	29.871,19	% Período:			100,00%									
1.15.	CALÇADA EM CONCRETO	16.908,43	% Período:				100,00%								
1.16.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	1.614,91	% Período:				100,00%								
1.17.	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.338,09	% Período:				100,00%								
1.18.	PAISAGISMO	774,37	% Período:				100,00%								
1.19.	LIMPEZA FINAL	726,34	% Período:				100,00%								

Total: R$ 359.326,80

Período:	%:	27,29%	25,51%	22,46%	24,74%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	98.077,02	91.653,06	80.696,97	88.899,75									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**98.077,02**	**91.653,06**	**80.696,97**	**88.899,75**									
Acumulado:	%:	27,29%	52,80%	75,26%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	98.077,02	189.730,08	270.427,05	359.326,80									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**98.077,02**	**189.730,08**	**270.427,05**	**359.326,80**									
	Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%									

PARANACITY
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.04.17 16:45:02 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
CREA/CAU: A95.934-0
ART/RRT: 16784109