CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Zortéa	Auditório/Sala Multiuso	Auditório/Sala Multiuso

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**AUDITÓRIO**	**312.499,93**	% Período:	4,14%	27,56%	18,19%	13,94%	13,53%	22,64%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.413,66	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.688,11	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	49.987,51	% Período:		40,00%	60,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	48.038,84	% Período:		100,00%										
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ADESIVO ESTRI	2.486,54	% Período:			60,00%	40,00%								
1.6.	FECHAMENTOS	16.177,53	% Período:				70,00%	30,00%							
1.7.	REVESTIMENTO	15.093,88	% Período:					80,00%	20,00%						
1.8.	ESQUADRIAS	16.925,01	% Período:						100,00%						
1.9.	PINTURA	9.805,62	% Período:		40,00%		60,00%								
1.10.	COBERTURA E FORRO	93.844,88	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.691,77	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.12.	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	27.292,03	% Período:	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA I	984,92	% Período:						100,00%						
1.14.	MOBILIÁRIO	13.623,28	% Período:						100,00%						
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	1.446,35	% Período:						100,00%						

Total: R$ 312.499,93

Período:	%:	4,14%	27,56%	18,19%	13,94%	13,53%	22,64%						
	Repasse:	12.924,91	86.114,20	56.850,17	43.567,99	42.294,10	70.748,56						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**12.924,91**	**86.114,20**	**56.850,17**	**43.567,99**	**42.294,10**	**70.748,56**						
Acumulado:	%:	4,14%	31,69%	49,88%	63,83%	77,36%	100,00%						
	Repasse:	12.924,91	99.039,11	155.889,28	199.457,27	241.751,37	312.499,93						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**12.924,91**	**99.039,11**	**155.889,28**	**199.457,27**	**241.751,37**	**312.499,93**						
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Zortéa-SC
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA RIGEL VARGAS
Data: 13/11/2026 13:49:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Bruna Rigel Vargas
CREA/CAU: 167467-5
ART/RRT: 10523997-4