CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA CEMEI SONHO MEU
MUNICÍPIO: NINHEIRA
SERVIÇOS: Construção de quadra
ENDEREÇO: Rua Maria Inês, s/n - Bairro Lagoa Nova - Ninheira/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	17.569,46	17.569,46	1,66%	100,00%	17.569,46																				
3	**TRABALHOS EM TERRA**	10.388,66	10.388,66	0,98%	5,00%	519,43	65,00%	6.752,63	30,00%	3.116,60																
4	**SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES**	94.669,51	94.669,51	8,93%	7,00%	6.626,87	30,00%	28.400,85	63,00%	59.641,79																
5	SUPERESTRUTURA	49.864,16	49.864,16	4,70%							15,00%	7.479,62	40,00%	19.945,66	45,00%	22.438,87										
6	ALVENARIA	27.799,23	27.799,23	2,62%					10,00%	2.779,92	50,00%	13.899,61	40,00%	11.119,69												
7	COBERTURA E FORRO	11.784,21	11.784,21	1,11%										0,00			50,00%	5.892,10	50,00%	5.892,10						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.645,25	18.645,25	1,76%							35,00%	6.525,84	10,00%	1.864,52	10,00%	1.864,52	20,00%	3.729,05	20,00%	3.729,05	5,00%	932,26				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.435,01	17.435,01	1,64%							10,00%	1.743,50	10,00%	1.743,50	10,00%	1.743,50	35,00%	6.102,25	20,00%	3.487,00	5,00%	871,75	10,00%	1.743,50		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.071,97	26.071,97	2,46%							10,00%	2.607,20	10,00%	2.607,20	10,00%	2.607,20	35,00%	9.125,19	20,00%	5.214,39	5,00%	1.303,60	10,00%	2.607,20		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.439,95	6.439,95	0,61%															35,00%	2.253,98	35,00%	2.253,98	30,00%	1.931,99		
13	FERRAGENS	21.298,91	21.298,91	2,01%															40,00%	8.519,56	60,00%	12.779,34				
14	REVESTIMENTO	37.756,81	37.756,81	3,56%											35,00%	13.214,88	35,00%	13.214,88	30,00%	11.327,04						
15	PISOS E RODAPÉS	37.123,94	37.123,94	3,50%													35,00%	12.993,38	35,00%	12.993,38	30,00%	11.137,18				
17	PINTURA	20.668,57	20.668,57	1,95%																	10,00%	2.066,86	65,00%	13.434,57	25,00%	5.167,14
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,05	167,05	0,02%											50,00%	83,53	50,00%	83,53						0,00		
20	QUADRA	586.030,89	586.030,89	55,28%					1,00%	5.860,31	7,00%	41.022,16	25,00%	146.507,72	25,00%	146.507,72	20,00%	117.206,18	10,00%	58.603,09	8,00%	46.882,47	4,00%	23.441,24		
23	LIMPEZA	12.615,31	12.615,31	1,19%							6,00%	756,92	6,00%	756,92	6,00%	756,92	6,00%	756,92	6,00%	756,92	6,00%	756,92	6,00%	756,92	58,00%	7.316,88
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	2,56%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																		
26	OUTROS	36.605,35	36.605,35	3,45%		0,00															100,00%	36.605,35				
TOTAL MENSAL					3,61%	38.283,20	4,60%	48.720,93	6,74%	71.398,62	6,98%	74.034,85	17,41%	184.545,22	17,85%	189.217,15	15,95%	169.103,48	10,64%	112.776,52	10,90%	115.589,71	4,14%	43.915,41	1,18%	12.484,02
TOTAL ACUMULADO		**1.060.069,11**	**1.060.069,11**	**100,00%**	**3,61%**	**38.283,20**	**8,21%**	**87.004,13**	**14,94%**	**158.402,75**	**21,93%**	**232.437,60**	**39,34%**	**416.982,82**	**57,18%**	**606.199,97**	**73,14%**	**775.303,45**	**83,78%**	**888.079,97**	**94,68%**	**1.003.669,68**	**98,82%**	**1.047.585,09**	**100,00%**	**1.060.069,11**

LOCAL / DATA: NINHEIRA/MG, 26 DE MARÇO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: JOSÉ MAGNO SARMENTO

Assinado digitalmente por José Magno Sarmento
Data: 2026-03-26 14:13:48

REPRESENTANTE LEGAL: Nodecir Pereira

ASSINADO DIGITALMENTE
NODECIR PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro