CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR CO**	**3.168.749,25**	% Período:	5,83%	7,55%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	10,18%	13,59%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.364,00	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.3.	FUNDAÇÕES	264.315,00	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.4.	ESTRUTURA	305.886,25	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.5.	PAREDES E PAINEIS	264.928,00	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.6.	CONTRAPISO	58.486,50	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.7.	REVESTIMENTO - PISO	85.772,75	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.8.	REVESTIMENTO PAREDES	314.677,50	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.9.	COBERTURA	427.264,25	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.10.	FORRO EM PVC	120.791,25	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.11.	ESQUADRIAS	172.024,75	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.12.	ALÇAPÃO	7.309,25	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%
1.13.	PINTURA	128.646,25	% Período:	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.14.	PINTURA DE PORTAS	4.254,50	% Período:	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	108.755,75	% Período:	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.16.	LOUÇAS E METAIS	67.614,50	% Período:		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.17.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	146.653,75	% Período:		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.18.	FOSSA E SUMIDOURO	141.399,50	% Período:		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.19.	DRENAGEM PLUVIAL	103.698,25	% Período:		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.20.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	220.362,50	% Período:		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	16,00%	12,00%
1.21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	57.161,25	% Período:												100,00%
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 3.168.749,25

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	5,83%	7,55%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	10,18%	13,59%
	Repasse:	184.882,50	239.260,78	248.927,04	248.927,04	248.927,04	248.927,04	248.927,04	248.927,04	248.927,04	248.927,04	322.637,84	430.551,81
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**184.882,50**	**239.260,78**	**248.927,04**	**248.927,04**	**248.927,04**	**248.927,04**	**248.927,04**	**248.927,04**	**248.927,04**	**248.927,04**	**322.637,84**	**430.551,81**
Acumulado:	%:	5,83%	13,39%	21,24%	29,10%	36,95%	44,81%	52,66%	60,52%	68,38%	76,23%	86,41%	100,00%
	Repasse:	184.882,50	424.143,28	673.070,32	921.997,36	1.170.924,40	1.419.851,44	1.668.778,48	1.917.705,52	2.166.632,56	2.415.559,60	2.738.197,44	3.168.749,25
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**184.882,50**	**424.143,28**	**673.070,32**	**921.997,36**	**1.170.924,40**	**1.419.851,44**	**1.668.778,48**	**1.917.705,52**	**2.166.632,56**	**2.415.559,60**	**2.738.197,44**	**3.168.749,25**
	Administração Local:												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO/MA
Local

sábado, 26 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander wilmo gomes pereira junior
CREA/CAU: 045.77.038.30-7
ART/RRT: ma2025