I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Sete de Setembro/RS	Construção/Ampliação na Secretaria de Obras	Construção/Ampliação na Secretaria de Obras

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**6.184,73**	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.225,75	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.958,98	% Período:	100,00%											
2.	**FUNDAÇÕES**	**8.584,03**	% Período:		50,00%	50,00%									
2.1.	SAPATAS	3.251,11	% Período:		50,00%	50,00%									
2.2.	BALDRAMES	4.305,62	% Período:		50,00%	50,00%									
2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.027,30	% Período:		50,00%	50,00%									
3.	**SUPRAESTRUTURA**	**33.603,51**	% Período:			5,64%	24,72%	45,96%	23,69%						
3.1.	SUPRAESTRUTURA - PILARES E VIGAS	7.578,98	% Período:			25,00%	50,00%	25,00%							
3.2.	MEZANINO METÁLICO	18.065,08	% Período:				25,00%	75,00%							
3.3.	ESCADA METÁLICA	7.959,45	% Período:						100,00%						
4.	**PAREDES E PAINEIS**	**8.529,41**	% Período:				38,38%	38,38%	23,24%						
4.1.	ALVENARIA	6.547,47	% Período:				50,00%	50,00%							
4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.981,94	% Período:						100,00%						
5.	**COBERTURA**	**24.518,52**	% Período:		50,00%	50,00%									
5.1.	AMPLIAÇÃO TELHADO	24.518,52	% Período:		50,00%	50,00%									
6.	**PINTURA**	**3.969,46**	% Período:					48,64%	51,36%						
6.1.	APLICADA EM ALVENARIA APARENTE	3.861,85	% Período:					50,00%	50,00%						
6.2.	PINTURA ESQUADRIAS	107,61	% Período:						100,00%						
7.	**PAVIMENTAÇÃO**	**8.145,53**	% Período:				100,00%								
7.1.	CIMENTADOS	8.145,53	% Período:				100,00%								
8.	**COMPLEMENTARES**	**16,14**	% Período:						100,00%						
8.1.	CALAFETE/LIMPEZA	16,14	% Período:						100,00%						
Total:	**R$ 93.551,33**		%:	6,61%	17,69%	19,72%	21,08%	22,07%	12,82%						
		Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	6.184,73	16.551,28	18.446,02	19.725,02	20.648,22	11.996,06						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Sete de Setembro/RS	Construção/Ampliação na Secretaria de Obras	Construção/Ampliação na Secretaria de Obras

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			Investimento:	**6.184,73**	**16.551,28**	**18.446,02**	**19.725,02**	**20.648,22**	**11.996,06**						
		Acumulado:	%:	6,61%	24,30%	44,02%	65,11%	87,18%	100,00%						
			Repasse:	-	-	-	-	-	-						
			Contrapartida:	6.184,73	22.736,01	41.182,03	60.907,05	81.555,27	93.551,33						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**6.184,73**	**22.736,01**	**41.182,03**	**60.907,05**	**81.555,27**	**93.551,33**						
	icrosserviço da Administração Local:		Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Sete de Setembro/RS
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: RS236307
ART/RRT: 14525991

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Data: 21/07/2026 17:12:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELSON PALINSKI:90715934015

Assinado de forma digital por NELSON PALINSKI:90715934015
Dados: 2026.11.04 14:50:51 -03'00'