CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	1094220-59	962831/2024	Revitalização da Av. Sen. Getúlio de Carvalho com Pav. em CBUQ e Calçamento da Rua Floriano Peixoto.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 AV. SEN. GETÚLIO DE CARVALHO - AV. SEN.	2 GETÚLIO DE CARVALHO - AV. SEN.	3 GETÚLIO DE CARVALHO - AV. SEN.	4 GETÚLIO DE CARVALHO - FLORIANO PEIXOTO - TRECHO 01	5 DRENAGEM LANÇAMENT O E 3+9,55 ATÉ	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	2	3	4	5	6																			
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBF	1					6																			
3	CANTEIRO DEOBRAS	1	2	3	4	5	6																			
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6																			
5	DEMOLIÇÕES	1	2	3	4																					
6	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	1	2	3		5	6																			
7	TERRAPLENAGEM E BASE	1	2	3	4	5	6																			
8	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ - CONCRETO	1	2	3	4																					
9	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA - BLOCOS					5																				
10	DRENAGEM SUPERFICIAL URBANA	1	2	3	4	5																				
11	PASSEIO URBANO EM CONCRETO	1	2	3	4	5																				
12	ACESSIBILIDADE URBANA	1	2	3		5																				
13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA	1	2	3	4	5																				
14	SERVIÇOS FINAIS	1	2	3	4	5	6																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	23,35%	24,13%	25,20%	7,25%	9,80%	10,26%
	R$	366.366,86	378.654,42	395.329,57	113.757,30	153.828,34	160.992,68
Acumulado	%	23,35%	47,49%	72,68%	79,93%	89,74%	100,00%
	R$	366.366,86	745.021,28	1.140.350,85	1.254.108,15	1.407.936,49	1.568.929,17
Administração Local	%	20,00%	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%

PERIQUI

Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

Data

Assinado de forma digital por ALEX FRANCISCO ALVES:01167240642

Responsável Técnico
Nome: ALEX FRANCISCO ALVES
CREA/CAU: 100056/D
ART/RRT: MG20254443321