COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0036
ÉRICA
Rubrica

CRONOGRAMA

Iury Melo Ramos
Eng. Civil - CREA 151894903-7
Matrícula: 03216613
Pref. Municipal de Canaã dos Carajás - PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMDES) LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA PARA A TENDER A REGIÃO LOCAL NO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA.

AÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PRAZO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS)

DATA: JUNHO/2026

ITEM	SERVIÇO	MÊS												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
		90,00% R$ 158.124,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	10,00% R$ 17.569,40	100,00% R$ 175.694,05
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E AS BUILT													
		10,00% R$ 92.502,61	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	8,00% R$ 74.002,09	10,00% R$ 92.502,61	100,00% R$ 925.026,15
3	TERRAPLANAGEM PLATO (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)													
		25,00% R$ 135.191,79	25,00% R$ 135.191,79	25,00% R$ 135.191,79	25,00% R$ 135.191,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	100,00% R$ 540.767,16
4	AUDITORIO													
		R$ -	R$ -	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	12,50% R$ 128.948,71	R$ -	R$ -	100,00% R$ 1.031.589,70
5	PRÉDIO													
		R$ -	R$ -	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	12,50% R$ 501.183,67	R$ -	R$ -	100,00% R$ 4.009.469,39
6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25,00% R$ 31.302,25	25,00% R$ 31.302,25	25,00% R$ 31.302,25	25,00% R$ 31.302,25	100,00% R$ 125.209,01
7	PISO CONCRETO/PISO INTERTRAVADO/CALÇADA EXTERNA													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	25,00% R$ 67.334,49	25,00% R$ 67.334,49	25,00% R$ 67.334,49	25,00% R$ 67.334,49	R$ -	100,00% R$ 269.337,96
8	MURO E PORTÕES													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	50,00% R$ 336.656,80	50,00% R$ 336.656,80	R$ -	100,00% R$ 673.313,61
9	FACHADA E PAISAGISMO													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	50,00% R$ 25.210,67	50,00% R$ 25.210,67	100,00% R$ 50.421,35
10	SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	50,00% R$ 179.680,01	50,00% R$ 179.680,01	100,00% R$ 359.360,03
11	SPDA													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	35,00% R$ 22.688,36	35,00% R$ 22.688,36	30,00% R$ 19.447,17	100,00% R$ 64.823,88
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	35,00% R$ 33.625,31	35,00% R$ 33.625,31	30,00% R$ 28.821,69	100,00% R$ 96.072,31
13	COBERTURA PLACA DE VIDRO ENTRE EDIFICAÇÕES													
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20,00% R$ 88.135,60	20,00% R$ 88.135,60	20,00% R$ 88.135,60	20,00% R$ 88.135,60	20,00% R$ 88.135,60	100,00% R$ 440.678,00
	PERCENTUAL ACUMULADO	4,40%	2,39%	9,58%	9,58%	8,04%	8,04%	8,04%	9,81%	10,17%	14,65%	9,80%	5,51%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	R$ 385.819,05	R$ 209.193,88	R$ 839.326,27	R$ 839.326,27	R$ 704.134,48	R$ 704.134,48	R$ 704.134,48	R$ 859.604,57	R$ 890.906,83	R$ 1.283.877,30	R$ 858.635,60	R$ 482.669,42	R$ 8.761.762,61
	TOTAL ACUMULADO	R$ 385.819,05	R$ 595.012,93	R$ 1.434.339,20	R$ 2.273.665,47	R$ 2.977.799,95	R$ 3.681.934,43	R$ 4.386.068,91	R$ 5.245.673,48	R$ 6.136.580,30	R$ 7.420.457,60	R$ 8.279.093,20	R$ 8.761.762,61	

Jury Melo Ramos
Eng. Civil - CREA 151894903-7

JURY MELO RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151894903-7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 0037
ERICA Rubrica