CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: MUNICIPAL CÔNEGO CARLOS

MUNICÍPIO / DISTRITO: COMUNIDADE SANTA TEREZINHA

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA TEREZINHA, S/N, PONTO DOS VOLANTES-MG

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
I	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04	1,96%	100,00%	15.866,04																				
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17	1,12%	5,00%	453,51	65,00%	5.895,61	30,00%	2.721,05																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	74.073,98	74.073,98	9,15%	7,00%	5.185,18	30,00%	22.222,19	63,00%	46.666,61																
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78	4,67%							15,00%	5.667,27	40,00%	15.112,71	45,00%	17.001,80										
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98	2,96%					2,00%	479,52	58,00%	13.906,07	40,00%	9.590,39												
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76	1,32%													50,00%	5.352,38	50,00%	5.352,38						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	2,14%							35,00%	6.068,52	10,00%	1.733,86	10,00%	1.733,86	20,00%	3.467,73	20,00%	3.467,73	5,00%	866,93				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	1,89%							10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	35,00%	5.361,22	20,00%	3.063,55	5,00%	765,89	10,00%	1.531,78		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	2,95%							10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	35,00%	8.359,20	20,00%	4.776,68	5,00%	1.194,17	10,00%	2.388,34		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	0,80%															35,00%	2.266,00	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29		
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48	2,65%															40,00%	8.564,99	60,00%	12.847,49				
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25	4,05%											35,00%	11.479,74	35,00%	11.479,74	30,00%	9.839,77						
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11	4,31%													35,00%	12.191,94	35,00%	12.191,94	30,00%	10.450,23				
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73	2,13%																	10,00%	1.720,67	65,00%	11.184,37	25,00%	4.301,68
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95	0,02%											50,00%	83,97	50,00%	83,97								
20	QUADRA	398.471,04	398.471,04	49,25%					1,00%	3.984,71	7,00%	27.892,97	25,00%	99.617,76	25,00%	99.617,76	20,00%	79.694,21	10,00%	39.847,10	8,00%	31.877,68	4,00%	15.938,84		
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	1,25%							6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	58,00%	5.879,15
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,35%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																		
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32	4,02%																	100,00%	32.493,32				
TOTAL MENSAL					4,33%	35.072,17	5,15%	41.685,25	6,66%	53.851,89	7,18%	58.063,14	16,14%	130.583,03	16,62%	134.445,44	15,65%	126.598,57	11,12%	89.978,35	11,75%	95.090,58	4,15%	33.593,81	1,26%	10.180,83
TOTAL ACUMULADO		**809.143,05**	**809.143,05**	**100,00%**	**4,33%**	**35.072,17**	**9,49%**	**76.757,42**	**16,14%**	**130.609,31**	**23,32%**	**188.672,45**	**39,46%**	**319.255,48**	**56,07%**	**453.700,92**	**71,72%**	**580.299,49**	**82,84%**	**670.277,84**	**94,59%**	**765.368,41**	**98,74%**	**798.962,22**	**100,00%**	**809.143,05**

LOCAL / DATA: PONTO DOS VOLANTES - MG, 15 DE MAIO DE 2026.

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: ÍTALO DE SÁ NUNES

CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649

Assinado de forma digital por CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649
Dados: 2026.05.15 19:10:57 -03'00'

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ÍTALO DE SÁ NUNES
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREAMG 199291/D

gov.br

Documento assinado digitalmente
ITALO DE SA NUNES
Data: 15/05/2026 19:09:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ITEM	MACROETAPA	DURAÇÃO EM DIAS	DESEMBOLSO DA ATIVIDADE
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30	15.866,04
3	TRABALHOS EM TERRA	90	9.070,17
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90	74.073,98
5	SUPERESTRUTURA	90	37.781,78
6	ALVENARIA	90	23.975,98
7	COBERTURA E FORRO	60	10.704,76
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	180	17.338,64
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	210	15.317,77
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	210	23.883,42
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	90	6.474,29
13	FERRAGENS	60	21.412,48
14	REVESTIMENTO	90	32.799,25
15	PISOS E RODAPÉS	90	34.834,11
17	PINTURA	90	17.206,73
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	60	167,95
20	QUADRA	240	398.471,04
23	LIMPEZA	240	10.136,47
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	60	27.134,89
26	OUTROS	30	32.493,32
TOTAL ACUMULADO			**809.143,05**