CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA.	56000002655/2025	0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS SUB50 NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASAS DE 1 A 4	CASAS DE 5 A 8	CASAS DE 9 A 12	CASAS DE 13 A 16	CASAS DE 17 A 20	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5																				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2	4	6	8	9																				
2	RADIER	1	1	1	1	1																				
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	1	1	1	1																				
4	PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2																				
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	3	3	3	3	3																				
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	7	7	7	7	7																				
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	7	7	7	7	7																				
8	TELHADOS	4	4	4	4	4																				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	5	5	5	5	5																				
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	5	5	5	5	5																				
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5	5	5	5	5																				
12	FORROS	7	7	7	7	7																				
13	PINTURAS INTERNAS	8	8	8	8	8																				
14	PINTURAS EXTERNAS	8	8	8	8	8																				
15	PINTURA ESQUADRIAS	8	8	8	8	8																				
16	CERÂMICA	6	6	6	6	6																				
17	CIMENTADOS	6	6	6	6	6																				
18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6	6	6	6	6																				
19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	4	4	4	4	4																				
20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORE	4	4	4	4	4																				
21	FIOS E CABOS	4	4	4	4	4																				
22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	3	3	3	3																				
23	REGISTROS	3	3	3	3	3																				
24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO	4	4	4	4	4																				
25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	8	8	8	8	8																				
26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4	4	4	4	4																				
27	ACESSÓRIOS/CAIXAS	9	9	9	9	9																				
28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	9	9	9	9	9																				
29	CALAFETE / LIMPEZA	9	9	9	9	9																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09			
Parcela	%	13,59%	10,24%	10,48%	28,30%	9,15%	6,76%	10,42%	4,87%	6,20%			
	R$	371.001,30	279.450,67	286.223,50	772.531,07	249.852,80	184.465,22	284.375,20	132.939,52	169.160,72			
Acumulado	%	13,59%	23,83%	34,31%	62,61%	71,76%	78,52%	88,93%	93,80%	100,00%			
	R$	371.001,30	650.451,97	936.675,47	1.709.206,54	1.959.059,34	2.143.524,56	2.427.899,76	2.560.839,28	2.730.000,00			
Administração Local	%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	80,00%	100,00%			

PEDRO I
Local

segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Data

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA:88359131368
DN: cn=JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA:88359131368, o=ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA RNP 1115717405, ou, email=jbrickserra@gmail.com, c=BR
Dados: 2025.09.16 00:11:03 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JOÃO BATISTA FREITAS SERRA
CREA/CAU: 1115717405
ART/RRT: