CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

trecho da Avenida Progresso

PROPONENTE: **Município de Muitos Capões / RS**

REFERÊNCIA: **SINAPI/RS : FEV / 2024**

ATIVIDADE	PERÍODO						TOTAL
	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
Serviços Preliminares	100% R$ 3.134,77	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 3.134,77
Terraplanagem	50% R$ 18.659,10	50% R$ 18.659,10	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 37.318,19
Drenagem	30% R$ 46.183,86	70% R$ 107.762,35	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 153.946,21
Pavimentação	0% R$ -	50% R$ 231.162,11	50% R$ 231.162,11	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 462.324,21
Passeios e Regularizações	0% R$ -	30% R$ 22.882,28	70% R$ 53.392,00	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 76.274,28
Sinalizações	0% R$ -	0% R$ -	100% R$ 11.197,57	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 11.197,57
Administração da Obra	33% R$ 6.526,93	33% R$ 6.526,93	34% R$ 6.724,72	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 19.778,58
Mobilização	100% R$ 2.976,53	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 2.976,53
Desmobilização	0% R$ -	0% R$ -	100% R$ 2.976,53	0% R$ -	0% R$ -	0% R$ -	100,00% R$ 2.976,53
TOTAL	**R$ 77.481,19**	**R$ 386.992,76**	**R$ 305.452,92**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 769.926,87**

Muitos Capões - RS, março de 2024

Engº Civil José Luiz de Santo
crea-rs 55.899