CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA:	Reforma da Câmara Municipal de Conchas
LOCAL:	Avenida Av. Gregório Marcos Garcia, 848 – Conchas/SP
DATA BASE:	22/07/2026
BOLETIM:	SINAPI/CPOS
BDI:	22,47%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES	1		2		3		4		5		6				%	Total (em R$)
		QUINZENAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		DIAS	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180				
		TOTAL CONTRATO	EXECUÇÃO DA OBRA															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.359,82	6.359,82													1,33%		6.359,83
2	COBERTURA METÁLICA	267.626,22	133.813,11	133.813,11												55,83%		267.626,78
3	PISOS INTERNOS	113.226,77	56.613,39	56.613,39												23,62%		113.227,01
4	PEDRAS	21.152,28	10.576,14	10.576,14												4,41%		21.152,32
5	SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	34.621,37			8.655,34	8.655,34	8.655,34	8.655,34								7,22%		34.621,44
6	FORRO	28.358,13							7.089,53	7.089,53	7.089,53	7.089,53				5,92%		28.358,19
7	COBERTURA RAMPA	8.002,50											4.001,25	4.001,25		1,67%		8.002,52
TOTAL DO CONTRATO		479.347,09	207.362,46	201.002,64	8.655,34	8.655,34	8.655,34	8.655,34	7.089,53	7.089,53	7.089,53	7.089,53	4.001,25	4.001,25				479.347,09
																		100,00%

Conchas, 22 de Julho de 2026

JOAO FRANCO DE OLIVEIRA NETO

Assinado de forma digital por JOAO FRANCO DE OLIVEIRA NETO
Dados: 2026.07.29 14:44:35 -03'00'

João Franco de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069939866