Obra: PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002
MUNICÍPIO/UF: Planaltina - GO
Endereço: QUADRA 03 - ÁREA ESPECIAL - SETOR OESTE, MUN. PLANALTINA-GO
ID - 24847

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		R$	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.939,91	0,66	100,00	13.939,91		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.0	DEMOLIÇÕES	23.308,54	1,10	100,00	23.308,54		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	TRANSPORTES	13.879,21		100,00	13.879,21																		
2.0	FUNDAÇÕES - CASTELO D'ÁGUA	42.182,20	1,99	50,00	21.091,10	50,00	21.091,10		-		-		-		-		-		-		-		-
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	337.287,88	15,95	10,00	33.728,79	30,00	101.186,37	20,00	67.457,58	20,00	67.457,58	20,00	67.457,58		-		-		-		-		-
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	101.279,67	4,79		-	20,00	20.255,93	40,00	40.511,87	40,00	40.511,87		-		-		-		-		-		-
5.0	ESQUADRIAS	170.539,27	8,06		-		-		-		-		-	30,00	51.161,78	30,00	51.161,78	30,00	51.161,78	10,00	17.053,93		-
6.0	COBERTURA	124.424,89	5,88		-	30,00	37.327,47	50,00	62.212,45	20,00	24.884,98		-		-		-		-		-		-
7.0	REVESTIMENTOS	156.810,47	7,41		-		-		-	30,00	47.043,14	40,00	62.724,19	30,00	47.043,14		-		-		-		-
	REVESTIMENTOS DE MUROS	30.056,32	1,42	30,00	9.016,90	30,00	9.016,90	40,00	12.022,53														
8.0	PAVIMENTAÇÃO	202.881,44	9,59	10,00	20.288,14		-		-	30,00	60.864,43	30,00	60.864,43	30,00	60.864,43		-		-		-		-
9.0	PINTURA	87.729,53	4,15		-		-		-		-		-		-	20,00	17.545,91	20,00	17.545,91	20,00	17.545,91	40,00	35.091,81
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	139.720,23	6,61		-		-		-		-		-		-		-	30,00	41.916,07	30,00	41.916,07	40,00	55.888,09
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	134.236,27	6,35	10,00	13.423,63		-		-		-	10,00	13.423,63	10,00	13.423,63	20,00	26.847,25	20,00	26.847,25	20,00	26.847,25	10,00	13.423,63
12.0	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	14.194,58	0,67		-		-		-		-		-		-	50,00	7.097,29	50,00	7.097,29		-		-
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.761,04	0,46		-		-		-		-	10,00	976,10	10,00	976,10	20,00	1.952,21	20,00	1.952,21	20,00	1.952,21	20,00	1.952,21
14.0	ESGOTOS SANITÁRIOS	51.513,98	2,44	10,00	5.151,40		-		-		-	10,00	5.151,40	10,00	5.151,40	20,00	10.302,80	20,00	10.302,80	20,00	10.302,80	10,00	5.151,40
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS	174.159,34	8,24	10,00	17.415,93		-		-		-	10,00	17.415,93	10,00	17.415,93	20,00	34.831,87	20,00	34.831,87	20,00	34.831,87	10,00	17.415,93
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	82.285,21	3,89		-		-		-		-	30,00	24.685,56		-	30,00	24.685,56	30,00	24.685,56	10,00	8.228,52		-
	INSTALAÇÕES DE REDES ESTRUTURAS	32.420,54	1,53		-		-		-		-		-		-	30,00	9.726,16		-	30,00	9.726,16	40,00	12.968,21
	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	4.903,13	0,23		-		-		-		-		-		-	100,00	4.903,13		-		-		-
	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.546,79	0,22		-		-		-		-		-		-	100,00	4.546,79		-		-		-
	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO	3.796,59	0,18		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00	3.796,59		-
	ADMINISTRAÇÃO	152.008,43	7,19	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84	10,00	15.200,84
	SERVIÇOS FINAIS	6.910,25	0,33		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00	6.910,25
TOTAL				8,82	186.444,39	9,65	204.078,60	9,33	197.405,26	12,10	255.962,84	12,67	267.899,66	9,99	211.237,26	9,87	208.801,59	10,95	231.541,58	8,86	187.402,15	7,76	164.002,38
TOTAL GERAL		2.114.775,72	99,34	8,82	186.444,39	18,47	390.522,99	27,80	587.928,25	39,90	843.891,09	52,57	1.111.790,76	62,56	1.323.028,02	72,43	1.531.829,61	83,38	1.763.371,19	92,24	1.950.773,34	100,00	2.114.775,72

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABRICIO JOSE RODRIGUES SILVA
Data: 06/11/2026 16:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br