CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA BURITIZINHO
MUNICÍPIO: PARAÚNA-GO
ENDEREÇO: RUA VINTE E UM DE ABRIL, 210-252, SETOR BURITIZINHO
ELABORADA EM: OUTUBRO/2026
BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI/GO-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA)- SETEMBRO/2026 e GOINFRA/GO-SEM DESONERAÇÃO (ONERADA)- JUNHO/2026;

PREFEITURA DE PARAÚNA
SEMPRE À FRENTE E PARA TODOS!

CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		VALOR DOS SERVIÇOS		PESO
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %			
01-IMPLANTAÇÃO DE OBRA								**R$**	**66.484,35**	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R$	2.778,10	0,61%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	33,34%	100,00%	R$	29.498,11	6,50%
3.0	PINTURA		0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	R$	32.334,25	7,12%
4.0	DIVERSOS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R$	1.873,89	0,41%
02-CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA								**R$**	**202.604,26**	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R$	8.951,53	1,97%
2.0	FUNDAÇÃO	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%	R$	28.474,96	6,27%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	30,00%	50,00%	80,00%	20,00%	100,00%	R$	25.335,46	5,58%
4.0	ALVENARIA AUTOPORTANTE	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R$	3.309,12	0,73%
5.0	ESQUADRIAS		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	R$	2.217,44	0,49%
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%	R$	4.583,72	1,01%
7.0	REVESTIMENTO DE PISO	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100,00%	R$	36.435,78	8,03%
8.0	PINTURA		0,00%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%	R$	21.783,75	4,80%
9.0	DIVERSOS		0,00%	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%	R$	71.512,52	15,76%
03-CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE								**R$**	**184.800,36**	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R$	195,08	0,04%
2.0	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R$	13.024,51	2,87%
3.0	ESTRUTURA	60,00%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%	R$	18.486,02	4,07%
4.0	INSTALAÇÕES ÉLETRICAS	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%	R$	8.855,30	1,95%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00%	30,00%	50,00%	80,00%	20,00%	100,00%	R$	9.506,02	2,09%
6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50,00%	50,00%	40,00%	90,00%	10,00%	100,00%	R$	15.650,55	3,45%
7.0	ESTRUTURA METALICA		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%	R$	12.918,69	2,85%
8.0	ALVENARIA AUTOPORTANTE	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%		100,00%	R$	11.111,48	2,45%
9.0	COBERTURA		0,00%	80,00%	80,00%	20,00%	100,00%	R$	31.229,62	6,88%
10.0	ESQUADRIAS		0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	R$	10.524,25	2,32%
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%	R$	17.509,57	3,86%
12.0	FORRO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R$	458,47	0,10%
13.0	REVESTIMENTO DE PISO		0,00%	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	R$	3.320,62	0,73%
14.0	PINTURA		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R$	2.965,45	0,65%
15.0	DIVERSOS		0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%	R$	29.044,72	6,40%
PARCELA MENSAL		**R$ 98.128,96**		**R$ 207.130,72**		**R$ 148.629,30**		**R$**	**453.888,97**	**100,00%**
PARCELA ACUMULADA			**R$ 98.128,96**		**R$ 305.259,67**		**R$ 453.888,97**			

ROGERIO PALMEIRA ESSADO:64162796149
Assinado de forma digital por ROGERIO PALMEIRA ESSADO:64162796149

ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-8911/D-GO