Município de
São José do Sul

KERBER ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS PRÉ-MOLDADAS

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

GALERIAS PLUVIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	ABC (%)	VALOR (R$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%/MÊS	R$	%/MÊS	R$	%/MÊS	R$	%/MÊS	R$
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,81%	30.350,51	25%	7.587,63	25%	7.587,63	25%	7.587,63	25%	7.587,62
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,83%	3.704,94	100%	3.704,94	0%	-	0%	-	0,00%	-
3.	ITEM 01 - ESTRADA WALDEMAR JOSÉ BOHN (OMAR) - ADUELA DE CONCRETO 2,50m x 2,50m	28,37%	126.484,77	100%	126.484,77	0%	-	0%	-	0%	-
4.	ITEM 02 - ESTRADA WALDEMAR JOSÉ BOHN (IMELDA) - ADUELA DE CONCRETO 2,50m x 2,50m	29,98%	133.684,67	0%	-	100%	133.684,67	0%	-	0%	-
5.	ITEM 03 - ESTRADA LUCIANO PETTER - ADUELA DE CONCRETO 1,50m x 1,50m	13,09%	58.372,81	0%	-	0%	-	100%	58.372,81	0%	-
6.	ITEM 04 - LINHA PROGRESSO - ADUELA DUPLA DE CONCRETO 1,50m x 1,50m	20,93%	93.316,29	0%	-	0%	-	0%	-	100%	93.316,29
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA			% PERÍODO	30,90%	137.777,34	31,68%	141.272,30	14,79%	65.960,44	22,63%	100.903,91
			% ACUMULADO	30,90%	137.777,34	62,58%	279.049,64	77,37%	345.010,08	100,00%	**445.913,99**

São José do Sul, 29 de outubro de 2025.

HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Assinado de forma digital por HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Dados: 2025.11.10 09:19:58 -03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

JULIANE MARIA BENDER:77989457091
Assinado de forma digital por JULIANE MARIA BENDER:77989457091
Dados: 2026.08.13 11:23:05 -03'00'

Juliane Maria Bender
Prefeita Municipal