Secretaria de Obras

BARCELOS PREFEITURA
Um só povo construindo o futuro!

ANEXO XVI
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ ESCOLA 001 – TIPO 1, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA RUA DORVAL PORTO - BAIRRO NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM.

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Amazonas
SBC - 01/2026 - Amazonas
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
e (outras).

B.D.I.
27,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00% 2.945,48	100,00% 2.945,48				
2	FUNDAÇÕES	100,00% 44.525,24	75,00% 33.393,93	25,00% 11.131,31			
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% 33.088,15	50,00% 16.544,08	50,00% 16.544,08			
4	ESQUADRIAS	100,00% 594.243,26					100,00% 594.243,26
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 34.032,72			50,00% 17.016,36	50,00% 17.016,36	
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 222.917,29		50,00% 111.458,65	50,00% 111.458,65		
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% 284.847,26		50,00% 142.423,63	50,00% 142.423,63		
8	PINTURA	100,00% 153.719,90					100,00% 153.719,90
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	100,00% 30.834,03		50,00% 15.417,02	50,00% 15.417,02		
10	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	100,00% 7.586,76		50,00% 3.793,38	50,00% 3.793,38		
11	INSTALACAO SANITARIA	100,00% 65.926,38					100,00% 65.926,38
12	LOUÇAS E METAIS	100,00% 103.986,23	40,00% 41.594,49	40,00% 41.594,49	20,00% 20.797,25		
13	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL	100,00% 10.221,42			100,00% 10.221,42		
14	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	100,00% 39.177,67				100,00% 39.177,67	
15	INSTALACOES ELETRICAS 220V	100,00% 331.609,19		50,00% 165.804,60	50,00% 165.804,60		
16	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO	100,00% 2.703,97				100,00% 2.703,97	
17	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA	100,00% 54.278,82				50,00% 27.139,41	50,00% 27.139,41
18	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA	100,00% 3.460,45					100,00% 3.460,45
19	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	100,00% 71.895,90			50,00% 35.947,95	50,00% 35.947,95	
20	SERVICOS COMPLEMENTARES	100,00% 263.502,56			50,00% 131.751,28	50,00% 131.751,28	
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.049,52					100,00% 8.049,52
Porcentagem			**4,0%**	**21,5%**	**27,7%**	**10,74%**	**36,07%**

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
Custo			94.477,97	508.167,14	654.631,52	253.736,64	852.538,92
Porcentagem Acumulado			4,0%	25,5%	53,19%	63,93%	100,0%
			94.477,97	602.645,11	1.257.276,63	1.511.013,27	2.363.552,20

FRANEY GUIMARÃES MEDEIROS
Engº. Civil – Crea/AM 19884-D

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANEY GUIMARAES MEDEIROS
Data: 13/02/2026 22:38:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br