Secretaria de Obras

BARCELOS PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS – AMAZONAS

Objeto: Fornecimento e instalação de luminárias LED para modernização do parque de iluminação pública – 1.250 pontos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (12 meses) – percentuais editáveis em azul

Item	Etapa	Valor (R$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Soma %	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	227.037,08	35,00%	25,00%	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	100,00%	16,32%
	Valor no mês (R$)		79.462,98	56.759,27	22.703,71	-	-	-	-	-	-	-	-	68.111,12		
2	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED (BDI diferenc	259.100,54	-	40,00%	-	-	35,00%	-	-	25,00%	-	-	-	-	100,00%	18,63%
	Valor no mês (R$)		-	103.640,22	-	-	90.685,19	-	-	64.775,14	-	-	-	-		
3	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS	259.037,50	-	-	20,00%	22,00%	-	20,00%	22,00%	-	8,00%	8,00%	-	-	100,00%	18,62%
	Valor no mês (R$)		-	-	51.807,50	56.988,25	-	51.807,50	56.988,25	-	20.723,00	20.723,00	-	-		
4	COMANDO, BRAÇOS E MATERIAIS COMPLEMENTA	207.534,37	-	-	20,00%	22,00%	-	20,00%	22,00%	-	8,00%	8,00%	-	-	100,00%	14,92%
	Valor no mês (R$)		-	-	41.506,87	45.657,56	-	41.506,87	45.657,56	-	16.602,75	16.602,75	-	-		
5	GESTÃO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS	19.662,50	-	-	-	20,00%	20,00%	-	20,00%	20,00%	-	10,00%	10,00%	-	100,00%	1,41%
	Valor no mês (R$)		-	-	-	3.932,50	3.932,50	-	3.932,50	3.932,50	-	1.966,25	1.966,25	-		
6	LOGÍSTICA FLUVIAL	174.365,00	-	5,00%	15,00%	15,00%	2,00%	15,00%	15,00%	3,00%	15,00%	15,00%	-	-	100,00%	12,53%
	Valor no mês (R$)		-	8.718,25	26.154,75	26.154,75	3.487,30	26.154,75	26.154,75	5.230,95	26.154,75	26.154,75	-	-		
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	244.313,67	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	17,56%
	Valor no mês (R$)		20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47	20.359,47		
	TOTAL NO MÊS (R$)	**1.391.050,66**	**99.822,45**	**189.477,21**	**162.532,30**	**153.092,53**	**118.464,46**	**139.828,60**	**153.092,53**	**94.298,06**	**83.839,97**	**85.806,22**	**22.325,72**	**88.470,60**	**1.391.050,66**	
	% NO MÊS		**7,18%**	**13,62%**	**11,68%**	**11,01%**	**8,52%**	**10,05%**	**11,01%**	**6,78%**	**6,03%**	**6,17%**	**1,60%**	**6,36%**	**Confere c/ orçamento**	
	ACUMULADO (R$)		**99.822,45**	**289.299,66**	**451.831,96**	**604.924,50**	**723.388,96**	**863.217,56**	**1.016.310,09**	**1.110.608,15**	**1.194.448,12**	**1.280.254,34**	**1.302.580,06**	**1.391.050,66**		
	% ACUMULADO		**7,18%**	**20,80%**	**32,48%**	**43,49%**	**52,00%**	**62,06%**	**73,06%**	**79,84%**	**85,87%**	**92,04%**	**93,64%**	**100,00%**		

Nota: cronograma parametrizado para 12 meses (prazo em 'Premissas'); se alterar o prazo, redistribuir os percentuais. Cada linha deve somar 100%.

Etapas de campo: 1 – sede (meses 3–4); 2 – sede (meses 6–7); 3 – comunidades ribeirinhas (meses 9–10). Fornecimento em 3 lotes (meses 2, 5 e 8). Mês 1–2: projeto executivo e cadastro; mês 12: desmobilização e as built.

Joicilander F. dos Santos

Joicilander Fereira do Santos

CREA 19888-D