ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: **SINAPI - 04/26 - Pará; SBC - 05/26 - Pará; SICRO3 - 01/26 - Pará; ORSE - 02/26 - Sergipe; SEDOP - 03/26 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará**

AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA

JUNHO DE 2026

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	365 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	60,37%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
		32.253,60	19.471,50	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.161,94	1.162,70
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100%	50,00%											50,00%
		10.342,36	5.171,18											5.171,18
3.0	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	100%		25,00%	25,00%			25,00%	25,00%					
		92.226,76		23.056,69	23.056,69			23.056,69	23.056,69					
4.0	TERRAPLANAGEM	100%		2,44%	17,03%	20,81%	18,37%	13,78%	9,19%	9,19%	9,19%			
		1.280.004,00		31.212,29	218.010,85	266.404,90	235.192,60	176.394,45	117.596,30	117.596,30	117.596,30			
4.1	TERRAPLANAGEM - LIMPEZA DA CAMADA INSERVIVEL.	100%		30,00%	40,00%	30,00%								
		104.040,98		31.212,29	41.616,39	31.212,29								
4.2	TERRAPLANAGEM - BASE E SUB-BASE	100%			15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		1.175.963,02			176.394,45	235.192,60	235.192,60	176.394,45	117.596,30	117.596,30	117.596,30			
5.0	DRENAGEM	100%			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
		758.600,70			75.860,07	113.790,11	113.790,11	113.790,11	113.790,11	113.790,11	113.790,11			
6.0	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	100%					10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
		4.007.796,93					400.779,69	601.169,54	801.559,39	801.559,39	601.169,54	400.779,69	400.779,69	
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100%										30,00%	40,00%	30,00%
		134.840,14										40.452,04	53.936,06	40.452,04
	Porcentagem		0,39%	0,88%	5,04%	6,04%	11,89%	14,50%	16,74%	16,37%	13,20%	7,00%	7,22%	0,74%
	Custo		24.642,68	55.430,92	318.089,55	381.356,94	750.924,34	915.572,73	1.057.164,42	1.034.107,73	833.717,89	442.393,68	455.877,69	46.785,92
	Porcentagem Acumulado		0,39%	1,27%	6,30%	12,34%	24,23%	38,73%	55,46%	71,84%	85,04%	92,04%	99,26%	100,00%
	Custo Acumulado		24.642,68	80.073,60	398.163,15	779.520,09	1.530.444,43	2.446.017,16	3.503.181,58	4.537.289,32	5.371.007,20	5.813.400,88	6.269.278,57	6.316.064,49

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZ FELIPHE BARATA HONORIO
Data: 09/06/2026 08:49:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ FELIPHE BARATA HONÓRIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RNP: 0319922820