DNIT

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R$		
	TOTAL	**100%**	**R$ 2.660.971,24**	**189**	**265**
1	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS**	**2,35%**	**R$ 62.579,67**	**52**	**73**
2	**ESTUDOS PRELIMINARES**	**44,68%**	**R$ 1.189.013,78**	**65**	**91**
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,77%	R$ 20.457,49	4	6
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	6,70%	R$ 178.362,09	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	3,81%	R$ 101.307,70	8	11
2.4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	16,35%	R$ 435.049,88	25	35
2.5	ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS	5,01%	R$ 133.236,23	SOB DEMANDA	
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	9,34%	R$ 248.512,73	15	21
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	1,15%	R$ 30.694,33	6	8
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	0,73%	R$ 19.434,15	7	10
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	0,83%	R$ 21.959,20	4	6
3	**PROJETO BÁSICO**	**34,51%**	**R$ 918.337,33**	**113**	**158**
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,36%	R$ 36.179,89	7	10
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,36%	R$ 36.179,89	7	10
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,03%	R$ 27.369,28	7	10
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,50%	R$ 39.829,49	8	11
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	12,69%	R$ 337.594,55	22	31
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,98%	R$ 26.097,63	7	10
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	3,97%	R$ 105.618,13	15	20
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,65%	R$ 17.392,05	5	7
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,36%	R$ 9.696,29	3	4
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,71%	R$ 19.022,84	3	4
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,64%	R$ 43.723,88	5	7
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	3,72%	R$ 98.958,72	11	16
3.14	MODELO FEDERADO	3,74%	R$ 99.594,09	63	88
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,79%	R$ 21.080,60	9	13
4	**PROJETO EXECUTIVO**	**18,45%**	**R$ 491.040,46**	**110**	**154**
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	0,83%	R$ 22.174,77	4	6
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	0,83%	R$ 22.174,77	4	6
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	0,63%	R$ 16.774,72	4	6
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	0,92%	R$ 24.411,62	5	7
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,78%	R$ 206.912,79	14	19
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	0,60%	R$ 15.995,32	5	6
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	2,43%	R$ 64.733,69	9	13
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,40%	R$ 10.659,64	3	4
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,22%	R$ 5.942,89	2	3
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,44%	R$ 11.659,16	2	3
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	0,59%	R$ 15.639,18	5	7
4.13	MODELO FEDERADO	2,29%	R$ 61.041,54	38	54
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	0,49%	R$ 12.920,37	6	8