DNIT

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

MÊS REFERÊNCIA:

Data-base: JANEIRO / 2026

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

Item	PRODUTO	Valor dos Pagamentos		Prazo em Dias (Úteis)	Prazo em Dias (Corridos)
		%	R$		
	TOTAL	**100%**	**R$ 11.518.790,09**	**552**	**773**
1	**RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS**	**2,71%**	**R$ 312.728,49**	**52**	**73**
2	**ESTUDOS PRELIMINARES**	**51,58%**	**R$ 5.941.841,24**	**257**	**360**
2.1	ESTUDO DE TRAÇADO	0,90%	R$ 103.913,93	34	48
2.2	ESTUDO DE TRÁFEGO	1,57%	R$ 181.080,83	13	18
2.3	ESTUDO TOPOGRÁFICO	7,76%	R$ 893.495,59	61	85
2.4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	23,69%	R$ 2.728.416,59	102	143
2.5	ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS	5,05%	R$ 581.762,84	SOB DEMANDA	
2.6	ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE	8,73%	R$ 1.005.865,13	61	85
2.7	ESTUDOS GEOLÓGICOS	1,61%	R$ 185.227,31	40	56
2.8	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	1,16%	R$ 134.096,11	54	76
2.9	LEVANTAMENTO AMBIENTAL	1,11%	R$ 127.982,91	34	48
3	**PROJETO BÁSICO**	**29,38%**	**R$ 3.383.802,07**	**353**	**494**
3.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	2,58%	R$ 296.969,62	66	92
3.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	2,58%	R$ 296.969,62	66	92
3.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,84%	R$ 211.941,16	66	92
3.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	2,72%	R$ 313.269,25	70	97
3.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
3.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	4,02%	R$ 462.788,44	30	42
3.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,69%	R$ 194.316,30	69	97
3.8	PROJETO DE PASSARELAS	3,77%	R$ 434.338,13	59	83
3.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	1,14%	R$ 131.860,22	41	58
3.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,66%	R$ 76.518,27	25	35
3.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	1,03%	R$ 119.136,56	29	41
3.12	ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO	1,18%	R$ 136.293,90	36	51
3.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	3,31%	R$ 380.821,14	106	149
3.14	MODELO FEDERADO	1,18%	R$ 136.337,75	85	119
3.15	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,67%	R$ 192.241,71	82	115
4	**PROJETO EXECUTIVO**	**16,32%**	**R$ 1.880.418,30**	**294**	**412**
4.1	PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES	1,58%	R$ 182.013,64	40	56
4.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1,58%	R$ 182.013,64	40	56
4.3	PROJETO DE DRENAGEM	1,13%	R$ 129.899,42	40	56
4.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	1,67%	R$ 192.003,73	43	60
4.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO	0,00%	R$ -	0	0
4.6	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	2,46%	R$ 283.644,53	19	26
4.7	PROJETO DE CONTENÇÕES	1,03%	R$ 119.097,08	43	60
4.8	PROJETO DE PASSARELAS	2,31%	R$ 266.207,24	36	51
4.9	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC	0,70%	R$ 80.817,55	25	35
4.10	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	0,41%	R$ 46.898,30	15	21
4.11	PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO	0,63%	R$ 73.019,18	18	25
4.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	1,07%	R$ 123.416,57	40	56
4.13	MODELO FEDERADO	0,73%	R$ 83.561,85	52	73
4.14	ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,02%	R$ 117.825,57	51	71