Obra
DNIT SUP - GER - ONE

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Alagoas
SBC - 09/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 06/2025 -

B.D.I.
23,82%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,41%
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		17.804,09	17.804,09					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		6.564,78	3.282,39	3.282,39				
3	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00%		100,00%				
		6.927,50		6.927,50				
4	TRABALHOS EM TERRA	100,00%		100,00%				
		6.446,34		6.446,34				
5	ESTRUTURAS	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%		
		247.121,01		74.136,30	123.560,51	49.424,20		
6	PAREDES E PAINEIS	100,00%			50,00%	50,00%		
		24.266,77			12.133,39	12.133,39		
7	COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%	
		70.692,38				35.346,19	35.346,19	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	100,00%		50,00%			50,00%	
		4.727,79		2.363,90			2.363,90	
9	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%	
		42.471,66				21.235,83	21.235,83	
10	VIDROS	100,00%					100,00%	
		163.186,24					163.186,24	
11	REVESTIMENTOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		25.275,51				12.637,76	12.637,76	
12	BANCADAS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%				50,00%	50,00%	
		16.587,55				8.293,78	8.293,78	
13	PISOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		54.360,43				27.180,22	27.180,22	
14	FORROS	100,00%					100,00%	
		27.260,32					27.260,32	
15	PINTURAS	100,00%						100,00%
		57.204,16						57.204,16
16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%						100,00%
		2.851,26						2.851,26
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
		40.740,79	2.037,04	8.148,16	8.148,16	8.148,16	8.148,16	6.111,12
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%				50,00%	40,00%	10,00%
		18.936,69				9.468,35	7.574,68	1.893,67
19	INSTALAÇÕES DE SPDA	100,00%		50,00%				50,00%
		21.669,19		10.834,60				10.834,60
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
		12.989,11	649,46	2.597,82	2.597,82	2.597,82	2.597,82	1.948,37
21	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%		50,00%			50,00%	
		16.676,19		8.338,10			8.338,10	
22	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%						100,00%
		454,01						454,01
23	SERVIÇOS COMPLENTARES INTERNOS E EXTERNOS	100,00%				40,00%	50,00%	10,00%
		166.972,24				66.788,90	83.486,12	16.697,22
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	2,26%	11,70%	13,92%	24,07%	38,74%	9,31%
		94.861,00	2.143,86	11.098,74	13.204,65	22.833,04	36.749,15	8.831,56
Porcentagem			**2,26%**	**11,7%**	**13,92%**	**24,07%**	**38,74%**	**9,31%**
Custo			**25.916,83**	**134.173,83**	**159.644,52**	**276.087,61**	**444.398,24**	**106.825,96**
Porcentagem Acumulado			**2,26%**	**13,96%**	**27,87%**	**51,94%**	**90,69%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**25.916,83**	**160.090,66**	**319.735,18**	**595.822,79**	**1.040.221,03**	**1.147.047,01**

_____
Setor de Engenharia