

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA CRUZ - CAPANEMA/PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$ 23.407,52								100,00% R$ 23.407,52	1,73%
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% R$ 18.430,84								100,00% R$ 18.430,84	1,36%
03	MOVIMENTAÇAO DE TERRA	50,00% R$ 16.399,67	50,00% R$ 16.399,67							100,00% R$ 32.799,34	2,42%
04	INFRAESTRUTURA	60,00% R$ 32.483,45	30,00% R$ 16.241,72	10,00% R$ 5.413,91						100,00% R$ 54.139,08	4,00%
05	SUPRAESTRUTURA		45,00% R$ 28.894,28	30,00% R$ 19.262,85	25,00% R$ 16.052,38					100,00% R$ 64.209,51	4,74%
06	ALVENARIA			40,00% R$ 82.975,69	40,00% R$ 82.975,69	20,00% R$ 41.487,85				100,00% R$ 207.439,23	15,31%
07	ESQUADRIAS						35,00% R$ 27.758,09	35,00% R$ 27.758,09	30,00% R$ 23.792,65	100,00% R$ 79.308,84	5,85%
08	COBERTURA		25,00% R$ 46.623,50	25,00% R$ 46.623,50	25,00% R$ 46.623,50	25,00% R$ 46.623,50				100,00% R$ 186.494,00	13,76%
09	REVESTIMENTO				20,00% R$ 24.635,55	20,00% R$ 24.635,55	25,00% R$ 30.794,44	20,00% R$ 24.635,55	15,00% R$ 18.476,67	100,00% R$ 123.177,77	9,09%
10	PISO				20,00% R$ 18.999,19	20,00% R$ 18.999,19	20,00% R$ 18.999,19	20,00% R$ 18.999,19	20,00% R$ 18.999,19	100,00% R$ 94.995,93	7,01%
11	SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS					25,00% R$ 2.566,10	25,00% R$ 2.566,10	25,00% R$ 2.566,10	25,00% R$ 2.566,10	100,00% R$ 10.264,41	0,76%
12	PINTURA					25,00% R$ 15.638,48	25,00% R$ 15.638,48	25,00% R$ 15.638,48	25,00% R$ 15.638,48	100,00% R$ 62.553,92	4,62%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			15,00% R$ 8.445,09	15,00% R$ 8.445,09	15,00% R$ 8.445,09	15,00% R$ 8.445,09	20,00% R$ 11.260,12	20,00% R$ 11.260,12	100,00% R$ 56.300,59	4,15%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10,00% R$ 8.364,73	10,00% R$ 8.364,73	10,00% R$ 8.364,73	10,00% R$ 8.364,73	20,00% R$ 16.729,46	20,00% R$ 16.729,46	20,00% R$ 16.729,46	100,00% R$ 83.647,30	6,17%
15	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS							50,00% R$ 11.483,30	50,00% R$ 11.483,30	100,00% R$ 22.966,60	1,69%
16	QUADRA POLIESPORTIVA					35,00% R$ 65.015,29	25,00% R$ 46.439,49	20,00% R$ 37.151,59	20,00% R$ 37.151,59	100,00% R$ 185.757,96	13,71%
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	12,50% R$ 4.122,60	100,00% R$ 32.980,80	2,43%
17	PAISAGISMO							50,00% R$ 3.549,04	50,00% R$ 3.549,04	100,00% R$ 7.098,08	0,52%
18	SERVIÇOS FINAIS						30,00% R$ 2.757,11	30,00% R$ 2.757,11	40,00% R$ 3.676,15	100,00% R$ 9.190,38	0,68%
	PARCIAIS SIMPLES	R$ 94.844,08	R$ 120.646,50	R$ 175.208,37	R$ 210.218,73	R$ 235.898,37	R$ 174.250,06	R$ 176.650,64	R$ 167.445,35	R$ 1.355.162,10	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	7,00%	8,90%	12,93%	15,51%	17,41%	12,86%	13,04%	12,36%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R$ 94.844,08	R$ 215.490,58	R$ 390.698,95	R$ 600.917,68	R$ 836.816,06	R$ 1.011.066,12	R$ 1.187.716,76	R$ 1.355.162,10		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	7,00%	15,90%	28,83%	44,34%	61,75%	74,61%	87,64%	100,00%		

ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211

Assinado de forma digital por ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211