CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Ourém/PA	1100349-60	974509	FNHIS MCMV Sub50

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	BAIRRO: DON ELIZEU (5 UH)	BAIRRO: JACAL (9 UH)	BAIRRO: MACHADÃO (5 UH)	BAIRRO: PINHEIRÃO (4 UH)	BAIRRO: SUBESTAÇÃO (2 UH)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5																				
1	Administração Local	2	3	4	8	10																				
2	Serviços Preliminares	1	2	3	4	6																				
3	Radier	2	3	4	5	6																				
4	Impermeabilização	2	3	4	5	6																				
5	Estrutura	2	3	4	5	6																				
6	Alvenaria	2	3	4	5	6																				
7	Janelas	2	3	4	5	6																				
8	Portas	2	3	4	5	6																				
9	Estrutura Telhado	2	3	4	5	6																				
10	Telhamento	2	3	4	5	6																				
11	Revestimento Interno	2	3	4	5	7																				
12	Revestimento Cerâmico	2	3	4	5	7																				
13	Revestimento Externo	2	3	4	5	7																				
14	Forro	2	3	4	5	7																				
15	Base Pintura	2	3	4	5	7																				
16	Pintura Interna	2	3	4	5	7																				
17	Pintura Externa	2	3	4	5	7																				
18	Pintura Esquadria	2	3	4	5	7																				
19	Base Piso	2	3	4	5	7																				
20	Piso Cerâmico	2	3	4	5	7																				
21	Piso Externo	2	3	4	5	7																				
22	Rodapés Soleiras Peitoris	2	3	4	5	7																				
23	Disjuntores	2	3	4	5	8																				
24	Entrada de Energia	2	3	4	5	8																				
25	Infraestrutura Elétrica	2	3	4	5	8																				
26	Luminárias	2	3	4	5	8																				
27	Dispositivos Elétricos	2	3	4	5	8																				
28	Cabos	2	3	4	5	8																				
29	Tubulação Hidráulica	2	3	4	5	8																				
30	Registros	2	3	4	5	8																				
31	Entrada Hidráulica	2	3	4	5	8																				
32	Reservatório e Barrilete	2	3	4	5	8																				
33	Tubulação Sanitária	2	3	4	5	9																				
34	Caixas	2	3	4	5	9																				
35	Tratamento Sanitário	2	3	4	5	9																				
36	Louças Metais e Bancada	2	3	4	5	9																				
37	Limpeza Final	2	3	4	9	10																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
Parcela	%	0,95%	20,29%	35,40%	19,77%	14,79%	4,36%	1,66%	1,40%	0,91%	0,46%		
	R$	31.983,03	681.251,45	1.188.460,63	663.586,70	496.472,65	146.403,36	55.878,54	47.014,48	30.587,56	15.443,75		
Acumulado	%	0,95%	21,25%	56,65%	76,41%	91,20%	95,56%	97,23%	98,63%	99,54%	100,00%		
	R$	31.983,03	713.234,48	1.901.695,11	2.565.281,81	3.061.754,46	3.208.157,82	3.264.036,36	3.311.050,84	3.341.638,40	3.357.082,15		
Administração Local	%	0,00%	20,00%	55,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	90,00%	90,00%	100,00%		

OURÉM/I

Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

Data

Documento assinado digitalmente

gov.br

THIAGO NASCIMENTO SOUSA
Data: 17/12/2025 17:22:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: THIAGO NASCIMENTO SOUSA
CREA/CAU: CREA 1520054653 PA
ART/RRT: ART PA20251379668