SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
C.N.P.J. (MF) N º 05.182.233/0007-61
Av. Marechal Rondon nº 873, CEP 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 3522-1383
SANTARÉM-PARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBJETO: Construção da Feira Coberta do Mercadão 2000, no município de Santarém–PA
LOCAL: BAIRRO DE FÁTIMA
PERÍMETRO: ACESSO PELA TRAVESSA PROFESSOR ANTÔNIO CARVALHO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			DIAS						
Item	Descriminação	TOTAL	30	60	90	120	150	180	TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 155.583,47	100,00%						100,00%
			155.583,47						R$ 155.583,47
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 65.392,42	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%
			10.894,38	10.894,38	10.894,38	10.894,38	10.894,38	10.920,52	R$ 65.392,42
3.0	DEMOLIÇÕES e RETIRADAS	R$ 36.677,19	100,00%						100,00%
			36.677,19						R$ 36.677,19
CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA									
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 29.470,86	75,00%	25,00%					100,00%
			22.103,15	7.367,71					R$ 29.470,86
5.0	FUNDAÇÃO	R$ 167.584,34		100,00%					100,00%
				167.584,34					R$ 167.584,34
6.0	ESTRUTURAS	R$ 96.129,08		100,00%					100,00%
				96.129,08					R$ 96.129,08
7.0	COBERTURA/ DRENAGEM PLUVIAL	R$ 1.160.168,08			60,00%	30,00%	10,00%		100,00%
					696.100,85	348.050,42	116.016,81		R$ 1.160.168,08
8.0	PISO	R$ 334.235,98				50,00%	50,00%		100,00%
						167.117,99	167.117,99		R$ 334.235,98
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 59.438,39				40,00%	60,00%		100,00%
						23.775,36	35.663,03		R$ 59.438,39
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 12.969,18					100,00%		100,00%
							12.969,18		R$ 12.969,18
11.0	MURETA E ALAMBRADO	R$ 176.677,44					70,00%	30,00%	100,00%
							123.674,21	53.003,23	R$ 176.677,44
BOXES									
12.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R$ 336.377,50					80,00%	20,00%	100,00%
							269.102,00	67.275,50	R$ 336.377,50
13.0	PISO	R$ 107.741,03					100,00%		100,00%
							107.741,03		R$ 107.741,03
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 46.378,56					100,00%		100,00%
							46.378,56		R$ 46.378,56
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 63.988,92					100,00%		100,00%
							63.988,92		R$ 63.988,92
ADMINISTRAÇÃO									
16.0	FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R$ 28.537,56					100,00%		100,00%
							28.537,56		R$ 28.537,56
17.0	PAREDES E REVESTIMENTOS	R$ 35.508,59					100,00%		100,00%
							35.508,59		R$ 35.508,59
18.0	PISO	R$ 7.386,63					100,00%		100,00%
							7.386,63		R$ 7.386,63
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 23.375,12					100,00%		100,00%
							23.375,12		R$ 23.375,12
20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 13.203,21					100,00%		100,00%
							13.203,21		R$ 13.203,21
21.0	PORTAS E ESQUADRIAS	R$ 14.625,71						100,00%	100,00%
								14.625,71	R$ 14.625,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
22.0	HIDROSSANITÁRIO GERAL	R$ 40.293,71						100,00%	100,00%
								40.293,71	R$ 40.293,71
23.0	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	R$ 34.031,67						100,00%	100,00%
								34.031,67	R$ 34.031,67
	TOTAL SIMPLES	R$ 3.045.774,64	R$ 225.258,19	R$ 281.975,51	R$ 706.995,23	R$ 549.838,15	R$ 1.061.557,22	R$ 220.150,34	R$ 3.045.774,64
	% SIMPLES		7,40%	9,26%	23,21%	18,05%	34,85%	7,23%	100,0%
	TOTAL SIMPLES ACUMULADO COM BDI		R$ 225.258,19	R$ 507.233,70	R$ 1.214.228,93	R$ 1.764.067,08	R$ 2.825.624,30	R$ 3.045.774,64	R$ 3.045.774,64
	TOTAL ACUMULADO COM BDI		7,40%	16,66%	39,87%	57,92%	92,8%	100,0%	100,0%

Santarém, Julho de 2026

EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
Assinado de forma digital por EDUARDO SOUZA DE ARAUJO

EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
ENGENHEIRO CIVÍL
CREA - 1502027178