ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM CNPJ.
05.193.115/0001-63

ANÁLISA DE RISCO
CONSTRUÇÃO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO AMPLIAÇÃO USF RIBEIRINHO COMUNIDADE SÃO BENTO

JUN 2026

ANÁLISE DE RISCOS PROCESSO nº			
DADOS DO PROCESSO			
Objeto:	**CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDMENTO – AMPLIAÇÃO USF RIBEIRINHO (COMUNIDADE SÃO BENTO)**		
Município:	SÃO DOMINGOS DO CAPIM		
Valor da obra:	R$ 522.746,30		
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS			
RISCO 1	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Atrasos para o início e, consequentemente, para a entrega da obra.
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	*Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.*		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Aplicar as sanções previstas na contratação.*		CONTRATANTE
RISCO 3	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	*Atentar aos detalhes do processo licitatório*		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL			CONTRATANTE
RISCO 4	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Mudança do projeto básico a pedido da Contratante ou outras entidades públicas	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Alteração do projeto.
AÇÃO	**DESCRIÇÃO**		**RESPONSÁVEL**
PREVENTIVA	*Cláusula contratual de garantia de replanilhamento*		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Adequação do projeto; Replanilhamento*		CONTRATANTE
RISCO 5	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**DANO**
Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições de responsabilidade da Contratante (regularidade da matrícula, ocupação da área por terceiros, materiais ou equipamentos de terceiros depositados no terreno, impossibilidade de liberação do	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. Acarretando a insatisfação e prejuízos a administração pública.

local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço não previsto em contrato, interferências com outras atividades, etc).			

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA		CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.*	CONTRATADA

RISCO 6	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licença ambiental / Riscos ambientais	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Atraso no início das obras; Atraso no cronograma; Aumento dos custos

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Realizar prévia pesquisa sobre documentos obrigatórios para obtenção das licenças*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Administração, por meio do gerenciamento ambiental deve prover os estudos, estimando custos.*	CONTRATANTE

RISCO 7	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inflação/ flutuação de câmbio; *Aumento de insumos desproporcionais*	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Diminuição da lucratividade; Perda da performance do fluxo de caixa

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico financeiro.*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Reequilíbrio Econômico-financeiro;*	CONTRATANTE

RISCO 8	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Paralisação da obra ou serviço por intempérie	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atrasos nos serviços; Paralização da obra; Perda de serviços e/ou materiais.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Realizar planejamento e propor cronograma contemplando possibilidades de períodos de chuvas e outros.*	CONTRATANTE

CONTINGENCIAL	*Ajuste de cronograma.*	CONTRATADA

RISCO 9	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, comprovados no projeto executivo.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Elaboração e apresentação da memória de cálculo com todos os quantitativos detalhados*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Adequação do projeto; Replanilhamento*	CONTRATANTE

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Alteração de serviços por conta da solução técnica e/ou por ocasião das peculiaridades encontradas em campo que divirjam do projeto básivo. Ajuste nos métodos construtivos e/ou insumos e serviços.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Aumento dos custos; Atraso no cronograma

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Elaboração de ETP e Projeto básico*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Replanilhamento; Correção do cronograma*	CONTRATANTE

RISCO 11	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento das especificações do projeto básico, constante das diretrizes para elaboração de projetos e especificações para contratação de projetos e memorial descritivo de materiais, ou em desconformidade com normas técnicas aplicáveis à presente contratação.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Refazimento de serviços; Custos adicionais; Atrasos na conclusão dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Fiscalizar a obra durante a execução*	CONTRATADA
CONTINGENCIAL	*Realizar reuniões entre fiscalização e contratada*	CONTRATADA

RISCO 12	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Serviços entregues não atendem as especificações do contrato e normas técnicas.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Custos adicionais; Atrasos na conclusão dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Atentar para as determinações das peças técnicas antes da execução dos serviços.*	CONTRATADA
CONTINGENCIAL	*Refazimento dos serviços; Adequação do cronograma.*	CONTRATADA

RISCO 13	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Improdutividade injustificada da Contratada	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Custos adicionais; Atrasos na entrega da obra

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Mão de obra habilitada para execução dos serviços;* *Gerenciamento efetivo das etapas do contrato.* *Aplicação das sanções previstas na contratação.*	CONTRATADA

RISCO 14	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados a terceiros na execução da obra.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Prejuízos ou danos causados a terceiros no decorrer da execução da obra

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Prever danos na metodologia que será adotada para execução do serviço;*	CONTRATADA
CONTINGENCIAL	*Proteção e isolamento no canteiro de obras*	CONTRATADA

RISCO 15	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso na execução dos serviços

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Treinamento adequado;* *Utilização adequada dos equipamentos de proteção.*	CONTRATADA
CONTINGENCIAL	*Registrar o CAT -(Comunicação do acidente de trabalho) e correção do fato gerador*	CONTRATADA

RISCO 16	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso para o pagamento do boletim de medição	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atraso na execução dos serviços

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Cláusula contratual de correção monetária*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Pagamento do boletim de medição*	CONTRATANTE

RISCO 17	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Atraso no cronograma;

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.* *Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Ajuste do cronograma;* *Aplicação das sanções previstas na contratação.*	CONTRATADA

RISCO 18	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Problemas de liquidez financeira da Contratada	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Paralização dos serviços pela contratada; Atraso na entrega dos serviços.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Possuir reserva financeira*	CONTRATADA
CONTINGENCIAL	*Aplicação de multa; Adequação de cronograma.*	CONTRATADA

RISCO 19	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Danos, manifestações patológicas, comprometimento da capacidade técnica ou desempenho e funcionalidade da edificação em decorrência de projetos com desvios das normas, boas práticas de engenharia ou das especificações do contratada, após a entrega da obra.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Prejuízo ao cliente e não funcionalidade da obra

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	*Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação e validade dos serviços*	CONTRATANTE
CONTINGENCIAL	*Refazimento dos serviços;*	CONTRATADA

São Domingos do Capim (PA) 29 junho de 2026

RESPONSÁVEIS:

IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Assinado de forma digital por IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Engenheiro: Ivan Dayvid Trindade Lucena
Engenheiro Civil
Registro Profissional: 1523090405PA CRE/PA