ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO USF RIBEIRINHO (COMUNIDADE SÃO BENTO)
PRAZO: 180 DIAS

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | MÊS | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.338,64 | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | 3338,64 | | | | | | 3.338,64 |
| 2 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4.353,35 | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | 4.353,35 | | | | | | 4.353,35 |
| 3 | FUNDAÇÃO | 68.889,29 | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | 68.889,29 | | | | | | 68.889,29 |
| 4 | ESTRUTURA | 78.101,40 | 90,00% | 10,00% | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | 70.291,26 | 7.810,14 | | | | | 78.101,40 |
| 5 | PAREDES | 50.569,92 | | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 50.569,92 | | | | | 50.569,92 |
| 6 | COBERTURA | 57.061,96 | | 35% | 25% | 20% | 20% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 19.971,69 | 14.265,49 | 11.412,39 | 11.412,39 | | 57.061,96 |
| 7 | ESQUADRIA | 31.987,29 | | | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15.993,65 | 15.993,65 | | 31.987,30 |
| 8 | REVESTIMENTO | 42.896,02 | | | | 30,00% | 70,00% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12.868,81 | 30.027,21 | | 42.896,02 |
| 9 | PISO | 24.126,49 | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 9.650,60 | 9.650,60 | 4.825,30 | | 24.126,50 |
| 10 | RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS | 6.275,00 | | | | | 40,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.510,00 | 3.765,00 | 6.275,00 |
| 11 | FORRO | 16.179,28 | | | | 70,00% | 30,00% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11.325,50 | 4.853,78 | | 16.179,28 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60.890,12 | | | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 18.267,04 | 6.089,01 | 6.089,01 | 30.445,06 | 60.890,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 19.917,87 | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.983,57 | 3.983,57 | 3.983,57 | 7.967,15 | 19.917,86 |
| 14 | PINTURA | 37.084,39 | | | | | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7.416,88 | 29.667,51 | 37.084,39 |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 17.729,76 | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17.729,76 | 17.729,76 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.043,62 | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.043,62 | 2.043,62 |
| 17 | LIMPEZA FINAL | 1.301,90 | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.301,90 | 1.301,90 |
| | **TOTAL SIMPLES R$** | | **R$ 146.872,54** | **R$ 78.351,75** | **R$ 46.166,70** | **R$ 71.323,53** | **R$ 87.111,79** | **R$ 92.920,00** | **R$ 522.746,30** |
| | **% SIMPLES** | | **28,10%** | **14,99%** | **8,83%** | **13,64%** | **16,66%** | **17,78%** | |
| | **TOTAL ACUMULADO R$** | | **R$ 146.872,54** | **R$ 225.224,29** | **R$ 271.390,99** | **R$ 342.714,52** | **R$ 429.826,31** | **R$ 522.746,31** | **100,0%** |
| | **% ACUMULADO** | | **28,10%** | **43,08%** | **51,91%** | **65,55%** | **82,21%** | **99,99%** | |

IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Assinado de forma digital por IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Engenheiro Civil: Ivan Dayvid Trindade Lucena
Registro Profissional: CREA- Pa 1523090405