ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
OBRA: LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 1 SALA DE AULA
ESCOLA NOVA VIVÊNCIA - COMUNIDADE VAL VERDE
PRAZO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ PARCIAL	R$/ PERÍODO						%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.729,56	60,00% R$ 1.037,74	40,00% R$ 691,82					0,45%
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.374,26	50,00% R$ 3.687,13					50,00% R$ 3.687,13	1,91%
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 16.267,15	7,00% R$ 1.138,70	14,00% R$ 2.277,40	21,00% R$ 3.416,10	28,00% R$ 4.554,80	19,00% R$ 3.090,76	11,00% R$ 1.789,39	4,20%
4.0	MOVIMENTOS DE TERRA	R$ 7.740,41	60,00% R$ 4.644,25	40,00% R$ 3.096,16					2,00%
5.0	FUNDAÇÕES	R$ 42.977,39	20,00% R$ 8.595,48	45,00% R$ 19.339,83	35,00% R$ 15.042,09				11,10%
6.0	ESTRUTURAS	R$ 44.989,13		45,00% R$ 20.245,11	25,00% R$ 11.247,28	30,00% R$ 13.496,74			11,62%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 3.418,80	35,00% R$ 1.196,58	65,00% R$ 2.222,22					0,88%
8.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R$ 57.926,61			35,00% R$ 20.274,31	35,00% R$ 20.274,31	30,00% R$ 17.377,98		14,97%
9.0	COBERTURA/FORRO	R$ 46.814,57				40,00% R$ 18.725,83	40,00% R$ 18.725,83	20,00% R$ 9.362,91	12,10%
10.0	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 1.926,46				40,00% R$ 770,58	60,00% R$ 1.155,88		0,50%
11.0	PISOS/RODAPÉ/SOLEIRA	R$ 39.388,61				55,00% R$ 21.663,74	45,00% R$ 17.724,87		10,18%
12.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/PEITORIL	R$ 48.806,17				20,00% R$ 9.761,23	45,00% R$ 21.962,78	35,00% R$ 17.082,16	12,61%
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 2.250,63				35,00% R$ 787,72	45,00% R$ 1.012,78	20,00% R$ 450,13	0,58%
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 4.281,33				40,00% R$ 1.712,53	25,00% R$ 1.070,33	35,00% R$ 1.498,47	1,11%
15.0	LOUÇAS E METAIS	R$ 6.510,57					60,00% R$ 3.906,34	40,00% R$ 2.604,23	1,68%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 25.631,18				35,00% R$ 8.970,91	35,00% R$ 8.970,91	30,00% R$ 7.689,35	6,62%
17.0	PINTURA	R$ 16.364,99				35,00% R$ 5.727,75	45,00% R$ 7.364,25	20,00% R$ 3.273,00	4,23%
18.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 470,66					30,00% R$ 141,20	70,00% R$ 329,46	0,12%
19.0	CLIMATIZAÇÃO	R$ 517,36					35,00% R$ 181,08	65,00% R$ 336,28	0,13%
20.0	URBANIZAÇÃO/EQUIPAMENTOS	R$ 7.915,90				40,00% R$ 3.166,36	30,00% R$ 2.374,77	30,00% R$ 2.374,77	2,05%
21.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.708,70						100,00% R$ 3.708,70	0,96%
	R$ PARCELA	**R$ 387.010,44**	**R$ 20.299,88**	**R$ 47.872,54**	**R$ 49.979,78**	**R$ 109.612,50**	**R$ 105.059,76**	**R$ 54.185,98**	**100,0%**
	% PARCELA		**5,25%**	**12,37%**	**12,91%**	**28,32%**	**27,15%**	**14,00%**	
	R$ ACUMULADO		**R$ 20.299,88**	**R$ 68.172,42**	**R$ 118.152,20**	**R$ 227.764,70**	**R$ 332.824,46**	**R$ 387.010,44**	
	% ACUMULADO		**5,25%**	**17,62%**	**30,53%**	**58,85%**	**86,00%**	**100,00%**	

FABIANO BRAGA MIRANDA
ENG.CIVIL | CREA-PA 151736808

Fabiano B. Miranda
Engenheiro Civil
CREA / PA - 151736808