	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) LOCALIZADAS NA VILA CABOCLO E NA VILA CANOPUS, APA TRIUNFO DO XINGU, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. – NOVO PACTO, VILA CABOCLO**	**SINAPI - 05/2026 - Pará SBC - 06/2026 - Pará ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará**	**26,24%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%**	76,40%	11,80%	11,80%
		R$ 16.642,02	R$ 12.714,50	R$ 1.963,76	R$ 1.963,76
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 29.545,98	R$ 9.847,68	R$ 9.847,68	R$ 9.850,63
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	**100,00%**	100,00%		
		R$ 13.908,80	R$ 13.908,80		
4	AMPLIAÇÃO	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		R$ 143.997,22	R$ 47.994,27	R$ 47.994,27	R$ 48.008,67
5	REVESTIMENTO	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 12.595,90		R$ 6.297,95	R$ 6.297,95
6	PINTURA	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 19.709,14		R$ 9.854,57	R$ 9.854,57
7	PISO	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 17.571,27		R$ 8.785,64	R$ 8.785,64
8	FORRO	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 22.652,94		R$ 11.326,47	R$ 11.326,47
9	COBERTURA	**100,00%**		50,00%	50,00%
		R$ 149.718,21		R$ 74.859,11	R$ 74.859,11
TOTAL		**R$ 426.341,48**	**R$ 84.465,25**	**R$ 170.929,44**	**R$ 170.946,79**
		Porcentagem	**19,81%**	**40,09%**	**40,10%**
		Custo	**R$ 84.465,25**	**R$ 170.929,44**	**R$ 170.946,79**
		Porcentagem Acumulado	**19,81%**	**59,90%**	**100,00%**
		Custo Acumulado	**R$ 84.465,25**	**R$ 255.394,69**	**R$ 426.341,48**

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025