PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS
CNPJ: 05.490.420/0001-17

Obra	Bancos	BDI	Encargos Sociais DESONERADO	DESONERADO			
CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPILARES EM SÃO FÉLIX DE BALSAS-MA	SINAPI - 07/2025 - Maranhão;	26,32%	Horista: 97,30% Mensalista: 53,20%				

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias	
1	CONSTRUÇÃO DE CASA COM 54,00 M²- MCMV	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.1	ADMINSTRAÇÃO LOCAL	121.435,44	4,46	8.500,48	7,00	8.500,48	7,00	8.500,48	7,00	8.500,48	7,00	8.500,48	7,00	78.933,04	65,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100.581,28	3,69	100.581,28	100,00	-		-		-		-		-	-
1.3	FUNDAÇÕES	333.548,35	12,24	333.548,35	100,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1.4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	306.348,78	11,25	-	-	306.348,78	100,00	-	-	-	-	-		-	-
1.5	PAREDES E PAINÉIS	206.775,15	7,59	-	-	206.775,15	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA/CONTRAPISO/PISO	179.532,82	6,59	-	-	-	-	179.532,82	100,00	-	-	-	-	-	-
1.7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	244.727,07	8,98	-	-	-	-	-	-	244.727,07	100,00	-	-	-	-
1.8	COBERTURA	266.311,12	9,78	-	-	-	-	266.311,12	100,00	-	-	-	-	-	-
1.9	FORRO	82.898,71	3,04	-	-	-	-	-	-	82.898,71	100,00	-	-	-	-
1.10	ESQUADRIAS	211.345,58	7,76	-	-	-		-		-	-	211.345,58	100,00	-	-
1.11	PINTURA DE PAREDES E ESQUASDRIAS	110.793,20	4,07	-		-		-	-	-	-	66.475,92	60,00	44.317,28	40,00
1.12	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS	80.394,30	2,95	-		-		-	-	80.394,30	100,00	-	-	-	-
1.13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	48.974,00	1,80	-		-		-	-	-	-	48.974,00	100,00	-	-
1.14	INSTALAÇOES SANITÁRIAS	59.239,79	2,17	-		-		-	-	59.239,79	100,00	-	-	-	-
1.15	FOSSA E SUMIDOURO	154.496,20	5,67	-		-	-	154.496,20	100,00	-	-	-	-	-	-
1.16	INSTALAÇOES ELETRICAS	151.821,56	5,57	-		-		-	-	151.821,56	100,00	-	-	-	
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	59.518,70	2,18	-		-		-	-	-	-	59.518,70	100,00	-	-
1.18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	5.281,20	0,19	-		-		-	-	-	-	-	-	5.281,20	100,00
1.19	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	0,00	-	-		-		-		-		-		-	
			-												
TOTAL DO MÊS			-	442.630,11	16,25	521.624,41	19,15	608.840,62	22,35	627.581,91	23,04	394.814,68	14,49	128.531,51	4,72
ACUMULADO		2.724.023,25	100,00	442.630,11	16,25	964.254,52	35,40	1.573.095,14	57,75	2.200.677,06	80,79	2.595.491,74	95,28	2.724.023,25	100,00

GRAZIELA BISPO DA SILVA
ENG CIVIL- CREA 112.068.159-6