CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PERUS ANHANGUERA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/SIURB - DATA BASE: JAN/2026 - D.O.C. 06/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:

REFORMA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ANTULE ROSA COM A RUA VIOLETA SILVESTRE, RECANTO DOS HUMILDES, DISTRITO PERUS, SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA, SÃO PAULO- SP

ENDEREÇO:

Rua Violeta Silvestre, Perus, São Paulo- SP, 05209-030- Código Log: 459780

ITEM	FASE	FINANCEIRO		PRAZO DE EXECUÇÃO		
		%	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ENGENHEIRO DA OBRA	5,64%	R$ 12.813,23	33,00%	33,00%	34,00%
2	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	9,04%	R$ 20.527,17	33,00%	33,00%	34,00%
3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	0,43%	R$ 977,04	100,00%	0,00%	0,00%
4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	2,87%	R$ 6.527,25	100,00%	0,00%	0,00%
5	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	1,05%	R$ 2.390,36	100,00%	0,00%	0,00%
6	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	0,15%	R$ 348,59	100,00%	0,00%	0,00%
7	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	1,43%	R$ 3.249,03	33,00%	33,00%	34,00%
8	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	1,73%	R$ 3.934,23	33,00%	33,00%	34,00%
9	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	1,79%	R$ 4.056,81	100,00%	0,00%	0,00%
10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	1,38%	R$ 3.130,37	100,00%	0,00%	0,00%
11	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,54%	R$ 1.220,54	100,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

12	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	7,20%	R$ 16.353,06	0,00%	100,00%	0,00%
13	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	3,23%	R$ 7.326,62	0,00%	100,00%	0,00%
14	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	0,17%	R$ 381,14	0,00%	100,00%	0,00%
15	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	0,17%	R$ 394,08	0,00%	100,00%	0,00%
16	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 2,5 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,20M CONFORME NBR 16071	9,31%	R$ 21.138,97	0,00%	0,00%	100,00%
17	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 7 - INCLUSIVO - PARA CRIANÇAS DE 1 A 14 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17,66%	R$ 40.108,10	0,00%	0,00%	100,00%
18	BRINQUEDO TIPO BALANÇO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO - INSTALADO	8,25%	R$ 18.738,65	0,00%	0,00%	100,00%
19	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	2,93%	R$ 6.662,79	0,00%	100,00%	0,00%
20	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	1,40%	R$ 3.177,46	0,00%	100,00%	0,00%
21	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	1,51%	R$ 3.419,61	0,00%	100,00%	0,00%
22	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	4,06%	R$ 9.210,69	0,00%	0,00%	100,00%
23	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	1,80%	R$ 4.084,70	0,00%	0,00%	100,00%
24	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	3,04%	R$ 6.910,01	0,00%	0,00%	100,00%
25	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	1,13%	R$ 2.560,64	0,00%	0,00%	100,00%
26	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	1,99%	R$ 4.522,84	0,00%	0,00%	100,00%

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/SIURB - DATA BASE: JAN/2026 - D.O.C. 06/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

27	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	3,58%	R$ 8.128,31	0,00%	0,00%	100,00%
28	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	1,45%	R$ 3.294,08	0,00%	0,00%	100,00%
29	LIXEIRA DUPLA	2,34%	R$ 5.306,88	0,00%	0,00%	100,00%
30	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	1,79%	R$ 4.056,81	0,00%	0,00%	100,00%
31	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0,96%	R$ 2.187,24	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL	100,00%	R$ 227.137,29			
	(R$) VALOR DO MÊS			R$ 32.023,77	R$ 51.087,56	R$ 144.025,96
	(R$) ACUMULADO			R$ 32.023,77	R$ 83.111,33	R$ 227.137,29
	(%) PORCENTAGEM DO MÊS			14,10%	22,49%	63,41%
	(%) PORCENTAGEM ACUMULADA			14,10%	36,59%	100,00%

São Paulo, 01º de junho de 2026

Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
COORDENADOR II DE PROJETOS E OBRAS
SUB-PR/CPO