CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 500.350,50**	**0,65%**	**R$ 500.350,50**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.1	PLACA DE OBRA E LIGAÇÃO PROVISORIA	R$ 500.350,50	0,65%	R$ 500.350,50											
2.	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	**R$ 524.845,48**	**0,68%**	**R$ 262.422,74**											**R$ 262.422,74**
3.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**R$ 2.827.682,86**	**3,65%**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**	**R$ 235.640,24**
4.	**DRENAGEM PLUVIAL**	**R$ 5.666.250,19**	**7,30%**	**R$ 173.436,22**	**R$ 818.763,90**	**R$ 1.908.875,94**	**R$ 1.675.062,10**	**R$ 1.090.112,04**							
4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - SOLO SECO	R$ 258.307,49	0,33%	R$ 86.102,50	R$ 86.102,50	R$ 86.102,50									
4.2	MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	R$ 213.035,08	0,27%	R$ 71.011,69	R$ 71.011,69	R$ 71.011,69									
4.3	REGULARIZAÇÃO E REATERRO DE VALAS	R$ 48.966,08	0,06%	R$ 16.322,03	R$ 16.322,03	R$ 16.322,03									
4.4	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO	R$ 120.755,25	0,16%		R$ 60.377,63	R$ 60.377,63									
4.5	TUBOS DE CONCRETO E ADUELAS	R$ 1.448.250,83	1,87%		R$ 482.750,28	R$ 482.750,28	R$ 482.750,28								
4.6	EXECUÇÃO DE BERÇO/CONTRA BERÇO DE CONCRETO	R$ 306.599,34	0,40%		R$ 102.199,78	R$ 102.199,78	R$ 102.199,78								
4.7	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R$ 3.270.336,12	4,22%			R$ 1.090.112,04	R$ 1.090.112,04	R$ 1.090.112,04							
5.	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**	**R$ 63.307.356,80**	**62,21%**	**R$ 195.900,00**	**R$ 2.951.182,46**	**R$ 6.474.782,53**	**R$ 6.474.782,53**	**R$ 6.278.882,53**	**R$ 6.278.882,53**	**R$ 10.040.877,28**	**R$ 10.040.877,28**	**R$ 7.285.594,82**	**R$ 7.285.594,82**	**R$ -**	**R$ -**
5.1	LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO	R$ 783.600,00	1,01%	R$ 195.900,00	R$ 195.900,00	R$ 195.900,00	R$ 195.900,00								
5.2	TERRAPLENAGEM	R$ 19.286.977,21	24,86%		R$ 2.755.282,46	R$ 2.755.282,46	R$ 2.755.282,46	R$ 2.755.282,46	R$ 2.755.282,46	R$ 2.755.282,46	R$ 2.755.282,46				
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA - BASE	R$ 28.188.800,59	36,34%			R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07	R$ 3.523.600,07		
5.4	EXECUÇÃO DE CAMADA - ASFÁLTICO	R$ 15.047.979,00	19,40%							R$ 3.761.994,75	R$ 3.761.994,75	R$ 3.761.994,75	R$ 3.761.994,75		
6.	**MEIO FIO E SARJETA**	**R$ 3.083.397,00**	**3,97%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 341.475,00**	**R$ 385.424,63**	**R$ 385.424,63**	**R$ 385.424,63**	**R$ 385.424,63**	**R$ 385.424,63**	**R$ 385.424,63**	**R$ 385.424,63**	**R$ 43.949,63**
6.1	MEIO-FIO E SARJETA	R$ 2.731.800,00	3,52%				R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	R$ 341.475,00	
6.2	ESCORAMENTO DO MEIO FIO / LIMPEZA	R$ 351.597,00	0,45%					R$ 43.949,63	R$ 43.949,63	R$ 43.949,63	R$ 43.949,63	R$ 43.949,63	R$ 43.949,63	R$ 43.949,63	R$ 43.949,63
7.	**MOVIMENTAÇÃO DE CERCA / ROÇAGEM**	**R$ 192.699,99**	**0,25%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 64.233,33**	**R$ 64.233,33**	**R$ 64.233,33**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**	**R$ 1.470.722,26**	**1,90%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 490.240,75**	**R$ 490.240,75**	**R$ 490.240,75**
	TOTAIS PARCIAIS	**R$ 77.573.305,08**	**100,00%**	**R$ 1.367.749,70**	**R$ 4.005.586,60**	**R$ 8.683.532,04**	**R$ 8.791.193,20**	**R$ 8.054.292,77**	**R$ 6.899.947,40**	**R$ 10.661.942,15**	**R$ 10.661.942,15**	**R$ 7.906.659,69**	**R$ 8.396.900,44**	**R$ 1.111.305,62**	**R$ 1.032.253,36**
	TOTAIS ACUMULADOS	**R$ 77.573.305,08**	**100,00%**	**R$ 1.367.749,70**	**R$ 5.373.336,29**	**R$ 14.056.868,33**	**R$ 22.848.061,53**	**R$ 30.902.354,29**	**R$ 37.802.301,69**	**R$ 48.464.243,83**	**R$ 59.126.185,98**	**R$ 67.032.845,67**	**R$ 75.429.746,11**	**R$ 76.541.051,72**	**R$ 77.573.305,08**

LARISSA COSTA MAGALHÃES BRAS

Assinado de forma digital por LARISSA COSTA MAGALHÃES BRAS
Dados: 2026.08.17 15:52:50 -03'00'