ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE INDEA
LOCAL: LOTE 10A1-AC, AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, ITANHANGÁ MT. 78579-000
DATA: 10/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	%
		30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	R$ 30.880,87	34,28	R$ 28.326,96	31,45	R$ 30.868,82	34,27	R$ 90.076,64	8,74
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 54.211,69	100,00	R$ -		R$ -		R$ 54.211,69	5,26
3.0	DESTINAÇÃO DE ENTULHO GERADO NA OBRA	R$ -		R$ 424,36	100,00	R$ -		R$ 424,36	0,04
4.0	MOVIMENTO DE TERRA -MURO	R$ 4.121,71	100,00	R$ -		R$ -		R$ 4.121,71	0,40
5.0	FUNDAÇÃO -MURO	R$ 62.497,78	100,00	R$ -		R$ -		R$ 62.497,78	6,06
6.0	ESTRUTURA -MURO	R$ 36.373,13	100,00	R$ -		R$ -		R$ 36.373,13	3,53
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO -MURO	R$ 3.287,16	100,00	R$ -		R$ -		R$ 3.287,16	0,32
8.0	MOVIMENTO DE TERRA -EDIFICAÇÃO	R$ 3.612,76	100,00	R$ -		R$ -		R$ 3.612,76	0,35
9.0	FUNDAÇÃO-EDIFICAÇÃO	R$ 62.497,08	100,00	R$ -		R$ -		R$ 62.497,08	6,06
10.0	ESTRUTURA -EDIFICAÇÃO	R$ 54.963,91	100,00	R$ -		R$ -		R$ 54.963,91	5,33
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO -EDIFICAÇÃO	R$ 3.660,46	100,00	R$ -		R$ -		R$ 3.660,46	0,36
12.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R$ 31.292,79	20,00	R$ 39.115,98	25,00	R$ 86.055,16	55,00	R$ 156.463,93	15,18
13.0	ESQUADRIAS	R$ -		R$ 12.028,90	20,00	R$ 48.115,61	80,00	R$ 60.144,51	5,83
14.0	COBERTURAS	R$ -		R$ 78.709,77	100,00	R$ -		R$ 78.709,77	7,63
15.0	REVESTIMENTO	R$ -		R$ 48.787,42	60,00	R$ 32.524,94	40,00	R$ 81.312,36	7,89
16.0	PISOS	R$ -		R$ 18.868,68	30,00	R$ 44.026,91	70,00	R$ 62.895,59	6,10
17.0	FORRO	R$ -		R$ 18.202,31	100,00	R$ -		R$ 18.202,31	1,77
18.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 2.641,13	5,00	R$ 34.334,68	65,00	R$ 15.846,77	30,00	R$ 52.822,58	5,12
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.430,35	10,00	R$ 20.582,09	60,00	R$ 10.291,05	30,00	R$ 34.303,49	3,33
20.0	LÓGICA	R$ -		R$ 11.303,63	60,00	R$ 7.535,76	40,00	R$ 18.839,39	1,83
21.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ -		R$ -		R$ 795,72	100,00	R$ 795,72	0,08
22.0	PINTURAS	R$ -		R$ -		R$ 61.896,72	100,00	R$ 61.896,72	6,00
23.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	R$ -		R$ 13.553,32	100,00	R$ -		R$ 13.553,32	1,31
24.0	ACESSIBILIDADE	R$ -		R$ -		R$ 6.484,35	100,00	R$ 6.484,35	0,63
25.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ -		R$ -		R$ 8.891,08	100,00	R$ 8.891,08	0,86
VALOR TOTAL		R$ 353.470,81	34,28	R$ 324.238,10	31,45	R$ 353.332,89	34,27	R$ 1.031.041,80	100,00
VALOR ACUMULADO		R$ 353.470,81	34,28	R$ 677.708,91	65,73	R$ 1.031.041,80	100,00	R$ 1.031.041,80	100,00

Esse documento foi assinado por LILIAN NICOLETTI STAUB, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, RONALDO LUIZ MARQUES JUNIOR, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e FABIO LOPES DE ARAUJO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinaturaicp.amm.solucoesdigitais.com.br/validate/M46ZV-V4G2D-DN07G-XNTLA