ANEXO I-4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SES MISSI-IRAUÇUBA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA SES MISSI - IRAUÇUBA/CE	BDI		Data:	L.S. Hora: 94,44%	L.S. Mês: 67,48%	
DESCRIÇÃO:	OBRA SES MISSI - IRAUÇUBA/CE	Mão de Obra:	30,00%	FONTE	VERSÃO		
LOCAL:	IRAUÇUBA/CE	Material:	17,50%	ORSE	2026/08		
		Equipamento:	17,50%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
		Geral:	30,00%	SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 1.277.683,00	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	100,00%
			R$ 97.103,91	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,08	R$ 84.327,05	R$ 1.277.683,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R$ 57.430,88	100,00%															100,00%
			R$ 57.430,88															R$ 57.430,88
3	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - SERVIÇO	R$ 1.132.336,72	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%										100,00%
			R$ 226.467,34	R$ 226.467,34	R$ 169.850,51	R$ 169.850,51	R$ 169.850,51	R$ 169.850,51										R$ 1.132.336,72
4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - MATERIAL	R$ 390.004,89	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%										100,00%
			R$ 78.000,98	R$ 78.000,98	R$ 58.500,73	R$ 58.500,73	R$ 58.500,73	R$ 58.500,74										R$ 390.004,89
5	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R$ 3.319.050,72			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										100,00%
					R$ 829.762,68	R$ 829.762,68	R$ 829.762,68	R$ 829.762,68										R$ 3.319.050,72
6	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R$ 369.552,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										100,00%
					R$ 92.388,00	R$ 92.388,00	R$ 92.388,00	R$ 92.388,00										R$ 369.552,00
7	SISTEMA ISOLADO - SERVIÇO	R$ 67.723,75			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										100,00%
					R$ 16.930,94	R$ 16.930,94	R$ 16.930,94	R$ 16.930,93										R$ 67.723,75
8	SERVIÇO SOCIAL - SERVIÇO	R$ 667.356,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										100,00%
					R$ 166.839,00	R$ 166.839,00	R$ 166.839,00	R$ 166.839,00										R$ 667.356,00
9	REDE COLETORA - SB01 - SERVIÇO	R$ 4.788.863,62	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%												100,00%
			R$ 1.436.659,09	R$ 1.436.659,09	R$ 1.436.659,09	R$ 478.886,35												R$ 4.788.863,62
10	REDE COLETORA - SB01 - MATERIAL	R$ 526.043,10	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%												100,00%
			R$ 157.812,93	R$ 157.812,93	R$ 157.812,93	R$ 52.604,31												R$ 526.043,10
11	REDE COLETORA - SB02 - SERVIÇO	R$ 2.633.857,09			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%										100,00%
					R$ 263.385,71	R$ 790.157,13	R$ 790.157,13	R$ 790.157,12										R$ 2.633.857,09
12	REDE COLETORA - SB02 - MATERIAL	R$ 317.418,04			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%										100,00%
					R$ 31.741,80	R$ 95.225,41	R$ 95.225,41	R$ 95.225,42										R$ 317.418,04
13	REDE COLETORA - SB03 - SERVIÇO	R$ 893.894,50	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%											100,00%
			R$ 178.778,90	R$ 178.778,90	R$ 178.778,90	R$ 178.778,90	R$ 178.778,90											R$ 893.894,50
14	REDE COLETORA - SB03 - MATERIAL	R$ 114.265,16	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%											100,00%
			R$ 22.853,03	R$ 22.853,03	R$ 22.853,03	R$ 22.853,03	R$ 22.853,04											R$ 114.265,16
15	REDE COLETORA - MB01 - SERVIÇO	R$ 71.938,27	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%												100,00%
			R$ 21.581,48	R$ 21.581,48	R$ 21.581,48	R$ 7.193,83												R$ 71.938,27
16	REDE COLETORA - MB01 - MATERIAL	R$ 12.235,44	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%												100,00%
			R$ 3.670,63	R$ 3.670,63	R$ 3.670,63	R$ 1.223,55												R$ 12.235,44
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - MB01 - SERVIÇO	R$ 199.560,36			50,00%	50,00%												100,00%
					R$ 99.780,18	R$ 99.780,18												R$ 199.560,36
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - MB01 - MATERIAL	R$ 189.677,10			50,00%	50,00%												100,00%
					R$ 94.838,55	R$ 94.838,55												R$ 189.677,10
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - MB01 - ELÉTRICO	R$ 50.717,05			50,00%	50,00%												100,00%
					R$ 25.358,53	R$ 25.358,52												R$ 50.717,05
20	LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO GRAVITÁRIO - MB01 - SERVIÇO	R$ 94.813,40				30,00%	70,00%											100,00%
						R$ 28.444,02	R$ 66.369,38											R$ 94.813,40
21	LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO GRAVITÁRIO - MB01 - MATERIAL	R$ 13.201,55				30,00%	70,00%											100,00%
						R$ 3.960,47	R$ 9.241,08											R$ 13.201,55
22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE02 - SERVIÇO	R$ 195.325,50					50,00%	50,00%										100,00%
							R$ 97.662,75	R$ 97.662,75										R$ 195.325,50
23	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE02 - MATERIAL	R$ 187.532,01					50,00%	50,00%										100,00%
							R$ 93.766,01	R$ 93.766,00										R$ 187.532,01
24	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE02 - ELÉTRICO	R$ 50.717,05					50,00%	50,00%										100,00%
							R$ 25.358,53	R$ 25.358,52										R$ 50.717,05
25	LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO GRAVITÁRIO - EE02 - SERVIÇO	R$ 114.447,37						30,00%	70,00%									100,00%
								R$ 34.334,21	R$ 80.113,16									R$ 114.447,37
26	LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO GRAVITÁRIO - EE02 - MATERIAL	R$ 18.061,10						30,00%	70,00%									100,00%
								R$ 5.418,33	R$ 12.642,77									R$ 18.061,10
27	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE03 - SERVIÇO	R$ 105.844,79					40,00%	60,00%										100,00%
							R$ 42.337,92	R$ 63.506,87										R$ 105.844,79
28	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE03 - MATERIAL	R$ 191.870,27					40,00%	60,00%										100,00%
							R$ 76.748,11	R$ 115.122,16										R$ 191.870,27
29	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE03 - ELÉTRICO	R$ 71.352,99					40,00%	60,00%										100,00%
							R$ 28.541,20	R$ 42.811,79										R$ 71.352,99
30	LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO GRAVITÁRIO - EE03 - SERVIÇO	R$ 57.939,29						40,00%	60,00%									100,00%
								R$ 23.175,72	R$ 34.763,57									R$ 57.939,29
31	LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO GRAVITÁRIO - EE03 - MATERIAL	R$ 8.441,94						40,00%	60,00%									100,00%
								R$ 3.376,78	R$ 5.065,16									R$ 8.441,94
32	ETE - DESATIVAÇÃO EXISTENTE E TERRAPLANAGEM - SERVIÇOS	R$ 873.662,74						80,00%	20,00%									100,00%
								R$ 698.930,19	R$ 174.732,55									R$ 873.662,74
33	ETE - LAGOA DE POLIMENTO E PLATÔ - SERVIÇO	R$ 319.016,66						20,00%	60,00%	20,00%								100,00%
								R$ 63.803,33	R$ 191.410,00	R$ 63.803,33								R$ 319.016,66
34	ETE - LAGOA DE POLIMENTO E PLATÔ - MATERIAL	R$ 6.456,57								100,00%								100,00%
										R$ 6.456,57								R$ 6.456,57
35	ETE - UASB - SERVIÇO	R$ 184.572,37				50,00%	50,00%											100,00%
						R$ 92.286,19	R$ 92.286,18											R$ 184.572,37
36	ETE - UASB - MATERIAL	R$ 1.061.189,41				50,00%	50,00%											100,00%
						R$ 530.594,71	R$ 530.594,70											R$ 1.061.189,41
37	ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE 01 - SERVIÇO	R$ 418.010,16					40,00%	60,00%										100,00%
							R$ 167.204,06	R$ 250.806,10										R$ 418.010,16
38	ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE 01 - MATERIAL	R$ 166.843,62					40,00%	60,00%										100,00%
							R$ 66.737,45	R$ 100.106,17										R$ 166.843,62
39	ETE - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO (2 MÓDULOS)	R$ 332.480,46				80,00%	20,00%											100,00%
						R$ 265.984,37	R$ 66.496,09											R$ 332.480,46
40	ETE - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL (2 MÓDULOS)	R$ 14.330,54				80,00%	20,00%											100,00%
						R$ 11.464,43	R$ 2.866,11											R$ 14.330,54
41	ETE - CASA DO GERADOR - SERVIÇO	R$ 101.613,13					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%								100,00%
							R$ 30.483,94	R$ 30.483,94	R$ 30.483,94	R$ 10.161,31								R$ 101.613,13
42	ETE - EMISSÁRIO FINAL - SERVIÇO	R$ 15.811,05						60,00%	40,00%									100,00%
								R$ 9.486,63	R$ 6.324,42									R$ 15.811,05
43	ETE - EMISSÁRIO FINAL - MATERIAL	R$ 22.552,98						60,00%	40,00%									100,00%
								R$ 13.531,79	R$ 9.021,19									R$ 22.552,98
44	ETE - INTERLIGAÇÃO E URBANIZAÇÃO - SERVIÇO	R$ 626.920,78						40,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
								R$ 250.768,31	R$ 125.384,16	R$ 125.384,16	R$ 125.384,15							R$ 626.920,78
45	ETE - INTERLIGAÇÃO E URBANIZAÇÃO - MATERIAL	R$ 40.988,23						40,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
								R$ 16.395,29	R$ 8.197,65	R$ 8.197,65	R$ 8.197,64							R$ 40.988,23
46	ETE - ELÉTRICO	R$ 365.410,69							30,00%	70,00%								100,00%
									R$ 109.623,21	R$ 255.787,48								R$ 365.410,69
47	KITS OPERAÇÃO E LABORATORIAL	R$ 33.327,23					100,00%											100,00%
							R$ 33.327,23											R$ 33.327,23
48	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	R$ 5.744,90	100,00%															100,00%
			R$ 5.744,90															R$ 5.744,90
49	OPERAÇÃO ASSISTIDA	R$ 70.947,84										16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
												R$ 11.819,91	R$ 11.819,91	R$ 11.827,00	R$ 11.827,00	R$ 11.827,00	R$ 11.827,02	R$ 70.947,84
50	AS BUILT - SERVIÇO	R$ 2.202,80															100,00%	100,00%
																	R$ 2.202,80	R$ 2.202,80
		R$ 22.851.237,11	R$ 2.286.104,07	R$ 2.210.151,46	R$ 3.755.059,77	R$ 4.198.232,89	R$ 3.935.634,16	R$ 4.242.826,36	R$ 872.088,86	R$ 554.117,58	R$ 217.908,87	R$ 96.146,99	R$ 96.146,99	R$ 96.154,08	R$ 96.154,08	R$ 96.154,08	R$ 98.356,87	R$ 22.851.237,11
			R$ 2.286.104,07	R$ 4.496.255,53	R$ 8.251.315,30	R$ 12.449.548,19	R$ 16.385.182,35	R$ 20.628.008,71	R$ 21.500.097,57	R$ 22.054.215,15	R$ 22.272.124,02	R$ 22.368.271,01	R$ 22.464.418,00	R$ 22.560.572,08	R$ 22.656.726,16	R$ 22.752.880,24	R$ 22.851.237,11	