CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092855-02	955359/2023	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAÍA FC	Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do	Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e U

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**(PÓRTICO)**	**393.069,13**	% Período:	32,53%	52,36%	3,61%	2,82%	4,03%	3,07%	1,58%					
1.1.	(ADM LOCAL)	85.423,17	% Período:	11,68%	18,80%	16,61%	12,99%	18,54%	14,11%	7,27%					
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.2.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.670,92	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	(FUNDAÇÃO)	13.553,78	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	(ESTRUTURA)	212.791,62	% Período:	18,58%	81,42%										
				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%								
1.5.	ALVENÁRIA	22.717,60	% Período:	100,00%											
						50,00%	50,00%								
1.6.	PISOS E REVESTIMENTO	38.392,18	% Período:	100,00%											
							50,00%	50,00%							
1.7.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICA)	16.519,86	% Período:		100,00%										
						20,00%	50,00%	30,00%							
2.	**(MIRANTE)**	**298.773,85**	% Período:			56,11%	43,89%								
2.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.150,40	% Período:			100,00%									
							100,00%								
2.2.	(FUNDAÇÃO)	26.997,66	% Período:			100,00%									
							50,00%	30,00%	20,00%						
2.3.	(ESTRUTURA)	137.495,88	% Período:			100,00%									
							10,00%	30,00%	20,00%	40,00%					
2.4.	(PISO E REVESTIMENTO)	64.101,40	% Período:				100,00%								
								50,00%	50,00%						
2.5.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	46.178,22	% Período:				100,00%								
							20,00%	50,00%	30,00%						
2.6.	(COBERTURA)	5.686,37	% Período:				100,00%								
								20,00%	50,00%	30,00%					
2.7.	(PINTURA)	15.163,92	% Período:				100,00%								
										70,00%	30,00%				
3.	**(PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DO PONTAL DI**	**329.534,08**	% Período:					56,78%	43,22%						
3.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	4.416,38	% Período:					47,69%	52,31%						
									30,00%	30,00%	40,00%				
3.2.	(PAVIMENTAÇÃO)	325.117,70	% Período:					56,90%	43,10%						
										30,00%	50,00%	20,00%			
4.	**(ESTACIONAMENTO E CALÇADÃO DA ORL**	**73.369,05**	% Período:							100,00%					
											20,00%	40,00%	40,00%		
4.1.	(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	782,71	% Período:							100,00%					
												40,00%	60,00%		
4.2.	(CALÇADA)	32.654,59	% Período:							100,00%					
4.3.	(ESTACIONAMENTO)	39.931,75	% Período:							100,00%					
											100,00%				
Total:	**R$ 1.094.746,11**		%:	11,68%	18,80%	16,61%	12,99%	18,54%	14,11%	7,27%					
			Repasse:	127.854,49	205.828,82	181.832,34	142.227,97	202.928,63	154.495,28	79.578,58					

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092855-02	955359/2023	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAÍA FO	Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do	Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e U

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
		Período:	Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-					
			Outros:		-	-	-	-	-	-	-					
			Investimento:		**127.854,49**	**205.828,82**	**181.832,34**	**142.227,97**	**202.928,63**	**154.495,28**	**79.578,58**					
		Acumulado:	%:		11,68%	30,48%	47,09%	60,08%	78,62%	92,73%	100,00%					
			Repasse:		127.854,49	333.683,31	515.515,65	657.743,62	860.672,25	1.015.167,53	1.094.746,11					
			Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-					
			Outros:		-	-	-	-	-	-	-					
			Investimento:		**127.854,49**	**333.683,31**	**515.515,65**	**657.743,62**	**860.672,25**	**1.015.167,53**	**1.094.746,11**					

Fernando Casqueiro Cordeiro
Engenheiro Civil
CREA Nº 211060280-5

BAÍA FORMOSA/RN
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO
CREA/CAU: 211060280-5
ART/RRT: RN20240680273