OBRA:	174 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José
ENDEREÇO:	Rua Deputado Irai Zilio, esquina com Rua Manoel Antunes, Bairro Jardim Bela Vista

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,96%	32.469,74	100,00% R$ 32.469,74	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,96%	32.349,04	100,00% R$ 32.349,04	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	0,11%	1.739,16	100,00% R$ 1.739,16	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	ESTRUTURA	16,65%	275.088,41	10,00% R$ 27.508,84	50,00% R$ 137.544,20	40,00% R$ 110.035,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,84%	30.463,69	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 30.463,69	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÕES	4,18%	69.023,28	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 20.706,98	70,00% R$ 48.316,30	0,00% R$ 0,00
7	PAREDES E PAINEIS	10,35%	171.038,43	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	70,00% R$ 119.726,90	30,00% R$ 51.311,53
8	REVESTIMENTOS	12,36%	204.184,57	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 40.836,91	40,00% R$ 81.673,83
9	FORRO	1,96%	32.406,27	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 6.481,25

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
10	ESQUADRIAS	7,71%	127.400,34	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,29%	54.373,32	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,42%	40.014,16	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,15%	35.467,67	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
14	CLIMATIZAÇÃO	5,37%	88.740,99	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
15	COBERTURA	5,33%	88.028,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	40,00% R$ 35.211,34	60,00% R$ 52.817,02
16	EQUIPAMENTOS	9,11%	150.517,26	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
17	PINTURAS	2,09%	34.566,53	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
18	FACHADA	5,43%	89.784,72	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
19	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO	0,17%	2.766,91	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
20	MUROS E FECHAMENTOS	2,68%	44.353,19	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
21	ITENS COMPLEMENTARES	1,60%	26.438,41	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
22	PAISAGISMO	0,67%	11.095,13	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
23	SERVIÇOS FINAIS	0,62%	10.228,63	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.652.538,21	5,69% R$ 94.066,78	10,17% R$ 168.007,89	7,91% R$ 130.742,35	14,77% R$ 244.091,45	11,64% R$ 192.283,63
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.652.538,21	5,69% R$ 94.066,78	15,86% R$ 262.074,68	23,77% R$ 392.817,02	38,54% R$ 636.908,48	50,18% R$ 829.192,11

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,96%	32.469,74	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,96%	32.349,04	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	0,11%	1.739,16	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	ESTRUTURA	16,65%	275.088,41	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,84%	30.463,69	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÕES	4,18%	69.023,28	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
7	PAREDES E PAINEIS	10,35%	171.038,43	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
8	REVESTIMENTOS	12,36%	204.184,57	40,00% R$ 81.673,83	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
9	FORRO	1,96%	32.406,27	80,00% R$ 25.925,02	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
10	ESQUADRIAS	7,71%	127.400,34	50,00% R$ 63.700,17	50,00% R$ 63.700,17	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,29%	54.373,32	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 54.373,32	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,42%	40.014,16	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 40.014,16	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,15%	35.467,67	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 17.733,83	50,00% R$ 17.733,83	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
14	CLIMATIZAÇÃO	5,37%	88.740,99	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 44.370,50	50,00% R$ 44.370,50
15	COBERTURA	5,33%	88.028,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
16	EQUIPAMENTOS	9,11%	150.517,26	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 150.517,26	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
17	PINTURAS	2,09%	34.566,53	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	80,00% R$ 27.653,22	20,00% R$ 6.913,31
18	FACHADA	5,43%	89.784,72	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	40,00% R$ 35.913,89	60,00% R$ 53.870,83
19	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO	0,17%	2.766,91	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 1.383,45	50,00% R$ 1.383,45

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
20	MUROS E FECHAMENTOS	2,68%	44.353,19	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 22.176,60	50,00% R$ 22.176,60	0,00% R$ 0,00
21	ITENS COMPLEMENTARES	1,60%	26.438,41	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 26.438,41
22	PAISAGISMO	0,67%	11.095,13	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 11.095,13
23	SERVIÇOS FINAIS	0,62%	10.228,63	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 10.228,63
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.652.538,21	10,37% R$ 171.299,01	10,64% R$ 175.821,48	11,52% R$ 190.427,69	7,96% R$ 131.497,66	9,34% R$ 154.300,26
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.652.538,21	60,54% R$ 1.000.491,12	71,18% R$ 1.176.312,60	82,71% R$ 1.366.740,29	90,66% R$ 1.498.237,95	100,00% R$ 1.652.538,21

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA BABY BRAGA
Data: 29/05/2026 16:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br